



COMUNE DI NAPOLI

AREA TECNICA PATRIMONIO

Servizio Edilizia Scolastica

## RELAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI SUL CONTO FINALE

art. 14 comma 1 lettera e del D.M. 49/2018

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE


art. 102 del D.lgs. n. 50/2016

*Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli - FSC. Area tematica: "Istruzione e Formazione" 11.C4 Lavori finalizzati all'adeguamento impiantistico e strutturale degli edifici scolastici funzionali all'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi.*

Interventi per la messa in sicurezza, anche strutturale, e adeguamento impiantistico in materia di prevenzione incendi degli edifici scolastici di proprietà comunale ricadenti nel territorio delle Municipalità II e Municipalità III ai fini dell'ottenimento dei Certificati Prevenzioni Incendi.

### SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI

Approvazione progetto:	Deliberazione di G.C. n° 349 del 20 luglio 2021
Impresa affidataria:	Soc. Coop. Edil Mora - C.F. e P.IVA 01658030638
Sede sociale impresa:	Via Trefole, 9/A Quarto (NA)
Amministratore unico:	sig. Vitale Fariello
Determina affidamento AQ:	n. 20 del 16/11/2021 – DETDI/2021/435 del 02/12/2021
Contratto AQ:	sottoscritto in data 27/12/2021, reg. in data 31/12/2021 al n. 3976
Determina II impegno spesa:	n. 30 del 07/07/2022 - I.G. n. 1243 del 14/07/2022
Contratto II impegno spesa:	sottoscritto in data 06/09/2022, reg. in data 07/09/2022 al n. 4545
Importo impegnato:	€ 476.836,14 di cui € 361.906,26 per lavori, oltre IVA
CUP:	B65I17000050001
CIG:	8895657063 (accordo quadro)
CIG derivato:	92985004F1 (derivato secondo intervento)





COMUNE DI NAPOLI

## AREA TECNICA PATRIMONIO

Servizio Edilizia Scolastica

### APPROVAZIONE PROGETTO II GRUPPO DI INTERVENTI

Premessa:

- la Giunta Comunale di Napoli, con propria Deliberazione n. 494 del 18/11/2021, ha preso atto della Delibera CIPESS n. 51/2021 che approva il Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli in sostituzione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Napoli FSC 2014-2020 in esso integralmente riclassificato;
- con Disposizione Dirigenziale I1133/2022/67 l'Autorità Responsabile ha ammesso a finanziamento l'operazione 11.C4 denominata "Lavori finalizzati all'adeguamento impiantistico e strutturale degli edifici scolastici funzionali all'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi" per un importo di € 7.967.067,60 diviso in 6 Lotti all'interno della quale si inserisce l'intervento in oggetto relativo alle Municipalità 2 e 3;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 349 del 22 luglio 2021 è stata approvata la documentazione tecnica per l'affidamento, mediante accordo quadro per l'esecuzione di *"Interventi per la messa in sicurezza, anche strutturale, e adeguamento impiantistico in materia di prevenzione incendi degli edifici scolastici di proprietà comunale ricadenti nel territorio della Municipalità II e della Municipalità III ai fini dell'ottenimento dei Certificati Prevenzione Incendi"*;
- con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 16/11/2021 – DETDI/2021/435 del 02/12/2021 il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole dell'Area Manutenzione, ha approvato la proposta di aggiudicazione del 22/10/2021 in favore della impresa EDIL MORA Società Cooperativa, C.F. e P.IVA 01658030638 dell'Accordo quadro con un unico operatore economico, ex art.54 – c.3 del D. Lgs.50/2016 per l'esecuzione degli Interventi per la messa in sicurezza, anche strutturale, e adeguamento impiantistico in materia di prevenzione incendi degli edifici scolastici di proprietà comunale ricadenti nel territorio della Municipalità II e della Municipalità III ai fini dell'ottenimento dei Certificati Prevenzione Incendi;
- il contratto di Accordo Quadro è stato sottoscritto, nella forma della scrittura privata semplice, in data 27/12/2021 ed è stato registrato in data 31/12/2021 al n. 3976;
- il valore massimo stimato dei lavori che possono essere affidati con l'accordo quadro è pari all'importo a base di gara pari ad € 999.600,00 comprensivi di € 29.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA e somme a disposizione, per un importo complessivo di € 1.327.844,60.

Con Determina Dirigenziale n. 30 del 07/07/2022 - I.G. n. 1243 del 14/07/2022, è stata approvato il progetto che prevede l'esecuzione di un secondo gruppo di interventi di adeguamento alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi finalizzati all'ottenimento dei C.P.I. secondo i progetti antincendio che hanno ricevuto parere favorevole di conformità dei seguenti edifici scolastici:

- plesso Scudillo dell'I.C. Salvemini Scudillo di via Saverio Gatto, 16/A – Municipalità 3;

nonché l'esecuzione degli interventi di adeguamento alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi finalizzati alla messa a norma e/o alla presentazione delle attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio o SCIA relative alle seguenti attività scolastiche:





**AREA TECNICA PATRIMONIO**

**Servizio Edilizia Scolastica**

- plesso Cuoco dell'I.C. Cuoco Schipa di via Salvator Rosa n. 118;
- asilo nido comunale Scura di vico Soccorso n. 22;
- scuola dell'infanzia comunale Girardi di vico Soccorso n. 22;
- plesso Umberto I dell'I.C. Campo del Moricino di piazza G. Pepe n. 7;

nonché interventi di adeguamento alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi finalizzati all'ottenimento dei C.P.I. e la messa in sicurezza dell'edificio scolastico che ospita il plesso San Francesco dell'I.C. Radice Sanzio Ammaturo in via Lorenzo Giusso, ricadente nel territorio di competenza della Municipalità 3;

***ASSUNTORE DEI LAVORI***

con determina dirigenziale n. n. 30 del 07/07/2022 - I.G. n. 1243 del 14/07/2022, si è proceduto all'impegno di spesa e all'affidamento in favore della impresa EDIL MORA Società Cooperativa, con sede in Quarto (NA) alla via Trefole n. 9/A, C.F. e P.IVA 01658030638, per un importo di € 361.906,26 per lavori, al netto del ribasso del 50,3730%, comprensivi di cui € 9.999,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e l'importo complessivo di € 24.000,00, non soggetti a ribasso e comprensivi di IVA, per il pagamento degli oneri di discarica e dei lavori in economia, per una spesa complessiva di € 476.836,14, per l'esecuzione del secondo gruppo di interventi individuati nell'ambito dell'Accordo quadro dando atto, altresì, che i pagamenti relativi agli oneri per smaltimento rifiuti e conseguimento pareri e autorizzazioni VVF compreso IVA in favore della impresa, sarebbero avvenuti mediante rimborso a fattura previa presentazione della fattura e della relativa documentazione dell'avvenuta spesa, secondo il seguente quadro economico:



COMUNE DI NAPOLI

## AREA TECNICA PATRIMONIO

Servizio Edilizia Scolastica

QUADRO ECONOMICO SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A.1)	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 712.064,53	
A.1.a)	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 2.961,63	
A.2)	<b>Importo dei Lavori al netto del ribasso offerto del 50,3730 %</b>		<b>€ 351.906,50</b>
A.3)	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 7.038,13	
A.4)	<b>Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)</b>		<b>€ 9.999,76</b>
A.5)	Oneri della manodopera	€ 182.229,74	
	<b>TOTALE A) LAVORI (A.2+A.4)</b>		<b>€ 361.906,26</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1.a)	Fondo per <b>progettazione</b> (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 5.790,50	
B.1.b)	Spese di pubblicazione bandi e avvisi		
B.1.c)	Spese di cartellonistica iva compreso		
B.1)	<b>Altre spese tecniche</b>		<b>€ 5.790,50</b>
B.2.a)	Imprevisti sui lavori compreso IVA		
B.2.b)	Lavori in economia compreso IVA	€ 12.000,00	
B.2.c)	Oneri aggiuntivi discarica autorizzata rifiuti speciali compreso IVA	€ 12.000,00	
B.2)	<b>Imprevisti ed altro</b>		<b>€ 24.000,00</b>
B.3.a)	IVA su A) lavori al 22%	€ 79.619,38	
B.3)	<b>Imposte e tasse</b>		<b>€ 79.619,38</b>
B.4.a)	Oneri per allacciamenti compreso IVA		
B.4.b)	Oneri per conseguimento pareri e autorizzazioni e VVF compreso IVA	€ 5.520,00	
B.4.c)	Contributo Autorità di Vigilanza LLPP		
B.4)	<b>Altri oneri</b>		<b>€ 5.520,00</b>
	<b>TOTALE B) IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4)</b>		<b>€ 114.929,88</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO (A + B)</b>		<b>€ 476.836,14</b>

### FINANZIAMENTO II GRUPPO DI INTERVENTI

La spesa complessiva di € 476.836,14 per l'esecuzione del secondo gruppo di interventi ha trovato copertura finanziari sul Capitolo 256150/205 – Codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.019 – Bilancio 2022/2024 – Esercizio 2022.

### CONTRATTO II GRUPPO DI INTERVENTI

con contratto sottoscritto in data 06/09/2022, reg. in data 07/09/2022 al n. 4545, è stato formalizzato l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto alla impresa in parola, per un importo pari ad € 361.906,26 per lavori, comprensivi di € 9.999,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, e l'importo complessivo di € 24.000,00, non soggetti a ribasso e comprensivi di IVA, per il pagamento degli oneri di discarica e dei lavori in economia.

### CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la EDIL MORA Società Cooperativa, C.F. e P.IVA 01658030638, ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n.50/2016, mediante Polizza Fidejussoria n.ro 1895508 in data 01.08.2022 contratta con la Elba Assicurazioni S.p.A. fino alla concorrenza massima di € 146.112,50 ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.lgs.50/2016 del 50%, in quanto la impresa è in possesso della certificazione del sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015, agli atti del RUP.





**AREA TECNICA PATRIMONIO**

Servizio Edilizia Scolastica

***SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE***

La spesa totale autorizzata per lavori è stata di € 361.906,26 oltre IVA, e di € 24.000,00, comprensiva di IVA, per il pagamento degli oneri di discarica e dei lavori in economia, nonché € 5.520,00 comprensiva di IVA per il rimborso degli oneri da corrispondere ai VV.FF..

***SUBAPPALTO***

L'impresa non ha affidato alcuna categoria del contratto in subappalto.

***RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI,  
COORDINATORE DELLA SICUREZZA***

La funzione di Responsabile del procedimento è stata svolta dall'ing. Benedetto De Vivo, matr. 55789, mentre quella di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza è stata svolta dall'ing. Maurizio Barbano, matr. 55264.

***CONSEGNA DEI LAVORI***

I lavori, come risulta dal relativo verbale in via d'urgenza, sono stati consegnati in data 01 agosto 2022 ed iniziarono in pari data.

***TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE***

180 gg., naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori e, pertanto, il termine per dare ultimati i lavori scadeva il giorno 27/01/2023.

***SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI***

Non è intervenuta alcuna sospensione nel corso dei lavori.

***PROROGHE CONCESSE***

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario concedere proroghe.

***ULTIMAZIONE DEI LAVORI***

I lavori sono ultimati in data 27/01/2023, risultando nei tempi previsti come accertato con verbale in pari data.

***DANNI DI FORZA MAGGIORE***

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

***VERBALI NUOVI PREZZI***

Non sono stati introdotti dei nuovi prezzi al di fuori quelli stabiliti nell'Elenco Prezzi approvato con il progetto in parola.

***LAVORI IN ECONOMIA***

Sono state necessarie alcune prestazioni di mano d'opera e di materiali da parte dell'Impresa in corso di esecuzione dei lavori.

***ANTICIPAZIONE DELL'IMPRESA***



## AREA TECNICA PATRIMONIO

### Servizio Edilizia Scolastica

Nel corso dell'appalto all'impresa non è stata corrisposta alcuna somma di denaro come anticipazione.

#### **ANDAMENTO DEI LAVORI**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

#### **VARIAZIONI APPORTATE**

Le principali variazioni apportate sono state giustificate entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori

#### **ORDINI DI SERVIZIO**

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio;

#### **CERTIFICATI D'ACCONTO**

Nel corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento:

in data 12/10/2022 per € 172.900,00

in data 11/01/2023 per € 193.736,29

per complessivi: € 366.636,29

Sono stati, inoltre, liquidati gli oneri di smaltimento in discarica autorizzata (compreso IVA) per un totale complessivo di € 10.146,78.

#### **STATO FINALE**

Lo stato finale per è stato redatto in data 27/01/2023 e firmato dall'Impresa senza riserve per l'importo complessivo di € 371.718,07 per lavori a misura e lavori in economia, da cui sono dedotti € 366.636,29 per certificati d'acconto già emessi. Secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa di € 5.081,78 oltre IVA 22%

#### **IMPORTI COMPLESSIVI SPESI**

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Importo lavori compreso oneri di sicurezza (IVA esclusa)	€ 371.718,07
Oneri di smaltimento in discarica autorizzata (compreso IVA)	€ 10.146,78
Oneri per conseguimento pareri e autorizzazioni e VVF (compreso IVA)	€ 5.398,74

#### **CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA**

Importo autorizzato per lavori, comprensivo di lavori in economia, oltre Iva	€ 371.742,33
Importo netto dei lavori eseguiti oltre Iva	<u>€ 371.718,07</u>
Sub totale minore spesa di	€ 24,26
Per un totale comprensivo di IVA pari ad € 29,60	





## AREA TECNICA PATRIMONIO

## Servizio Edilizia Scolastica

Importo autorizzato per oneri di discarica compreso Iva	€ 12.000,00
Importo netto per oneri di discarica documentati compreso di IVA	€ 10.146,78
Sub totale minore spesa di	€ 1.853,22
Importo autorizzato per spese compreso Iva	€ 5.520,00
Importo netto delle spese documentate compreso di IVA	€ 5.398,74
Sub totale minore spesa di	€ 121,26

Secondo il detto confronto resta, quindi, un'economia di €  $(29,60 + 1.853,22 + 121,26) = € 2.004,08$ .

**ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI**

Dalle risultanze della piattaforma web DURC On Line è stato acquisito il Documento unico regolarità contributiva (DURC) con certificato- INAIL\_46200645 con scadenza validità il 22/02/2025 scaturisce che la ditta è in regola con i versamenti.

**INFORTUNI OCCORSI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

**AVVISI AI CREDITORI**

Gli avvisi ad opponendum non sono stati richiesti ed in sostituzione degli stessi, il sottoscritto Direttore dei lavori rilascia una dichiarazione attestante che per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni di sorta.

**CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA**

Non risulta dagli atti in possesso di questa Direzione dei lavori, che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

**RISERVA DELL'IMPRESA**

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

**TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO**

In base alle risultanze del capitolato speciale d'appalto, la visita di collaudo sarebbe dovuta avvenire entro 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. I lavori furono ultimati il giorno 27/01/2023, il rilascio del certificato di regolare esecuzione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. Inoltre, tutte le operazioni di collaudo dovevano terminare entro i 24 mesi successivi alla visita.

**VERBALE DI VISITA E RELAZIONE**

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 30 giugno 2024 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa il rappresentante dell'Impresa esecutrice.

**RISULTATI DELLA VISITA DI COLLAUDO**



## COMUNE DI NAPOLI

### AREA TECNICA PATRIMONIO

#### Servizio Edilizia Scolastica

Con la scorta del progetto, delle perizie suppletive e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi

#### **CONFRONTO TRA LE PREVISIONI PROGETTUALI ED I LAVORI ESEGUITI**

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

#### **PENALE PER IL RITARDO**

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

#### **OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI**

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

#### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta che:

- i lavori corrispondono alle previsioni della perizia, salvo modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale del Direttore dei lavori e che essi sono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, le misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- l'intervento è stato eseguito conformemente alle ipotesi progettuali e che le opere realizzate consistono in interventi di adeguamento alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi finalizzati all'ottenimento dei C.P.I. secondo i progetti antincendio che hanno ricevuto parere favorevole di conformità del plesso scolastico:

- Scudillo dell'I.C. Salvemini Scudillo di via Saverio Gatto, 16/A – Municipalità 3;

nonché l'esecuzione degli interventi di adeguamento alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi finalizzati alla messa a norma e alla presentazione delle attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio o SCIA relative alle seguenti attività scolastiche:

- plesso Cuoco dell'I.C. Cuoco Schipa di via Salvator Rosa n. 118;
- asilo nido comunale Scura di vico Soccorso n. 22;
- scuola dell'infanzia comunale Girardi di vico Soccorso n. 22;





AREA TECNICA PATRIMONIO

Servizio Edilizia Scolastica

- plesso Umberto I dell'I.C. Campo del Moricino di piazza G. Pepe n. 7;  
nonché interventi di adeguamento alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi finalizzati all'ottenimento dei C.P.I. e la messa in sicurezza del plesso scolastico;
  - San Francesco dell'I.C. Radice Sanzio Ammaturo in via Lorenzo Giusso - Municipalità 3;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
  - l'importo dei lavori è contenuto in quello autorizzato;
  - i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
  - non occorsero occupazioni definitive o temporanee di suolo e stabili;
  - durante il corso dei lavori l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
  - non si sono verificati danni di forza maggiore;
  - non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
  - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivati dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
  - l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
  - l'impresa ha prodotto elementi giustificativi delle spese sostenute per conseguimento pareri e autorizzazioni e VVF;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa in parola in base al contratto summenzionato sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

ammontare del conto finale  
a detrarre certificate emessi

Euro 371.718,07

Euro 366.636,29


Resta per lavori il credito di **Euro 5.081,78** oltre Iva

oltre il rimborso delle spese per gli oneri per il conseguimento pareri e autorizzazioni e VVF (compreso IVA) pari ad **€ 5.398,74**, delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.


Il sottoscritto Direttore dei lavori sottoscrive il presente certificato ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera e) del D.M. 49/2018 avendo verificato la regolarità degli atti in possesso dell'ufficio all'epoca redatti e sottoscritti dallo stesso Direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice.

Napoli, 30 ottobre 2024

il Direttore dei Lavori  
ing. Maurizio Barbano



il R.U.P.  
ing. Benedetto De Vivo



l'Impresa  
Soc. Coop. Edil Mora  
**EDIL MORA Soc. Coop.**  
Via Trefole 8/A - 80010 Quarto (NA)  
Tel. e Fax: 081 876 31 61  
C.F. e P. Iva 04658030638  
PEC: edil Mora@legalmail.it