



COMUNE DI NAPOLI
AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE **n° 095 del 24 novembre 2025**

OGGETTO: Presa d'atto dello stato finale, della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai **"PSC-NAPOLI-FSC. "Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Plesso dell'I.C. 30° Circolo Parini, dell'edificio destinato ad aule del plesso Selva Cafaro dell'I.C. Radice Sanzio Ammaturo e delle coperture e dei frontalini del Plesso Medie dell'I.C. 51° Oriani Guarino", comprensivi dei lavori aggiuntivi + cartellonistica ed oneri di smaltimento – Municipalità 7.**

Approvazione progetto:	Delibera di G.C. n. 397 del 20/10/2022
Impresa affidataria:	"Consorzio Stabile Grade SCARL" - P.IVA 02726430024
Sede sociale impresa:	Sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38
Rappresentante legale:	sig. Ernesto DEL PRETE
Determina di aggiudicazione lavori principali:	Determinazione Dirigenziale n.72 del 15/12/2022 registrata all'indice generale n. 2737 il 27/12/2022
Determina di aggiudicazione per variante tecnica:	Determinazione Dirigenziale n. 28 del 28/06/2023 registrata all'indice generale n. 1296 il 06/07/2023
Contratto lavori principali:	Rep. 5455 del 16/05/2023
Contratto lavori aggiuntivi + cartellonistica e oneri di smaltimento:	Rep. 6857 del 22/05/2024
Importo impegnato per lavori principali:	€ 150.991,11 per lavori (comprensivi di € 7.348,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 42,70%, oltre somme a disposizione e IVA al 22%
Importo impegnato per lavori aggiuntivi:	€ 25.759,93 comprensivo di IVA al 22%
Importo delle somme a disposizione presenti nel quadro economico:	€ 28.834,50 di cui: € 500,00 per spese di cartellonistica (comprensivo di IVA al 22%); € 28.334,50 per oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata comprensivo di IVA al 22% (B.2 e B.2.1 del Q.E.)
CUP:	B65I17000050001
CIG:	94651443EC (lavori principali)
CIG:	9921035912 (lavori aggiuntivi + cartellonistica ed oneri di smaltimento)

Atto senza impegno





COMUNE DI NAPOLI
AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

- con nota PG/2022/469643 del 16/06/2022 il Servizio Tecnico Scuole ha trasmesso alla UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione, in qualità di struttura di supporto all'AR, la scheda per la verifica dell'ammissibilità al PSC della proposta progettuale denominata *"Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Plesso dell'I.C. 30° Circolo Parini, dell'edificio destinato ad aule del plesso Selva Cafaro dell'I.C. Radice Sanzio Ammaturo e delle coperture e dei frontalini del Plesso Medie dell'I.C. 51° Oriani Guarino"* inserita nell'Area Tematica "Istruzione e formazione" per un importo complessivo di € 373.791,85;
- con nota PG/2022/511342 del 04/07/2022, tenuto conto della documentazione trasmessa e verificata la proposta progettuale, l'Autorità Responsabile del PSC ha comunicato al Servizio Tecnico Scuole l'ammissibilità dell'operazione, poiché conforme ai criteri di ammissibilità "generali e di dettaglio", ai criteri di selezione "specifici", nonché al periodo di eleggibilità della spesa;
- con Disposizione n. 20 del 05/07/2022 pubblicata in data 07/07/2022 l'Autorità Responsabile del PSC della Città di Napoli è stato ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse FSC del Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli, l'operazione denominata *"Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Plesso dell'I.C. 30° Circolo Parini, dell'edificio destinato ad aule del plesso Selva Cafaro dell'I.C. Radice Sanzio Ammaturo e delle coperture e dei frontalini del Plesso Medie dell'I.C. 51° Oriani Guarino"* per un valore totale di € 373.791,85 (codice 11.A52) nell'ambito dell'Area tematica "Istruzione e Formazione";
- con disposizione dirigenziale n.62 del 22/09/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento il Funzionario Arch. Laura Bellino (matricola 55629) e Direttore dei Lavori l'Ing. Marianna Vanacore (matricola 56510) entrambi assegnati alla Unità Operativa Attività Tecniche della Municipalità 7, nonché il personale costituente l'unità di supporto tecnico/amministrativo;
- il progetto è stato validato dal RUP Arch. Laura Bellino così come previsto dall'art.26 co.6 lett. d) del d.lgs. 50/2016. - per il progetto in questione è stato quindi richiesto il relativo C.U.P. che corrisponde al n.ro B65I17000050001 nonché il C.I.G. che corrisponde al n.ro 94651443EC;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 397 del 20/10/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo riguardante i *"Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Plesso dell'I.C. 30° Circolo Parini, dell'edificio destinato ad aule del plesso Selva Cafaro dell'I.C. Radice Sanzio Ammaturo e delle coperture e dei frontalini del Plesso Medie dell'I.C. 51° Oriani Guarino"* per l'importo complessivo di € 373.791,85 composto dai seguenti elaborati: Relazione tecnica illustrativa; Computo Metrico Estimativo; Stima incidenza manodopera; oneri diretti della sicurezza; oneri indiretti della sicurezza; Elenco prezzi unitari; Quadro Economico; Cronoprogramma; Capitolato Speciale d'Appalto; PSC; Piano di Manutenzione;
- con Determinazione dirigenziale n. 48 del 27/10/2022, registrata all'indice generale il 07/11/2022 al n. 2060, è stata indetta la gara con procedura negoziata (63 del D.lgs. 50/2016 come stabilito dall'art.1, co.2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, così modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del decreto legge n. 77 del 2021, convertito in legge n. 108 del



COMUNE DI NAPOLI
AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

2021), mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO semplice);

- con Determinazione dirigenziale n. 72 del 15/12/2022, registrata all'indice generale il 27/12/2022 al n. 2737, è stata disposta l'approvazione della proposta di Aggiudicazione ai sensi dell'art.33 co.1 del D.Lgs. n.50/2016 e l'aggiudicazione definitiva alla ditta **Consorzio Stabile Grade SCARL** con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38, P.IVA 02726430024 per un importo dei lavori pari ad €150.991,11 (comprensivi di € 7.348,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22%, a seguito del ribasso offerto dalla ditta in sede di gara del 42,700% sull'importo dei lavori posti a base di gara
- con Determina Dirigenziale n. 72 del 15/12/2022 registrata all'indice generale n. 2737 il 27/12/2022 vennero affidati i lavori **"PSC-NAPOLI-FSC. "Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Plesso dell'I.C. 30° Circolo Parini, dell'edificio destinato ad aule del plesso Selva Cafaro dell'I.C. Radice Sanzio Ammaturo e delle coperture e dei frontalini del Plesso Medie dell'I.C. 51° Oriani Guarino". CUP: B65I17000050001 - CIG: 94651443EC** al "Consorzio Stabile Grade SCARL" con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38, P.IVA 02726430024, per un importo di lavori di **€ 150.991,11** per lavori (comprensivi di € 7.348,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 42,70%, oltre IVA al 22% come da seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A.1	Importo dei Lavori al netto del ribasso di 42,700%	€ 143.642,65
	A.2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 7.348,46
		TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	€ 150.991,11
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 33.218,04
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 23.225,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 5.109,50
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 4.128,54
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 21.149,73
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 4.652,94
	B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 92.208,77
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 243.199,88



COMUNE DI NAPOLI
AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

- Il contratto tra il **Consorzio Stabile Grade SCARL** con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38, P.IVA 02726430024 ed il Comune di Napoli è stato repertoriato il 16/05/2023 con rep. n. 5455;
- con verbale di consegna del 08/06/2023 sono stati consegnati i *“Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Plesso dell'I.C. 30° Circolo Parini, dell'edificio destinato ad aule del plesso Selva Cafaro dell'I.C. Radice Sanzio Ammaturo e delle coperture e dei frontalini del Plesso Medie dell'I.C. 51° Oriani Guarino”*, stabilendo il 22/06/2023 come data di inizio dei lavori con data di completamento il 20/10/2023;
- i lavori in data 23/06/2023 sono stati sospesi per predisposizione di variante, in quanto durante il sopralluogo per la consegna dei lavori si è constatato che le condizioni delle scuole interessate dai lavori coincidono con il progetto esecutivo con eccezione dello stato dei cornicioni e delle facciate del Plesso Medie dell'I.C. 51° Oriani Guarino che, a seguito degli avversi eventi meteorologici dell'ultimo anno, imprevedibili ed imprevedibili, risultano peggiorati rispetto alla situazione di progetto. In sede del suddetto sopralluogo si è concordato con l'impresa di avviare i lavori ed in particolare per la suddetta scuola di procedere con gli interventi di rifacimento delle impermeabilizzazioni e alla realizzazione di quota parte della messa di sicurezza dei frontalini;
- con Determina Dirigenziale n. 28 del 28/06/2023 registrata all'indice generale n. 1296 il 06/07/2023 venne approvata la Variante tecnica di assestamento con contestuale impegno economico nell'ambito delle somme a disposizione nel quadro economico – imprevedibili – Importo perizia di variante al netto del ribasso 42,70% di € 172.105,81 (comprensivi di € 8.439,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22% con un incremento rispetto ai lavori principali di € 21.114,70 al netto del ribasso 42,70% e comprensivi degli oneri della sicurezza aggiuntivi di € 1.090,80, oltre IVA al 22% per un importo complessivo da impegnare per lavori aggiuntivi di € 25.759,93 da finanziare con la quota degli imprevedibili del quadro economico (B.6 e B.6.1) e gli stessi vennero affidati alla ditta “Consorzio Stabile Grade SCARL” con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38, P.IVA 02726430024, con un incremento dei tempi di lavoro di 60 giorni;
- con verbale del 10/07/2023 sono stati ripresi i lavori principali e contestualmente assegnati i maggiori lavori previsti da variante stabilendo l'inizio in pari data e la fine dei lavori entro 180 giorni e comunque entro il 31/12/2023;
- il contratto per i lavori aggiuntivi + cartellonistica ed oneri di smaltimento tra il “Consorzio Stabile Grade SCARL” con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38, P.IVA 02726430024 ed il Comune di Napoli è stato repertoriato il 22/05/2024 con rep. n. 6857;
- che i suddetti lavori (principali ed aggiuntivi + cartellonistica ed oneri di smaltimento) sono terminati il 29/12/2023 e pertanto in tempo utile.

Visti:

- lo Stato Finale dei lavori principali redatto e firmato dall'ing. Marianna Vanacore, nella qualità di Direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice senza riserve, per l'importo complessivo **€ 150.989,90**, comprensivo di oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 29/12/2023 dall'ing. Marianna Vanacore, nella qualità di Direttore dei lavori, e controfirmato dall'impresa esecutrice, con il quale certifica





COMUNE DI NAPOLI
AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

“che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali ed ultimati nei tempi dovuti” per l'importo al netto del ribasso di € 150.989,90, comprensivi di sicurezza e smaltimento rifiuti, oltre I.V.A. al 22%;

- il certificato di pagamento n. 1 riferito ai lavori principali, per un importo complessivo di € 150.200,00 comprensivo degli oneri della sicurezza e dello smaltimento dei rifiuti, oltre IVA al 22% come da legge, da cui si evince che resta da liquidare il credito in favore dell'Impresa “Consorzio Stabile Grade SCARL” con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38, P.IVA 02726430024 come segue:

ammontare del conto finale	Euro 150.989,90
a detrarre certificato n.1 emesso	Euro 150.200,00

resta il credito di Euro 789,90 per lavori oltre IVA

- lo Stato Finale dei lavori aggiuntivi redatto dall'ing. Marianna Vanacore, nella qualità di Direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice senza riserve, per l'importo complessivo **€ 17.088,25**, comprensivo di oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%;
- il Certificato di Regolare Esecuzione relativo a lavori principali, lavori aggiuntivi + cartellonistica ed oneri di smaltimento, redatto in data 29/12/2023 dall'ing. Marianna Vanacore, nella qualità di Direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice, con il quale si certifica *“che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali ed ultimati nei tempi dovuti”* per l'importo al netto del ribasso di € 17.088,25, comprensivi di sicurezza e smaltimento rifiuti, oltre I.V.A. al 22%, da cui si evince quindi che resta da liquidare il credito in favore dell'Impresa “Consorzio Stabile Grade SCARL” con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38, P.IVA 02726430024, come segue:

ammontare del conto finale	Euro 17.088,25
a detrarre certificati emessi	Euro 0,00

resta il credito di Euro 17.088,25 per lavori oltre IVA

- lo Stato Finale degli oneri di smaltimento redatto dall'ing. Marianna Vanacore, nella qualità di Direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice senza riserve, per l'importo complessivo **€ 11.497,47** oltre IVA al 22%;
- il Certificato di Regolare Esecuzione relativa a lavori principali, lavori aggiuntivi + cartellonistica ed oneri di smaltimento redatto in data 29/12/2023 redatto in data 29/12/2023 dall'ing. Marianna Vanacore, nella qualità di Direttore dei lavori, con il quale certifica che gli oneri di smaltimento, come da fatture presentate incrementate del 15% come da normativa vigente, da corrispondere all'Impresa “Consorzio Stabile Grade SCARL” con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38, P.IVA 02726430024, è di € 11.497,47 oltre I.V.A. al 22%, come segue:

ammontare del conto finale	Euro 11.497,47
a detrarre certificate emessi	Euro 0,00

Resta il credito di Euro 11.497,47 per lavori oltre IVA

- la Relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori Ingegnere Marianna Vanacore e firmata dal RUP arch. Laura Bellino e controfirmata dall'impresa esecutrice dei lavori, relativa **“PSC-NAPOLI-FSC. “Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Plesso dell'I.C. 30° Circolo Parini,**



COMUNE DI NAPOLI
AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

dell'edificio destinato ad aule del plesso Selva Cafaro dell'I.C. Radice Sanzio Ammaturo e delle coperture e dei frontalini del Plesso Medie dell'I.C. 51° Oriani Guarino”, comprensivi dei lavori aggiuntivi + cartellonistica ed oneri di smaltimento come da determina dirigenziale n. 28 del 28/06/2023 registrata all'indice generale n. 1296 il 06/07/2023 da cui si evince che a favore del “Consorzio Stabile Grade SCARL” con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38, P.IVA 02726430024 risultano i seguenti crediti per ogni suo avere per quanto attiene ai lavori in parola:

- Per i lavori principali **€ 789,90 (Euro settecentoottantanove/90) oltre I.V.A. al 22%** al netto dei certificati di pagamento già emessi che ammontano a € 150.200,00 oltre IVA al 22%;
- Per i lavori aggiuntivi è di **€17.088,25 (Euro diciassettemilaottantotto/25) oltre I.V.A. al 22%** al netto dei certificati di pagamento già emessi che ammontano a € 0,00 oltre IVA al 22%;
- Per gli oneri di smaltimento di **€11.497,47 (Euro undicimilaquattrocentonovantasette/47) oltre I.V.A. al 22%** al netto dei certificati di pagamento già emessi che ammontano a € 0,00 oltre IVA al 22%;

per le quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il certificato di regolare esecuzione, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Ritenuto che si possa procedere alla presa d'atto degli stati finali relativi al credito residuo dei lavori principali, ai lavori aggiuntivi e agli oneri di smaltimento, nonché della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione allegati alla presente disposizione, nonché disporsi la liquidazione, con successivo atto, del credito netto a favore della impresa esecutrice;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo all'autorità competente ad adottare il presente provvedimento e al responsabile del procedimento; tanto, in ottemperanza, altresì, al disposto di cui all'art. 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, adottato con D.P.R. n. 62/2013.

Accertata la regolarità contributiva della ditta “**Consorzio Stabile Grade SCARL**”, con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38, P.IVA 02726430024, mediante acquisizione del DURC, con protocollo n. n. INAIL_51267026 emesso il 21/10/2025 e scadenza validità il 18/02/2026;

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025-27, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione della presente relazione istruttoria, attesta:

- l'insussistenza di alcun conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nonché ai



COMUNE DI NAPOLI
AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

sensi degli artt. 7 e 9 del codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217/2017;

- il presente atto contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge;
- nella qualità di responsabile dell'Istruttoria ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 ed s.m.i., che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi redatte sotto la propria responsabilità tecnica.

Sottoscritta digitalmente da

Il R.U.P.

arch. Laura Bellino

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell'art.22 D.LGS. 82/2005.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Alla stregua delle risultanze dell'istruttoria sopra riportata, condotta dal Responsabile del Procedimento, arch. Laura Bellino ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e s.m.i.;

Visti:

- la premessa narrativa;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, *ratione temporis* vigente (oppure il D. Lgs. 31/03/2023);
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.L. n.36/2023;

Attestato che:

- il presente provvedimento rientra nella previsione normative di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs. 33/2013, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013, nonché degli artt. 7 e 9 del codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217/2017, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali;
- il presente atto contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge;



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione





COMUNE DI NAPOLI
AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

DISPONE

Per tutto quanto esposto in narrativa, che si intende interamente trascritto e confermato:

1. **Di prendere atto** dello Stato Finale dei Lavori principali in oggetto, per l'importo complessivo di € 150.989,90, comprensivo degli oneri della sicurezza, da cui scaturisce un credito dell'Appaltatore "Consorzio Stabile Grade SCARL", con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38, P.IVA 02726430024, pari a **€ 789,90** (Euro settecentoottantanove/90) oltre I.V.A. al 22% al netto dei certificati di pagamento già emessi;
2. **Di prendere atto** dello Stato Finale dei Lavori aggiuntivi in oggetto, per l'importo complessivo di € 17.088,25, comprensivo degli oneri della sicurezza, da cui scaturisce un credito dell'Appaltatore "Consorzio Stabile Grade SCARL", con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38, P.IVA 02726430024, pari a **€ 17.088,25** (Euro diciassettemilaottantotto/25) oltre I.V.A. al 22%, al netto dei certificati di pagamento già emessi;
3. **Di prendere atto** dello Stato Finale degli oneri di smaltimento in oggetto, per l'importo complessivo di € 11.497,47, comprensivo degli oneri della sicurezza, da cui scaturisce un credito dell'Appaltatore "Consorzio Stabile Grade SCARL", con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38, P.IVA 02726430024, pari a **€ 11.497,47** (Euro undicimilaquattrocentonovantasette/47) oltre I.V.A. al 22%, al netto dei certificati di pagamento già emessi;
4. **Di prendere atto** del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Marianna Vanacore, emesso in data **27/05/2024** e vistato dal R.U.P. arch. Laura Bellino con il quale si attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo la previsione del progetto del primo gruppo di interventi, salvo modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori, e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
5. **Di prendere atto** della Relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori ing. Marianna Vanacore e firmata dal RUP arch. Laura Bellino e controfirmata dall'impresa esecutrice dei lavori, relativa *"Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Plesso dell'I.C. 30° Circolo Parini, dell'edificio destinato ad aule del plesso Selva Cafaro dell'I.C. Radice Sanzio Ammaturo e delle coperture e dei frontalini del Plesso Medie dell'I.C. 51° Oriani Guarino", comprensivi dei lavori aggiuntivi + cartellonistica ed oneri di smaltimento come da determina dirigenziale n. 28 del 28/06/2023 registrata all'indice generale n. 1296 il 06/07/2023, da cui si evince un credito a favore del "Consorzio Stabile Grade SCARL" con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38, P.IVA 02726430024 di:*
 - **€ 789,90 (Euro settecentoottantanove/90) oltre I.V.A. al 22%** al netto dei certificati di pagamento già emessi, per i lavori principali;



COMUNE DI NAPOLI
AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

- **€ 17.088,25 (Euro diciassettemilaottantotto/25) oltre I.V.A. al 22%** al netto dei certificati di pagamento già emessi, per i lavori aggiuntivi;
 - **€ 11.497,47 (Euro undecimilaquattrocentonovanta- sette/47) oltre I.V.A. al 22%** per gli oneri di smaltimento;
6. **Di autorizzare**, conseguentemente a quanto sopra, lo svincolo della polizza fidejussoria n. n.ro 40100791002609 in data 26.04.2023 contratta con la TUA Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Caserta fino alla concorrenza massima di € 39.500,00;
7. **Di dare atto** che il Certificato di Regolare Esecuzione di cui al punto 4. del presente dispositivo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il CRE si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
8. **Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Laura Bellino che, con la sottoscrizione della relazione istruttoria, ha attestato l'insussistenza di alcun conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b e 17 comma 2 lett. a del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2013.

Gli allegati costituenti parte integrante della presente disposizione, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 21, firmati digitalmente dal dirigente sono i seguenti:

- All_1126I_095_01 - Stati finali dei Lavori;
- All_1126I_095_02 - Relazione sul Conto Finale ;
- All_1126I_095_03 - Certificato di Regolare Esecuzione;
- All_1126I_095_04 – Durc in corso di validità.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica
ing. Francesco Greco

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell'art.22 D.LGS. 82/2005.

