



Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche

Servizio Arredo Urbano e Mobilità Sostenibile

Oggetto: intervento di Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito settentrionale - Scampia, di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con D.G.C. n. 520/2022.

Affidamento congiunto di cui alla determina dirigenziale n.1 del 2 maggio 2023, I.G. 863 del 5 maggio 2023, della progettazione definitiva/esecutiva, delle indagini diagnostico-conoscitive comprensive degli studi di traffico, nonché dell'esecuzione dei lavori.

CUP: B61B21007300007 – **CIG:** 9549629B24

Fonte di finanziamento: D.M. MIT 344/2020 e D.M. del MIMS n. 509/2021 – assegnazione risorse a valere sull'intervento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub investimento "Ciclovie urbane" di cui alla misura M2C2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Affidatario: Scalzone Costruzioni srl, con sede in S. Maria Capua Vetere (CE) alla via Santella-Parco La Perla s.c., cap. 81032 – C.F./P.IVA03438970612.

Contratto: Repertorio n.86736 del 10 agosto 2023.

Importo contrattuale: € 4.299.916,35 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e Cnpaia (ove prevista), di cui € 116.522,28 per progettazione definitiva/esecutiva e studi di traffico, € 13.190,33 per indagini diagnostico-conoscitive ed € 853,12 per relativi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

(D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 102 comma 2)

Premesse

Con decreto n. 344 del 12 agosto 2020 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state stanziare, per la città di Napoli, risorse per € 4.974.521,61, destinate a ciclovie urbane, per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili.

Con successivo decreto n. 509 del 15/12/2021 del MIMS, la città di Napoli è risultata assegnataria di ulteriori € 9.339.798,00, a valere sulle risorse dell'intervento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "Ciclovie urbane" di cui alla mis. M2C2 del PNRR e destinati al rafforzamento della mobilità ciclistica e in particolare alla costruzione di almeno 35 km aggiuntivi



Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche

Servizio Arredo Urbano e Mobilità Sostenibile

di piste ciclabili urbane e metropolitane, in modo da collegare le sedi universitarie ai nodi ferroviari o metropolitani, di cui i primi 12 Km entro il 31 dicembre 2023.

Nel medesimo decreto, è altresì stabilito, al comma 3 dell'art.1, che “Gli interventi da realizzare, unitamente a quelli finanziati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, n. 344, a valere sulla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successivi rifinanziamenti, dovranno garantire la realizzazione di 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane, in comuni con più di 50.000 abitanti, entro il 31 dicembre 2023 e ulteriori 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane entro il 30 giugno 2026”.

A valere sulle risorse sopra citate, l'amministrazione comunale ha individuato tre interventi di estensione della rete ciclabile cittadina da realizzarsi in ambito settentrionale-Scampia, in ambito nord-occidentale (Soccavo-Fuorigrotta) e in ambito orientale.

In particolare, per l'intervento di che trattasi, denominato “Estensione della rete ciclabile cittadina, ambito settentrionale-Scampia”, a valere sulle risorse sopra citate, risulta acquisito il CUP B61B21007300007 per l'importo di € 6.518.060,00, già trasmesso al competente ministero con PEC del 9 marzo 2022, con l'obiettivo di realizzare nel suddetto ambito 14 km di percorsi ciclabili.

Affidatario

Con determinazione dirigenziale n. K1079_020523_01 del 2 maggio 2023, repertoriata al n. I.G. 863 del 5 maggio 2023, sono stati aggiudicati ai sensi dell'art. 32 comma 5 e dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 in favore della società Scalzone Costruzioni srl, P.IVA 03438970612, la progettazione definitiva ed esecutiva, le indagini diagnostico-conoscitive, nonché l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di “Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito settentrionale-Scampia”, di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con DGC n. 520/2022 per l'importo di € 4.299.916,35 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e Cnpaia (ove prevista). L'affidatario ha indicato i progettisti incaricati e costituiti in R.T.P. per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e ha eseguito in proprio le indagini diagnostico-conoscitive propedeutiche alla progettazione.

Contratto

In data 10 agosto 2023 è stato stipulato, tra il Comune di Napoli e la società Scalzone Costruzioni srl, il contratto di appalto, repertorio n. 86736.

Polizze assicurative

La ditta Scalzone Costruzioni srl, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, ha sottoscritto in data 30/06/2023 polizza assicurativa C.A.R. N°2003577 rilasciata da REVO Insurance S.p.a. fino a concorrenza dell'importo di € 1.500.000,00, conservata agli atti del Servizio Gare Lavori;



Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche

Servizio Arredo Urbano e Mobilità Sostenibile

Varianti contrattuali

Durante il corso dell'esecuzione del servizio non sono state introdotte varianti contrattuali e non è stato necessario stipulare contratti aggiuntivi.

Anticipazioni

Non sono state erogate anticipazioni all'affidatario.

Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto

Le funzioni di responsabile del procedimento sono state svolte dall'arch. Valeria Palazzo, nominata con disposizione dirigenziale n. 5 del 7 marzo 2023 (IG n.1893 del 9 marzo 2023), mentre le funzioni di direttore per l'esecuzione del contratto sono state svolte dall'ing. Antonio Priore nominato con disposizione dirigenziale n. 11 del 18 maggio 2023 (IG. n. 7617 del 26 ottobre 2023).

Avvio dell'esecuzione del contratto

Con nota n. 416685 del 18 maggio 2023, è stato dato inizio in via d'urgenza all'esecuzione del contratto con esclusivo riferimento alla prestazione di progettazione definitiva/esecutiva comprensiva delle indagini diagnostico-conoscitive propedeutiche, nonché degli studi di traffico ai sensi dell'art. 32, comma 8, come modificato dall'art. 4, comma 1, della L. n.120/2020, e comma 13 del D. LGS n. 50/2016.

Durata del contratto

La durata del servizio di progettazione definitiva/esecutiva comprensiva delle indagini diagnostico conoscitive propedeutiche, nonché gli studi di traffico, così come offerto dal concorrente in sede di gara, è pari a n. 39 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di avvio delle prestazioni, corrispondenti al 65% del tempo posto a base di gara (60 gg).

Sospensioni e riprese dell'esecuzione

Non sono state richieste e concesse sospensioni.

Proroghe

Con pec del 12 giugno 2023, acquisita al protocollo generale del Comune di Napoli in pari data al n. 486642, la società Scalzone Costruzioni srl, a seguito di difficoltà operative riscontrate in fase di indagini propedeutiche alla progettazione (nello specifico: per la verifica di sottoservizi e di ispezione dei pozzetti esistenti connesse alla presenza di cantieri già in essere nelle aree di interesse), ha chiesto una proroga di 30 giorni relativamente alla consegna del progetto definitivo/esecutivo;



Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche

Servizio Arredo Urbano e Mobilità Sostenibile

con nota n. 526298 del 26 giugno 2023, a seguito di valutazione della richiesta di cui sopra, è stata concessa tale proroga fissando per il 17 luglio 2023 il nuovo termine di consegna degli elaborati di progetto.

Esecuzione del contratto

In data 12 maggio 2023 è stato effettuato un sopralluogo propedeutico all'avvio dell'esecuzione del contratto.

In data 18 maggio 2023 è stato sottoscritto il verbale di avvio della esecuzione del contratto.

Con pec del 13 dicembre 2023, acquisita al protocollo generale con n. 1032462 del 19 dicembre 2024, l'aggiudicatario ha trasmesso la relazione conclusiva delle indagini diagnostiche conoscitive.

In data 13 maggio 2024 il Direttore dei Lavori ha trasmesso brevi manu al Rup la contabilità relativa alle indagini diagnostiche conoscitive e ha redatto il certificato di ultimazione delle prestazioni.

Descrizione del servizio

Le indagini hanno avuto lo scopo di accertare la stratigrafia esistente della sede stradale e dei marciapiedi delle strade oggetto degli interventi progettati. Esse sono consistite nell'esecuzione di carotaggi, ossia nel prelievo di campioni di pavimentazione di forma cilindrica (carote) a mezzo di carotatrice. Dopo ogni prelievo di carote è stata ripristinata la pavimentazione della strada e del marciapiede con riempimento del foro praticato con conglomerato bituminoso.

Sono state quindi verificate eventuali interferenze con i sottoservizi esistenti tramite ispezione accurata dei pozzetti delle reti di sottoservizi esistenti lungo il tracciato delle piste ciclabili di progetto.

Corrispettivo prestazione.

Il corrispettivo della prestazione è pari ad € 13.812,19 inclusi gli oneri della sicurezza, oltre Iva al 22% pari a per un totale di € 16.850,87.

Tanto premesso:

considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- che il servizio è stato eseguito nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 60 e 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e dei documenti contrattuali;
- che i contraenti hanno ottemperato all'obbligo di tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- che il servizio è stato eseguito entro il periodo contrattuale;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'affidatario ~~e della RTP~~ né procure o



Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche

Servizio Arredo Urbano e Mobilità Sostenibile

deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

la sottoscritta arch. Valeria Palazzo, in qualità di responsabile unico del procedimento relativo all'intervento di "Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito settentrionale – Scampia"

certifica

che le indagini diagnostico conoscitive eseguite dalla società Scalzone costruzioni srl sono state regolarmente eseguite, liquida il saldo finale relativo alla suddetta prestazione in € 13.812,19 oltre IVA, e propone il pagamento dello stesso, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, alla società Scalzone costruzioni srl.

Napoli, _____

Il responsabile del procedimento

Arch. Valeria Palazzo

Per la società Scalzone costruzioni srl

Geom. Luigi Scalzone
