



AREA TECNICA PATRIMONIO

Servizio Edilizia Scolastica

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE (1126I)

n. 008 del 25/07/2024

OGGETTO: PSC-NAPOLI-FSC - Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione relativo a: Intervento di di estrema urgenza per il consolidamento delle volte dell'ambiente ubicato al piano terra e messa in sicurezza degli ambienti al primo piano dell'immobile sede dell'I.C. Baracca – plesso “Vittorio Emanuele II” - Finanziamento PSC-NAPOLI-FSC approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 529 del 20/12/2022.

C.U.P.: B65I17000050001

C.I.G. 9580039247





AREA TECNICA PATRIMONIO

Servizio Edilizia Scolastica

Il Dirigente del Servizio, ing. Francesco Greco

Premesso che:

Con delibera di Giunta comunale n. 494 del 18.11.2021 si è preso atto del nuovo Piano Sviluppo e Coesione;

con Delibera di Giunta Comunale n. 529 del 20/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei "Lavori di estrema urgenza per il consolidamento delle volte dell'ambiente ubicato al piano terra e messa in sicurezza degli ambienti al primo piano dell'immobile sede dell'I.C. Baracca – plesso "Vittorio Emanuele II".

la spesa complessiva di € 251.077,46, come da quadro economico di approvazione, trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.000 del Bilancio previsionale 2022/2024 – Esercizio Provvisorio 2023 - vincolo entrata capitolo 452300 "Patto per Napoli" FSC 2014/2020.

La funzione di Responsabile del procedimento è stata svolta dall'arch. Annamaria Di Nola matr.55631 mentre quella di direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza è stata svolta dall'ing. Maurizio Barbano matr.55264.

con Determina n. 9 del 29 dicembre 2022 IG. N. 2976 del 31/12./2022, preso atto dell'esito infruttuoso della procedura negoziata indetta con determinazione dirigenziale n. 88 del 22/12/2022, il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole ha provveduto a indire una nuova gara per la progettazione esecutiva e per la realizzazione, ai sensi dell'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e dell'art.52 co1 lett. a) della L.108/2021 di conversione del DL 77/2021 mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO).

Con determina n.011 del 24 marzo 2023 registrata all'IG. n. 0681 il 05/04/2023 l'intervento è stato definitivamente affidato alla ditta LA ROSS S.R.L. con sede in Napoli al vico Mortelle n. 10 - P.IVA 10093371218 per l'importo di complessivo di €175.65,55 di cui € 169.065,91 per lavori, comprensivi di € 21.078,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA ed € 6.299,64 quali oneri di Progettazione esecutiva (inclusa CNPAIA 4,00%) al netto del ribasso offerto.

Con contratto registrato in data 19/10/2023 con repertorio n. 5894 è stato formalizzato l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto alla ditta in parola, per un importo pari ad € 175.365,55 comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA al 22 %.

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la soc. La ROSS Srl ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n.50/2016, mediante Garanzia Fidejussoria n. 113898590 in data 08/08/2023 contratta con la Groupama assicurazioni S.p.A. Agenzia N00392 – a seguito delle riduzioni previste ai sensi dell'art.93 comma 7 del D.lgs.50/2016 come da certificazione del sistema di Qualità conforme alle norme europee, custodita agli atti del RUP.





AREA TECNICA PATRIMONIO

Servizio Edilizia Scolastica

Con determina dirigenziale n.35 del 29/05/2024 registrata con IG n.001508 il 24/06/2024, registrata è stata approvata una perizia per maggiori spese da rimborsare all'impresa esecutrice per oneri di smaltimento e prove di carico;

I lavori, come risulta dal relativo verbale in via d'urgenza, sono stati oggetto di consegna parziale in data 04/08/2023 al fine di allestire le opere di messa in sicurezza volte a scongiurare pericoli di crollo. A seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni di rito (trattasi di struttura vincolata ope legis ex D. Leg.vo 42/2004 e di intervento soggetto ad autorizzazione sismica), la consegna parziale è stata superata dalla "Consegna definitiva dei lavori" in data 06 dicembre 2023 con un tempo contrattualmente definito di giorni 180

La spesa totale autorizzata è stata così ripartita:

- € 169.065,91 per lavori
- € 6.299,64 per spese di progettazione
- € 6.173,20 per spese di smaltimento
- € 9.456,72 per spese connesse alle prove di carico

In fase di esecuzione la spesa è stata così assestata:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Importo lavori compreso oneri di sicurezza (IVA esclusa)	€ 168.441,26
Importo spese di progettazione	€ 6.299,64
Oneri di smaltimento IVA (IVA esclusa)	€ 5.060,00
Pagamento prove di carico	€ 9.456,72
Totale somme autorizzate	€ 179.603,26

Visto

il Certificato di Regolare Esecuzione redatto e firmato in data 23/07/2024 dal Direttore dei lavori, che attesta che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali ed ultimati nei tempi dovuti;

Vista la certificazione agli atti con la quale si attesta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto;
- che per l'esecuzione dei sopraindicati lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo temporaneo né in modo permanente;
- che non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- che i lavori sono stati eseguiti nei tempi prescritti;
- che la ditta ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;
- che la stessa società ha adempiuto a tutti gli obblighi scaturenti dal contratto di appalto;
- che l'impresa ha regolarmente ottemperato agli adempimenti assicurativi e fiscali;

Vista la relazione sul conto finale dal quale risulta che la soc. La ROSS srl ha eseguito i lavori per l'importo di € 168.441,26 comprensivi degli oneri di sicurezza oltre Iva come da legge.





AREA TECNICA PATRIMONIO

Servizio Edilizia Scolastica

Rilevata che la ditta ha percepito n. 01 acconto per l'importo di € 167.599,05 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza oltre Iva come da legge.

Ritenuto che si possa procedere all'approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione.

Considerato che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al responsabile del procedimento, competente all'adozione dell'atto medesimo; tanto, in ottemperanza, altresì, al disposto di cui all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", adottato con D.P.R. n. 62/2013.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2024-26, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Attestato che il presente provvedimento rientra nella previsione normative di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs. 33/2013, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Attestato, altresì, che:

- il presente atto contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicato nel rispetto delle relative norme di legge.
- Ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013, nonché degli artt. 7 e 9 del codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217/2017, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse.
- Ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 241/1990, che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che la adotta.
- Il presente atto contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

DISPONE

Per tutto quanto esposto in narrativa, che si intende interamente trascritto e confermato:

Approvare lo Stato Finale, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto ai sensi e per gli effetti del comma 3. art. 102 D.lgs. 50/2016 dal D.L. / RUP ing. Maurizio ed emesso in data 23 luglio 2024 relativo allo "Intervento di di estrema urgenza per il consolidamento delle volte dell'ambiente ubicato al piano terra e messa in sicurezza degli ambienti al primo piano dell'immobile sede dell'I.C. Baracca – plesso "Vittorio Emanuele II" - Finanziamento PSC-NAPOLI-FSC, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 529 del 20/12/2022.

Dare atto, che le somme finali per lavori e spese ammontano complessivamente ad €179.603,26 oltre IVA c.p.l., e che detti importi sono contenuti nelle somme autorizzate.





AREA TECNICA PATRIMONIO

Servizio Edilizia Scolastica

Dare atto che dallo Stato Finale dei lavori sottoscritto dal Direttore dei lavori si evince un credito a favore della soc. LA ROSS 81 di € 842,21 oltre Iva al 22%.

Dare atto che le spese per la progettazione esecutiva ammontano ad € 6.299,64 oltre Iva al 22%.

Dare atto che le spese per smaltimento, come da elementi giustificativi agli atti della direzione lavori, ammontano ad € 5.060,00 oltre Iva al 22%.

Dare atto che le spese sostenute dall'impresa esecutrice per prove di carico, come da elementi giustificativi agli atti della direzione lavori, ammontano ad € 9.456,72 oltre Iva al 22%.

Di autorizzare, conseguentemente a quanto sopra, lo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali art.103, comma 1 D.lgs. n. 50/2016, giusta Garanzia Fidejussoria n. 113898590 in data 08/08/2023 contratta con la Groupama assicurazioni S.p.A. Agenzia N00392 fino alla concorrenza di € 7.015,00 – a seguito delle riduzioni previste ai sensi dell'art.93 comma 7 del D.lgs.50/2016 come da certificazione del sistema di Qualità conforme alle norme europee, custodita agli atti del RUP.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b e 17 comma 2 lett. a del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2013.

Gli allegati costituenti parte integrante della presente disposizione, composti dai seguenti documenti, per complessive pag. 16, firmati digitalmente dal dirigente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente e repertoriati con i numeri:

- All_1126I_008_01- Stato Finale dei Lavori;
- All_1126I_008_02- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

*Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
Ing. Francesco Greco*

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente Disposizione Dirigenziale è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.

