



AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE

Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi

**AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 018/1134E del 21/07/2026

Oggetto: intervento di *Riqualificazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente* finanziato a valere sulle risorse FSC 2014/2020. Presa d'atto del quadro economico finale dell'intervento a seguito del collaudo dell'opera e della relativa approvazione.

CUP: B61B11001460006

CIG 6266329247

Rif. Interno n. 39 del 21/07/2026



AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI

Premesso che:

- la Giunta regionale della Campania, nell'ambito del POR FESR 2007-2013 ha approvato, con deliberazioni n. 122 del 28 marzo 2011, n. 166 del 4 aprile 2012 e n. 202 del 27 aprile 2012, il Grande progetto *Riqualificazione urbana area portuale Napoli est*, per un totale di €206.900.000,00, individuando, quale beneficiario finale, il Comune di Napoli;
- il Comune di Napoli, con deliberazione di Giunta n. 268 del 19 aprile 2013, ha preso atto dell'elenco definitivo degli interventi ricompresi nel Grande progetto *Riqualificazione urbana area portuale Napoli est*, tra i quali rientravano, tra gli altri, gli interventi di *Riqualificazione urbanistica e ambientale via Miraglia* e di *Riqualificazione urbanistica e ambientale sottopasso esistente (via N. Miraglia)*;
- con deliberazione n. 330 del 15 maggio 2015, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo dell'intervento *Riqualificazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente*, per un importo complessivo di €3.064.478,48, debitamente verificato, ai sensi degli artt. 44 e seguenti del d.P.R. 207/2010, dal Comitato tecnico istituito con disposizione del direttore generale n. 3 del 25 gennaio 2012 e validato dal responsabile del procedimento con verbale n. 8 del 30 marzo 2015;
- con determinazione dirigenziale registrata all'indice generale il 18 giugno 2015 al n. 919, è stata indetta la gara, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del d.lgs. 163/2006, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, dell'intervento di *Riqualificazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente*, per un importo complessivo a base d'asta di €2.205.945,88, di cui € 2.080.825,99 per lavori, €83.534,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €41.585,18 per progettazione esecutiva, oltre IVA e oneri;
- in data 6 aprile 2016 la commissione giudicatrice, nominata con disposizione del Vice direttore generale-Area tecnica n. 8 del 14 settembre 2015, ha aggiudicato provvisoriamente la gara in favore del *Consorzio stabile Tekton soc. consortile a r.l.*, con sede in Napoli, alla via Broggia, 48, codice fiscale e partita IVA 07712821003.

Premesso, altresì, che:

- l'intervento non si è concluso entro il termine ultimo del 31 dicembre 2015, fissato per l'utilizzo dei fondi POR FESR 2007-2013, e pertanto, al fine di reperire nuove fonti di finanziamento, il Comune di Napoli ha aderito all'avviso pubblico *Manifestazione di interesse per progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale* di cui ai decreti dirigenziali della Struttura di missione *Attuazione delibera CIPE 54/2016* della Regione Campania n. 3/2018 e n. 4/2018 a valere sulle risorse FSC 2014-2020;
- con riferimento al suddetto avviso pubblico, la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 29 del 12 novembre 2018, ha approvato la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento sulle risorse FSC 2014-2020, tra i quali è compreso l'intervento *Riqualificazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente* per un importo di €2.513.717,00 e, con successivo decreto dirigenziale n. 32 dell'8 febbraio 2019, ha ammesso a finanziamento l'intervento in oggetto a valere sulle risorse FSC 2014-2020.

Dato atto che:



AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi

- con determinazione dirigenziale registrata all'indice generale il 18 settembre 2019 al n. 1599, la gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, è stata aggiudicata in via definitiva al *Consorzio stabile Tekton soc. consortile a r.l.*, con sede in Napoli, via Broggia, 48, C.F. e P.IVA 07712821003, per l'importo di €1.706.754,65, di cui €31.804,35 per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (oltre IVA e oneri previdenziali), ed €1.674.950,30 per lavori, comprensivi di €83.534,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA);
- in data 21 maggio 2020 è stato stipulato, tra il Comune di Napoli e il *Consorzio stabile Tekton soc. consortile a r.l.*, il contratto repertorio n. 86394, avente a oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di *Riqualificazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente*;
- con deliberazione n. 218 del 27 maggio 2021, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento *Riqualificazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente*, debitamente verificato ai sensi degli artt. 44 e seguenti del d.P.R. 207/2010 dal responsabile del procedimento con *Rapporto conclusivo di verifica* del 21 maggio 2021;
- in data 13 luglio 2021 è stato stipulato tra il Comune di Napoli e il *Consorzio stabile Tekton soc. consortile a r.l.* l'atto di sottomissione repertorio n. 3633 del 27 luglio 2021, per l'introduzione di nuovi prezzi senza variazione dell'importo complessivo contrattuale e senza aumento del quadro economico;
- in data 26 luglio 2021, 10 novembre 2021, 15 gennaio 2024 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori fino all'ultima intervenuta in data 27 agosto 2024;
- in data 29 dicembre 2023, repertorio n. 86782, è stato stipulato, tra il Comune di Napoli e il *Consorzio stabile Tekton soc. consortile a r.l.*, l'atto aggiuntivo al contratto di appalto n. 83694/2020 avente a oggetto la variazione in diminuzione delle lavorazioni afferenti all'intervento di *Riqualificazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente*;
- in data 10 novembre 2024 il direttore dei lavori ha certificato l'avvenuta ultimazione in pari data, entro il termine ultimo stabilito, delle prestazioni di cui ai sopra citati contratti;
- in data 11 febbraio 2025 il direttore dei lavori ha redatto lo *Stato finale dei lavori* per l'importo complessivo, al netto dell'IVA, di €1.132.470,89 oltre €248.885,41, al netto dell'IVA, per maggiori importi sugli Stati d'avanzamento, calcolati ai sensi dell'art. 26 del d.l. 50/2022;
- in data 10 aprile 2025 il direttore dei lavori ha redatto la *Relazione sullo Stato finale dei lavori*;
- in data 22 gennaio 2025 sono stati depositati presso l'Ufficio del Genio civile di Napoli Relazione e Certificato di collaudo statico;
- in data 8 maggio 2025, il collaudatore ha redatto l'Atto Unico di Collaudo relativo all'intervento, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 163/2006; il sopra citato certificato di collaudo conferma lo stato finale redatto dal direttore dei lavori, per un importo netto dei lavori pari a €1.132.470,89;
- con determinazione dirigenziale registrata il 29 ottobre 2025, al n. 865 si è provveduto ad approvare il certificato di collaudo e a svincolare la polizza fidejussoria prestata quale cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto.

Dato atto, altresì, che:

- durante l'esecuzione dei lavori, la pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso, oggetto di rimozione, oltre a presentarsi di spessore sensibilmente maggiore rispetto a quanto previsto in progetto, è risultata, all'atto della caratterizzazione finalizzata al corretto smaltimento, contaminata da sostanze pericolose e, pertanto, classificata con il codice EER 17 03 01* in luogo del codice EER 17 03 02 (indicante rifiuti derivanti da miscele bituminose non pericolose) di norma rinvenuto in interventi analoghi eseguiti sempre nella zona orientale della città;



AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi

- ai fini della verifica della sostenibilità economica dell'intero intervento, si è ritenuto opportuno procedere d'ufficio con l'esecuzione di ulteriori campionamenti da sottoporre ad analisi presso laboratorio chimico ambientale, con classificazione del rifiuto e rilascio della certificazione completa di giudizio analitico indicante il codice EER;
- con determinazione dirigenziale registrata all'indice generale il 4 febbraio 2022 al n. 144, si è, pertanto, proceduto all'affidamento alla società *C.G.F. srl* del servizio di esecuzione di n. 10 carotaggi e successiva caratterizzazione mediante laboratorio chimico ambientale accreditato, per l'importo complessivo di €6.039,00 (IVA inclusa);
- le attività di carotaggio e caratterizzazione condotte hanno confermato gli esiti dei sondaggi iniziali per tutti i marciapiedi interessati dal progetto con conseguente necessità di smaltire una parte dei materiali derivanti dagli scavi come rifiuti speciali pericolosi e, in relazione a ciò, determinanti elevati costi di smaltimento non fronteggiabili con le risorse stanziare tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto;
- effettuati i necessari approfondimenti in ordine alla possibilità di individuare risorse aggiuntive anche a valere sul bilancio comunale e, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, resa con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Napoli il 30 settembre 2022, al n. 703010, si è reso necessario procedere alla predisposizione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b), del d.lgs. 163/2006, con riduzione dell'importo contrattuale di €542.479,40, corrispondente a una diminuzione del 32,39%, con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento, successivamente rettificato (con esclusivo riferimento alla declaratoria di una delle voci delle somme a disposizione) con determinazione dirigenziale registrata all'indice generale il 24 giugno 2024, al n. 1488
- la suddetta variante è stata approvata con determinazione dirigenziale registrata all'indice generale l'8 maggio 2023 al n. 873 e, in data 29 dicembre 2023, repertorio n. 86782, è stato stipulato, tra il Comune di Napoli e il *Consorzio stabile Tekton soc. consortile a r.l.*, l'atto aggiuntivo al contratto di appalto n. 83694/2020 avente a oggetto la variazione in diminuzione delle lavorazioni afferenti all'intervento di *Riqualificazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente*.
- con determinazione dirigenziale registrata all'indice generale il 27 luglio 2023 al n. 443 è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di *Prelievo, trasporto, conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalle lavorazioni eseguite nell'ambito dell'intervento di Riqualificazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente in Napoli*, mediante accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.lgs. 50/2016, che preveda il successivo affidamento di specifici interventi mediante uno o più contratti applicativi, per un importo complessivo di €621.928,95 (di cui €6.928,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA;
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con determinazione dirigenziale repertoriata in data 14 settembre 2023 al n. 508, è stata approvata la proposta di aggiudicazione e aggiudicata la gara indetta con la citata determinazione n. 443/2023 in favore della società *Gentile Ambiente spa*, C.F. 04740730637, P.IVA 01356301216, con sede legale in Casoria (NA), alla via Pietro Nenni, IV traversa, n. 10, con il ribasso del 48,15% sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- con determinazione dirigenziale repertoriata in data 28 settembre 2023, al n. 541, all'esito positivo della verifica del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale e speciale ex artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016, nonché della regolarità contributiva e della regolarità tributaria in capo all'impresa aggiudicataria, si è preso atto dell'intervenuta efficacia della determinazione n. 508/202 sopra richiamata;
- con lettera d'ordine n. 1 del 6 novembre 2023 il direttore dell'esecuzione ha ordinato alla società *Gentile Ambiente spa* l'esecuzione del servizio di *Prelievo, trasporto, conferimento, recupero e/o*



AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi

smaltimento, presso impianti all'uopo autorizzati del materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni eseguite lungo la via Nicola Miraglia nell'ambito dell'intervento di Riqualificazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente in Napoli, per un importo, al netto del ribasso offerto in sede di gara, stimato in via preventiva in €100.000,00 oltre IVA, fatta salva la definitiva contabilizzazione da farsi in via consuntiva al completamento delle attività;

- in data 21 dicembre 2023 si è proceduto a sottoscrivere con la società *Gentile Ambiente spa*, l'accordo quadro repertorio n. 86779 dell'importo di €621.928,95, oltre IVA, e contestualmente il primo contratto applicativo dell'importo di €100.000,00, oltre IVA;
- con lettera d'ordine n. 2 del 27 giugno 2024 il direttore dell'esecuzione ha disposto, nelle more della stipula del secondo contratto applicativo, l'avvio anticipato dell'esecuzione del servizio di *Prelievo, trasporto, conferimento, recupero e/o smaltimento, presso impianti all'uopo autorizzati del materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni eseguite lungo la via Nicola Miraglia nell'ambito dell'intervento di Riqualificazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente in Napoli*, per un importo, al netto del ribasso offerto in sede di gara, stimato in via preventiva in €100.000,00 oltre IVA, fatta salva la definitiva contabilizzazione da farsi in via consuntiva al completamento delle attività;
- in data 9 agosto 2024 è stato stipulato, tra il Comune di Napoli e la società *Gentile Ambiente spa*, il contratto repertorio n. 7365 avente ad oggetto il secondo contratto applicativo dell'accordo quadro repertorio n. 86779/2023;
- in data 20 settembre 2024 il direttore dell'esecuzione ha certificato l'avvenuta ultimazione, in data 13 agosto 2024, entro il termine ultimo stabilito, delle prestazioni di cui al sopra citato contratto applicativo n. 1 dell'accordo quadro;
- in data 14 febbraio 2025 il direttore dell'esecuzione ha certificato l'avvenuta ultimazione, nella medesima data, entro il termine ultimo stabilito, delle prestazioni di cui al sopra citato contratto applicativo n. 2 dell'accordo quadro;
- in data 12 maggio 2025, il responsabile della redazione della verifica di conformità ha redatto il Certificato di verifica di conformità del servizio di *Prelievo, trasporto, conferimento all'impianto e recupero e/o smaltimento di cumuli di rifiuti provenienti dai lavori relativi all'intervento Riqualificazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente*, ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016 con cui ha certificato la regolare esecuzione del servizio e da cui è risultato un ammontare netto complessivo di €99.869,97, per il primo contratto applicativo, e di €71.774,79, per il secondo contratto applicativo;
- con determinazione dirigenziale registrata il 17 giugno 2025, al n. 524, si è provveduto ad approvare il Certificato di verifica di conformità del servizio e ad autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria prestata quale cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto.

Considerato che:

- l'art. 26 del d.l. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 91/2022, al comma 6bis (come modificato dall'art. 1, comma 532, della Legge 207/2024) prevede che *Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori (...), aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'art. 216, comma 27ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 applicando, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di*



AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE

Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi

gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezziari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente (...). I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del sesto periodo. (...);

- in attuazione di quanto previsto dal citato art. 26 del d.lgs. 50/2022, il direttore dei lavori ha provveduto, a seguito dell'emissione degli stati d'avanzamento lavori, e ai fini della determinazione dei maggiori importi derivanti dall'incremento dei prezzi, a predisporre appositi Prospetti di calcolo del maggiore importo dei diversi *Stati d'avanzamento* nonché dello *Stato finale*, contenenti tabelle di raffronto ottenute applicando alle quantità delle lavorazioni di cui ai suddetti Stati di avanzamento dei lavori i prezzi di contratto e i prezzi aggiornati alle tariffe di riferimento approvate dalla Regione Campania;
- dai suddetti elaborati contabili, per effetto dell'applicazione dei Prezzari dei Lavori Pubblici della Campania aggiornati, è derivato un maggior importo, rispetto all'applicazione dei prezzi contrattuali complessivamente pari a €273.773,95 di cui €248.885,41 ed €24.888,54 per IVA.

Considerato, altresì, che:

- il medesimo comma 1 dell'art. 26 del d.l. 50/2022 prevede, altresì, che, per i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati, (...) *Il pagamento è effettuato, (...), utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. (...);*
- con determinazione dirigenziale registrata all'indice generale il 10 luglio 2025 al n. 1379, al fine di tener conto dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 50/2022, si è provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento, a parità di importo complessivo pari a €2.513.717,00, secondo il seguente schema:

Quadro economico		
A)	LAVORI E PROGETTAZIONE	
A1	Importo lavori a corpo al netto degli oneri per la sicurezza	€ 1.076.596,03
A2	<i>di cui Oneri diretti per la sicurezza</i>	€ 5.561,74
A3	Oneri indiretti per la sicurezza	€ 55.874,87
A4	Importo totale lavori (A1+A3)	€ 1.132.470,90
A5	Importo progettazione esecutiva	€31.804,35
A6	Importo totale lavori e progettazione (A3+A4)	€1.164.275,25
A7	Oneri per il conferimento a discarica autorizzata 1	€53.278,69
A8	TOTALE A)	€1.217.553,94
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1.1	Accantonamento per imprevisti	€25.000,00
B1.2	Quota per maggiori importi ai sensi dell'art. 26 del d.l. 50/2022	€248.885,41



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE

Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi

B2	Lavori in economia	€15.000,00
B3	Indennizzi per stazioni di servizio e varie IVA inclusa	€0,00
B4	Accantonamento per spostamento sottoservizi IVA inclusa	€15.000,00
B5	Accantonamento di cui all'art. 133 del d.lgs. 163/2006	€0,00
B6	Accantonamento spese tecniche per imprevisti voce B1	€0,00
B7	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità)	€0,00
B8	Corrispettivi dei dipendenti di cui all'art. 93, comma 7-bis, del d.lgs. 163/2006 (impegno n. 4323-2019)	€43.287,21
B9	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e ambientali IVA inclusa	€10.000,00
B10	Allacciamenti ai pubblici servizi IVA inclusa	€0,00
B11	Spese per pubblicità IVA inclusa compreso contributo ANAC	€600,00
B12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici IVA e altri oneri inclusi	€0,00
B13	Oneri per il conferimento a discarica autorizzata 2 (di cui €264.708,39 oltre IVA a valere sull'impegno n. 4322-2019)	€636.052,86
B14.1	IVA al 10% su lavori (voce A4)	€113.247,09
B14.2	IVA al 10% su imprevisti, su quota per maggiori importi ex art. 26, d.l. 50/2022 e su lavori in economia (voci B1, B1.2 e B2)	€28.888,54
B15.1	IVA al 22% su spese tecniche progettazione esecutiva (voce A5)	€6.996,96
B15.2	IVA al 22% su oneri per il conferimento a discarica (voci A7 e B13)	€151.652,94
B15.3	IVA al 22% su spese tecniche (voci B6 e B7)	€0,00
B16.1	Oneri previdenziali (4%) su spese tecniche (voce A5) IVA inclusa	€1.552,05
B16.2	Oneri previdenziali (4%) su spese tecniche (voci B6 e B7) IVA inclusa	€0,00
	TOTALE B	€1.296.163,06
	TOTALE INTERVENTO (A+B)	€2.513.717,00

Dato atto che:

- per tutto quanto sopra esposto, a seguito della realizzazione dei lavori di Riqualificazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente e dei relativi servizi di carotaggi e successiva caratterizzazione mediante laboratorio chimico ambientale accreditato nonché di prelievo, trasporto, conferimento, recupero e/o smaltimento, presso impianti all'uopo autorizzati del materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni, sono stati liquidati importi come da quadro economico che segue:

Quadro economico finale (post esecuzione e collaudo)		
A)	LAVORI E PROGETTAZIONE	
A1	Importo lavori a corpo comprensivi degli oneri diretti per la sicurezza	€ 1.076.596,03



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE

Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi

A2	di cui Oneri diretti per la sicurezza	€5.561,74
A3	Oneri indiretti per la sicurezza	55.874,86
A4	Importo totale lavori (A1+A3)	€1.132.470,89
A5	Importo progettazione esecutiva	€31.804,34
A6	Importo totale lavori e progettazione (A3+A4)	€1.164.275,23
A7	Oneri per il conferimento a discarica autorizzata 1	€53.278,69
A8	TOTALE A)	€1.217.553,92
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1.1	Accantonamento per imprevisti	€0,00
B1.2	Quota per maggiori importi ai sensi dell'art. 26 del d.l. 50/2022	€248.885,41
B2	Lavori in economia	€0,00
B3	Indennizzi per stazioni di servizio e varie IVA inclusa	€0,00
B4	Accantonamento per spostamento sottoservizi IVA inclusa	€0,00
B5	Accantonamento di cui all'art. 133 del d.lgs. 163/2006	€0,00
B6	Accantonamento spese tecniche per imprevisti voce B1	€0,00
B7	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità)	€0,00
B8	Corrispettivi dei dipendenti di cui all'art. 93, comma 7-bis, del d.lgs. 163/2006 (impegno n. 4323-2019)	€21.404,77
B9	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e ambientali IVA inclusa	€6.039,00
B10	Allacciamenti ai pubblici servizi IVA inclusa	€0,00
B11	Spese per pubblicità IVA inclusa compreso contributo ANAC	€0,00
B12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici IVA e altri oneri inclusi	€0,00
B13	Oneri per il conferimento a discarica autorizzata 2 (di cui €264.708,39 oltre IVA a valere sull'impegno n. 4322-2019)	€436.353,15
B14.1	IVA al 10% su lavori (voce A4 e B1.2)	€113.248,09
B14.2	IVA al 10% su imprevisti, su quota per maggiori importi ex art. 26, d.l. 50/2022 e su lavori in economia (voci B1, B1.2 e B2)	€24.888,54
B15.1	IVA al 22% su spese tecniche progettazione esecutiva (voce A5)	€6.995,95
B15.2	IVA al 22% su oneri per il conferimento a discarica (voci A7 e B13)	€107.719,00
B15.3	IVA al 22% su spese tecniche (voci B6 e B7)	€0,00
B16.1	Oneri previdenziali (4%) su spese tecniche (voce A5) IVA inclusa	€0,00
B16.2	Oneri previdenziali (4%) su spese tecniche (voci B6 e B7) IVA inclusa	€0,00



AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE

Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi

	TOTALE B	€965.533,91
	TOTALE INTERVENTO (A+B)	€2.183.087,83

Ritenuto che, in esito a tutto quanto sopra esposto, si possa prendere atto del Quadro economico post esecuzione e post collaudo sopra riportato in base al quale per l'intervento di *Riqualficazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente* è stata complessivamente liquidata la somma di €2.183.087,83 (duemilinicentoottantemilaottantasette/83).

Visti:

- il d.lgs. n. 267/2000;
- il d.lgs. n. 163/2006;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel *Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)*, approvato per il triennio 2024-2026, alla sezione 2 - *Valore pubblico, Performance e Anticorruzione*, sottosezione 2.3 - *Rischi corruttivi e Trasparenza*.

Attestate:

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lettera b), e 17, comma 2, lettera a), del *Regolamento del sistema dei controlli interni* approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013.
- l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 1° marzo 2024.

Attestato altresì che:

- il presente documento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento rientra nelle previsioni normative riportate nella sezione 2 del *PIAO* e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito del Comune di Napoli.

DETERMINA

Per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente ribadite, reiterate e trascritte,

- 1) **Prendere atto** del Quadro economico finale dell'intervento di *Riqualficazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente* come risultante a seguito del collaudo dell'opera e della relativa approvazione, per il quale è stata complessivamente liquidata la somma di €2.183.087,83, di cui €1.132.470,89 per lavori (IVA esclusa) secondo lo schema che segue:

Quadro economico finale (post esecuzione e collaudo)		
A)	LAVORI E PROGETTAZIONE	
A1	Importo lavori a corpo comprensivi degli oneri diretti per la sicurezza	€ 1.076.596,03
A2	di cui Oneri diretti per la sicurezza	€5.561,74



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE

Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi

A3	Oneri indiretti per la sicurezza	55.874,86
A4	Importo totale lavori (A1+A3)	€1.132.470,89
A5	Importo progettazione esecutiva	€31.804,34
A6	Importo totale lavori e progettazione (A3+A4)	€1.164.275,23
A7	Oneri per il conferimento a discarica autorizzata 1	€53.278,69
A8	TOTALE A)	€1.217.553,92
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1.1	Accantonamento per imprevisti	€0,00
B1.2	Quota per maggiori importi ai sensi dell'art. 26 del d.l. 50/2022	€248.885,41
B2	Lavori in economia	€0,00
B3	Indennizzi per stazioni di servizio e varie IVA inclusa	€0,00
B4	Accantonamento per spostamento sottoservizi IVA inclusa	€0,00
B5	Accantonamento di cui all'art. 133 del d.lgs. 163/2006	€0,00
B6	Accantonamento spese tecniche per imprevisti voce B1	€0,00
B7	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità)	€0,00
B8	Corrispettivi dei dipendenti di cui all'art. 93, comma 7-bis, del d.lgs. 163/2006 (impegno n. 4323-2019)	€21.404,77
B9	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e ambientali IVA inclusa	€6.039,00
B10	Allacciamenti ai pubblici servizi IVA inclusa	€0,00
B11	Spese per pubblicità IVA inclusa compreso contributo ANAC	€0,00
B12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici IVA e altri oneri inclusi	€0,00
B13	Oneri per il conferimento a discarica autorizzata 2 (di cui €264.708,39 oltre IVA a valere sull'impegno n. 4322-2019)	€436.353,15
B14.1	IVA al 10% su lavori (voce A4 e B1.2)	€113.248,09
B14.2	IVA al 10% su imprevisti, su quota per maggiori importi ex art. 26, d.l. 50/2022 e su lavori in economia (voci B1, B1.2 e B2)	€24.888,54
B15.1	IVA al 22% su spese tecniche progettazione esecutiva (voce A5)	€6.995,95
B15.2	IVA al 22% su oneri per il conferimento a discarica (voci A7 e B13)	€107.719,00
B15.3	IVA al 22% su spese tecniche (voci B6 e B7)	€0,00
B16.1	Oneri previdenziali (4%) su spese tecniche (voce A5) IVA inclusa	€0,00
B16.2	Oneri previdenziali (4%) su spese tecniche (voci B6 e B7) IVA inclusa	€0,00
	TOTALE B	€965.533,91



AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE

Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi

	TOTALE INTERVENTO (A+B)	€2.183.087,83
--	--------------------------------	----------------------

Si attesta che il presente documento ed il relativo allegato, il cui originale sottoscritto dalle parti è disponibile agli atti del Servizio, non contengono dati personali.

Sottoscritta digitalmente da

Il dirigente

Edoardo Fusco

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 85/2005.