

**ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE
CITTADINA: AMBITO NORD OCCIDENTALE -
COMUNE DI NAPOLI**

COMUNE DI NAPOLI		MESE 1																												MESE 2															
		sett. 1							sett. 2							sett. 3							sett. 4							sett. 5							sett. 6								
		giorni																																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
VIALE TRAIANO		5 *																																											
Impianto illuminazione		5																																											
Segnaletica orizzontale		5																																											
Segnaletica verticale		2																																											
Smobilizzo cantiere su strada		2																																											
VIA ANTONINO PIO - LATO NORD		2 *																																											
Segnaletica orizzontale		2																																											
Segnaletica verticale		2																																											
Smobilizzo cantiere su strada		2																																											
VIA SERVIO TULLIO		7 *																																											
Impianto illuminazione		5																																											
Segnaletica orizzontale		2																																											
Segnaletica verticale		2																																											
Smobilizzo cantiere su strada		2																																											
VIA MARIO GIGANTE E VIA QUARANTA		3 *																																											
Segnaletica orizzontale		3																																											
Segnaletica verticale		3																																											
Smobilizzo cantiere su strada		3																																											
VIA TERRACINA		2 *																																											
Segnaletica orizzontale		2																																											
Segnaletica verticale		2																																											
Smobilizzo cantiere su strada		2																																											
VIA CLAUDIO		7 *																																											
Impianto illuminazione		5																																											
Segnaletica orizzontale		2																																											
Segnaletica verticale		2																																											
Smobilizzo cantiere su strada		2																																											
PIAZZALE TECCHIO		3 *																																											
Segnaletica orizzontale		3																																											
Segnaletica verticale		3																																											
Smobilizzo cantiere su strada		3																																											
VIALE J.F. KENNEDY		3 *																																											
Segnaletica orizzontale		3																																											
Segnaletica verticale		3																																											
Smobilizzo cantiere su strada		3																																											
VIA FUORIGROTTA		5 *																																											
Impianto illuminazione		3																																											
Segnaletica orizzontale		2																																											
Segnaletica verticale		2																																											
Smobilizzo cantiere su strada		2																																											

* = GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

Il Tecnico
arch. Silvio Casini

arch. Silvio Casini