



COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE

Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

COMUNE DI NAPOLI

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di Manutenzione Programmata all'asse viario *denominato* *"Perimetrale di Scampia"*

TAVOLA N.	TITOLO ELABORATO	CODICE
3	CRONOPROGRAMMA	CRO 2018
<u>Responsabile Unico del Procedimento</u> Ing. Edoardo Fusco		<u>Gruppo di Progettazione</u> Ing. Daniele Luccisano Arch. Francesco Affortunato Ing. Francesco Saverio Letizia
Data	2018	Revisione 2020

CRONOPROGRAMMA	
----------------	--

<p align="center">Lavori di Manutenzione Programmata all'asse viario denominato "Perimetrale di Scampia"</p>	
---	--

N.	Lavorazione	Durata
	Giacente	
	Ritorno	
1	Allontanamento cantiere	[Red bar from Day 0 to Day 1]
2	Pulizia e decespugliamento aree laterali	[Red bar from Day 1 to Day 5]
3	Pulizia delle pertinenze stradali da vegetazione arbustiva	[Red bar from Day 5 to Day 9]
4	Spurgo canalette	[Red bar from Day 9 to Day 10]
5	Bonifica di aree e scarpate	[Red bar from Day 10 to Day 13]
6	Espurgo tombini	[Red bar from Day 13 to Day 14]
7	Ripristino puntuale barriere incidentate	[Red bar from Day 14 to Day 16]
8	Miglioramento sistema di captazione acque meteoriche	[Red bar from Day 16 to Day 19]
9	Risanamento calcestruzzo viadotto	[Red bar from Day 19 to Day 21]
10	Ripavimentazioni stradali	[Red bar from Day 21 to Day 30]
11	Riparazione giunti	[Red bar from Day 30 to Day 32]
12	Segnaletica orizzontale e ceppi ottometrici	[Red bar from Day 32 to Day 33]
13	Ripristino attenuatori d'urto	[Red bar from Day 33 to Day 34]
14	Sauabilizzo cantiere	[Red bar from Day 34 to Day 35]