



AREA CONSIGLIO COMUNALE

Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale

Verbale n. 61 della Commissione Paritetica

Monitoraggio della programmazione e degli interventi delle risorse del PNRR

Codice repertorio: 13C21/2026/7

L'anno **2026**, giorno **16** del mese di **luglio**, si è riunita in videoconferenza, tramite apposita piattaforma telematica, convocata nei modi di legge, la Commissione Paritetica "Monitoraggio della programmazione e degli interventi delle risorse del PNRR", costituita con D.P.C.C. n. 7 del 18.02.2022 e ss. mm. ii., con il seguente Ordine del Giorno:

A) Aggiornamenti sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR ed esame relazione di sintesi post scadenza del 30 giugno 2026;

B) varie ed eventuali.

Dalle attestazioni degli orari agli atti del Servizio risulta:

COGNOME E NOME	REGISTRAZIONE PRESENZA/ ASSENZA	COGNOME E NOME	REGISTRAZIONE PRESENZA/ ASSENZA	COGNOME E NOME	REGISTRAZIONE PRESENZA/ ASSENZA
Maresca Catello	presente	Maisto Anna Maria	assente	Rispoli Gennaro	assente
Acampora Gennaro	assente	Simeone Gaetano	assente	D'Angelo Bianca Maria	presente
Musto Luigi	assente	Longobardi Giorgio	presente	Palumbo Rosario	assente
Borriello Ciro	assente	Lange Consiglio Salvatore	presente	//////////	/////
Savastano Iris	presente	Andreozzi Rosario	assente	//////////	/////

Protocollo di convocazione: PG/2026/752833 dell'11.07.2026.

Assume la Presidenza il Presidente, **Catello Maresca**

Segretario: Paola Morra

Il Presidente Catello Maresca, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15:14.

Preliminarmente, evidenzia l'opportunità di decidere come procedere per elaborare una relazione finale circa l'attività di monitoraggio svolta dalla Commissione, che possa sintetizzare anche una valutazione in merito ai risultati effettivamente conseguiti grazie agli interventi realizzati nell'ambito del PNRR.

Rappresenta inoltre che, in risposta alle ultime richieste di aggiornamento formulate dalla Commissione, sono pervenuti i relativi riscontri, corredati dalla documentazione, che sono già stati precedentemente condivisi tramite la *chat* di Whatsapp comune.

In particolare: il dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, ing. Greco, ha trasmesso il prospetto riepilogativo contenente le informazioni salienti e le percentuali relative allo stato di avanzamento degli interventi di competenza (rif. PG/2026/689949 del 24.06.2026); il Responsabile dell'Ufficio PNRR e Politiche di Coesione, dott. Avolio (con



AREA CONSIGLIO COMUNALE

Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale

Verbale n. 61 della Commissione Paritetica

Monitoraggio della programmazione e degli interventi delle risorse del PNRR

Codice repertorio: 13C21/2026/7

nota PG 2026/ 727185 del 06.07.2026), ha inviato la Relazione di sintesi, il Report aggregato di sintesi ed i quattro Report riepilogativi relativi alle Missioni 1, 2, 4 e 5. Infine, il **Presidente** ricorda che la Commissione, in riferimento agli asili nido, aveva anche chiesto all'Assessorato competente un aggiornamento in merito alla futura fruibilità delle nuove strutture comunali e di conoscere, una volta ultimati i lavori e consegnati gli immobili, i tempi e le modalità previste per l'apertura al pubblico e l'effettiva messa in esercizio delle strutture.

In riscontro, l'Assessore all'Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano (con nota PG/2026/744778 del 09.07.2026), ad integrazione di quanto già trasmesso dal Servizio Edilizia Scolastica con la nota PG/2026/689949 del 24.06.2026, ha comunicato che *"una volta ultimati i lavori e consegnati gli immobili, le Municipalità procederanno ad effettuare gli adempimenti ed ottenere le autorizzazioni necessarie dagli organi preposti al fine di provvedere all'apertura al pubblico e all'effettiva messa in esercizio delle strutture"*, rappresentando, inoltre, che *"con la Delibera di Giunta Comunale n. 290 del 3 Luglio 2026, anch'essa allegata alla presente, è stata adottata coi poteri del Consiglio una variazione di bilancio finalizzata all'utilizzo delle risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi per l'assunzione di "142 funzionari socio-educativi necessari a realizzare l'incremento dei posti negli asili nido a gestione diretta reso possibile grazie al completamento degli interventi di riqualificazione delle strutture educative per la fascia 0-3 anni, oggetto di lavori a valere su risorse del PNRR, nonché grazie agli interventi di adeguamento e/o di riconversione già realizzati"*.

Il **Presidente** rileva che la corposa documentazione pervenuta è da analizzare con la dovuta attenzione e che si hanno ora a disposizione gli elementi relativi alla *deadline* del 30 giugno 2026, ritenuta la data di scadenza per il completamento dei lavori finanziati con i fondi del PNRR; dai prospetti trasmessi si evince che quasi tutti i Ministeri interessati hanno concesso una proroga, come era stato auspicato dal dott. Avolio e dagli altri dirigenti intervenuti alle scorse riunioni, dati alcuni ritardi evidenziati e la percentuale di avanzamento dei lavori di volta in volta segnalati. I Ministeri hanno, pertanto, prorogato l'originario termine del 30.06.2026, in alcuni casi alla data del 31.07.2026, in altri al 14.08.2026 e al 31.08.2026. Nella relazione di sintesi trasmessa dal dott. Avolio relativamente ai 40 progetti in chiusura al 30.06.2026, sono stati indicati quelli completati, per i quali è stato raggiunto il *target* e quelli afferenti alla Missione 5 (Inclusione sociale), di cui 9 non completati, per un valore di oltre 90 milioni di euro, e altri 3, per i quali il *target* è stato parzialmente raggiunto, per un valore di euro 804.994,50.

Vengono inoltre indicati i progetti che hanno ottenuto una proroga per l'ultimazione, nel dettaglio: al 31.07.2026, n. 9 progetti (valore di ammissione a finanziamento € 216.321.830,03); al 14.08.2026, n. 2 progetti (valore di ammissione a finanziamento € 36.000.000,00); al 31.08.2026, n. 21 progetti (valore di ammissione a finanziamento € 73.768.464,99).

Il **Presidente Maresca** aveva ipotizzato di disporre, durante questa riunione, di un quadro complessivo di sintesi, ma osserva che lo spostamento in avanti della data di



AREA CONSIGLIO COMUNALE

Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale

Verbale n. 61 della Commissione Paritetica

Monitoraggio della programmazione e degli interventi delle risorse del PNRR

Codice repertorio: 13C21/2026/7

completamento di alcuni progetti restituisce una situazione d'insieme parziale, con 32 interventi non ancora terminati; propone di trovare, insieme agli altri Commissari, una linea condivisa su una relazione finale dei lavori della Commissione, che ritiene sia comunque possibile anche sul dato parziale di 46 interventi conclusi su un totale di 78. Si potrebbe cominciare a realizzare un *report* su questi interventi già ultimati, mediante le comunicazioni pervenute, esprimendo delle valutazioni sull'esito dei progetti, che potrebbero essere scritte e far parte di un documento finale; in alternativa, si potrebbe chiedere al dott. Avolio ed al suo staff un'audizione sul dato parziale degli interventi terminati, al fine di illustrare approfonditamente le difficoltà ed i motivi del mancato raggiungimento dell'obiettivo relativo ai 9 progetti di cui sopra e al parziale completamento dei restanti 3. Ritiene che con quest'ultima opzione sia possibile ottenere un quadro d'insieme più chiaro, che consentirà di esprimere le opportune valutazioni e di concludere i lavori della Commissione su questa prima parte degli interventi. Da settembre, poi, ovvero dopo l'ultima delle scadenze, prevista al 31 agosto 2026, si potrebbe adottare lo stesso metodo anche per i restanti 32 progetti, invitando nuovamente l'organo tecnico per ulteriori approfondimenti così da consentire le valutazioni di natura politica di spettanza della Commissione. Chiede ai Commissari collegati di esprimere le rispettive considerazioni al riguardo.

La **Consigliera Savastano** ringrazia il Presidente, osservando come, soprattutto in merito all'edilizia scolastica, la situazione sia abbastanza confortante; sostiene sia stato effettivamente compiuto un significativo lavoro per recuperare i ritardi e che ora la questione più rilevante sia quella che emerge dalla delibera di Giunta allegata dall'Assessore Striano, ossia reperire le risorse per assumere il personale che potrà assicurare il funzionamento delle strutture scolastiche realizzate. Ritiene sia comunque importante il fatto che le strutture siano state completate, poiché significa che la grande occasione fornita dal PNRR è stata sfruttata e che anche Napoli avrà degli asili nido all'altezza della terza Città d'Italia. Condivide pienamente la proposta di suddividere il lavoro della Commissione in due *tranche*, con l'audizione del dott. Avolio.

Il **Presidente Maresca** anticipa che contatterà personalmente il dirigente per verificare la sua disponibilità ad intervenire in Commissione per una riunione iniziale già prima della pausa estiva, entro la prima decade di agosto; in caso contrario, le due parti del lavoro di sintesi della Commissione saranno posticipate a settembre.

La **Consigliera Savastano** concorda e chiede se sia possibile ricevere aggiornamenti anche sullo stato dell'arte dei 90 cantieri dei lavori infrastrutturali, che si dice siano finanziati dal PNRR.

Il **Presidente Maresca** osserva che, se tali interventi non sono menzionati all'interno dei *report* trasmessi, non rientrano tra quelli afferenti al PNRR.

La **Consigliera Savastano** aggiunge che ha potuto constatare personalmente un generale rallentamento nella prosecuzione dei cantieri in città; ciò è dovuto sicuramente anche alle elevate temperature del periodo, tuttavia ricorda di aver presentato varie interrogazioni sulle motivazioni dei rallentamenti e diversi riscontri sono stati motivati con



AREA CONSIGLIO COMUNALE

Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale

Verbale n. 61 della Commissione Paritetica

Monitoraggio della programmazione e degli interventi delle risorse del PNRR

Codice repertorio: 13C21/2026/7

ritardi nella consegna o attribuiti all'insufficienza dei materiali necessari. Dal momento che si presuppone che le imprese, per essersi aggiudicate questi lavori, dispongano di un'organizzazione adeguata, con scorte di magazzino, ritiene che questo tipo risposta fornita dall'Assessore Cosenza sia inaccettabile. Chiede, perciò, se sia possibile capire, rispetto ai cantieri presenti in città, quanti siano finanziati dal PNRR.

Il **Presidente Maresca** invita la Consiglieria ad individuare qualche intervento in particolare indicato all'interno dei *report* di aggiornamento trasmessi dal dott. Avolio, così da poter eventualmente richiedere delucidazioni in merito, sottolineando che quelli non menzionati non afferiscono al PNRR, nemmeno parzialmente. Ricorda, inoltre, che il dott. Avolio aveva segnalato che circa una ventina di progetti originariamente finanziati dal PNRR sono stati spostati su altre fonti di finanziamento, proprio al fine di evitare la "tagliola" delle tempistiche stringenti dettate dal PNRR, quindi è anche possibile che i cantieri ai quali la Consiglieria Savastano ha fatto riferimento siano ora finanziati da altri capitoli di spesa. Ad ogni buon conto, si potrebbe chiedere spiegazioni direttamente al Responsabile Avolio, in occasione del suo intervento in Commissione.

Non rilevando ulteriori richieste di intervento, il **Presidente Maresca** ritiene condiviso da tutti il metodo di lavoro proposto; saluta e ringrazia quindi i Consiglieri intervenuti, riservandosi di concordare con il dott. Avolio una data per la successiva riunione, e dichiara chiusi i lavori della Commissione alle ore 15:37.

Il Segretario
*Paola Morra**

Il Presidente
*Catello Maresca**

* Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli.