

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

VI MUNICIPALITA'

Ponticelli-Barra-San Giovanni a Teduccio

**PROGETTO DEFINITIVO
PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
SITO IN NAPOLI alla via CARLO BERNARI snc
L.147/2013 art.1 commi 303-304-305**

Proponente: MILANO EDIL PONTEGGI srl

tavola	DG	scala
emissione		
progettazione		livello
		DEFINITIVO

ALLEGATO A - DIAGRAMMA DI GANTT

elaborati **cronoprogramma dei lavori**
 (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

	c.a.	C25/30	muratura	fm=140N/cm ²
	acciaio da armatura	B450C	betoncino armato	rck 8
materiali	acciaio da carpenteria	S235	frp	Ffk=3430 N/mm ²
	saldature	-	legno lamellare	-
	bulloni	-	legno massiccio	-

codice commessa: 2018-038

Progettazione architettonica

arch. Annalisa TRINCONI

Progettazione strutturale

ing. Valerio GIONTI

Direttore dei lavori

Coordinatore della Sicurezza in
Progettazione

arch. Annalisa TRINCONI



Impresa esecutrice:

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Preparazione delle aree di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	01/09/2019	02/09/2019
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2	2	01/09/2019	02/09/2019
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	2	2	01/09/2019	02/09/2019
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	2	2	01/09/2019	02/09/2019
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	2	2	01/09/2019	02/09/2019
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2	01/09/2019	02/09/2019
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	2	2	01/09/2019	02/09/2019
Protezione delle linee elettriche aeree						
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree	1	E	2	2	01/09/2019	02/09/2019
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche	1	E	2	2	01/09/2019	02/09/2019
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI STRUTTURA ESISTENTE						
DEMOLIZIONI						
Demolizione eseguita a mano						
Demolizione di tramezzature eseguita a mano ed esecuzione di tracce	1	E	10	12	05/09/2019	16/09/2019
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro	1	E	9	11	06/09/2019	16/09/2019
Raschiatura di vecchie pitture a mano	1	E	5	7	14/09/2019	20/09/2019
Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni	1	E	5	7	21/09/2019	27/09/2019
RIMOZIONI						
Rimozione di impianti						
Rimozione di apparecchi igienico sanitari	1	E	3	3	26/09/2019	28/09/2019
Rimozione di caldaia murale	1	E	4	6	29/09/2019	04/10/2019
Rimozione di corpi scaldanti	1	E	4	6	29/09/2019	04/10/2019
Rimozione di impianti	1	E	9	13	05/10/2019	17/10/2019
Rimozione di pavimenti						
Rimozione di pavimento in ceramica	1	E	10	12	10/10/2019	21/10/2019
Rimozione di rivestimenti						
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	E	6	8	17/10/2019	24/10/2019

Rimozione di rivestimenti in ceramica	1	E	6	9	25/10/2019	02/11/2019
Rimozione di serramenti						
Rimozione di serramenti interni	1	E	4	6	02/11/2019	07/11/2019
TAGLI E PERFORAZIONI						
Taglio parziale di superfici orizzontali	1	E	2	2	08/11/2019	09/11/2019
Taglio parziale di superfici verticali	1	E	2	2	10/11/2019	11/11/2019
OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE INTERNE STRUTTURA ESISTENTE						
Massetti e sottofondi						
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	3	3	14/11/2019	16/11/2019
Formazione di masso per pavimenti interni	1	E	13	17	15/11/2019	01/12/2019
Pareti divisorie, Impianti e controsoffittature						
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	1	E	6	8	28/11/2019	05/12/2019
Realizzazione di tramezzature interne	1	E	11	16	05/12/2019	20/12/2019
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas	1	E	15	22	12/12/2019	02/01/2020
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	1	E	5	7	13/12/2019	19/12/2019
Realizzazione di impianto elettrico, messa a terra, telefonici, televisivi e citofonici	1	E	22	32	13/12/2019	13/01/2020
Realizzazione delle impianto di raffrescamento e riscaldamento (Split)	1	E	10	12	12/12/2019	23/12/2019
Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza e rivelazione incendi	1	E	18	26	19/12/2019	13/01/2020
Realizzazione di impianto servoscala	1	E	4	4	23/01/2020	26/01/2020
Pavimentazioni interne						
Posa di pavimenti per interni in ceramica	1	E	15	19	16/01/2020	03/02/2020
Rivestimenti interni						
Posa di rivestimenti interni in ceramica	1	E	16	22	06/02/2020	27/02/2020
Serramenti						
Montaggio di porte interne	1	E	9	13	01/03/2020	13/03/2020
Montaggio di porte tagliafuoco	1	E	9	13	01/03/2020	13/03/2020
Intonaci e pitturazioni interne						
Formazione intonaci interni (industrializzati)	1	E	10	14	14/03/2020	27/03/2020
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	10	12	03/04/2020	14/04/2020
Protezione antincendio di pareti divisorie esistenti	1	E	10	12	27/03/2020	07/04/2020
NUOVA STRUTTURA PER TETTOIA						
Scavi a sezione obbligata						
Scavo a sezione obbligata e trasporti a rifiuto	1	E	6	9	18/04/2020	26/04/2020
Strutture in fondazione in c.a.						
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	5	9	24/04/2020	02/05/2020
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	5	8	28/04/2020	05/05/2020

Tabella Analitica Gantt

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione Strutture in elevazione in c.a.	1	E	2	2	08/05/2020	09/05/2020
Posa di pali prefabbricati	1	E	10	12	08/05/2020	19/05/2020
Strutture principali in acciaio						
Montaggio di strutture verticali in acciaio	1	E	13	18	22/05/2020	08/06/2020
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	1	E	13	18	22/05/2020	08/06/2020
Opere Edili ed Impiantistiche Tettoia						
Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni						
Impermeabilizzazione di pareti controterra	1	E	5	5	10/04/2020	14/04/2020
Massetti e sottofondi						
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	6	8	12/06/2020	19/06/2020
Formazione di masso per pavimenti interni	1	E	5	5	19/06/2020	23/06/2020
Pareti divisorie e Controsoffittature						
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	1	E	8	10	26/06/2020	05/07/2020
Realizzazione di tramezzature interne	1	E	6	8	03/07/2020	10/07/2020
Impianti idrico-sanitario e del gas Montaggio di apparecchi igienico sanitari	1	E	4	4	19/06/2020	22/06/2020
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas	1	E	7	9	20/06/2020	28/06/2020
Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc						
Realizzazione di impianto elettrico, messa a terra, citofonico, telefonico	1	E	10	14	23/06/2020	06/07/2020
Impianti di condizionamento						
Impianto a Split	1	E	5	7	28/06/2020	04/07/2020
Assistenze murarie						
Esecuzione di tracce eseguite a mano	1	E	8	10	03/07/2020	12/07/2020
Pavimentazioni interne						
Posa di pavimenti per interni in ceramica, gres e cotto	1	E	10	12	10/07/2020	21/07/2020
Posa di pavimenti per interni in legno	1	E	6	8	10/07/2020	17/07/2020
Rivestimenti interni						
Posa di rivestimenti interni in ceramica	1	E	8	10	17/07/2020	26/07/2020
Intonaci e pitturazioni interne						
Formazione intonaci interni (industrializzati)	1	E	6	8	24/07/2020	31/07/2020
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	4	6	03/08/2020	08/08/2020
Serramenti						
Montaggio di porte interne	1	E	5	7	08/08/2020	14/08/2020
OPERE ESTERNE						
Varie						
Rimozione						
Rimozione varie e trasporti a rifiuto	1	E	5	5	12/06/2020	16/06/2020

Opere in ferro o acciaio						
Realizzazione impianto fognario esterno	1	E	4	6	15/06/2020	20/06/2020
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	1	E	5	5	03/07/2020	07/07/2020
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	E	3	3	20/06/2020	22/06/2020
Applicazione di vernice protettiva su spalti ed opere propedeutiche	1	E	3	3	21/06/2020	23/06/2020
Pali Illuminazione e Pali recinzioni	1	E	5	5	26/06/2020	30/06/2020
Opere varie campo sportivo, tunnel e box	1	E	24	33	17/07/2020	18/08/2020
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	5	5	10/07/2020	14/07/2020
PAVIMENTAZIONI ESTERNE						
Pavimentazione sintetica per impianti sportivi, opere propedeutiche ed installazione dell'impianto sportivo	1	E	8	10	17/07/2020	26/07/2020

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma

Lavori: E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

[illegible]

[illegible]