



AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE (1126I)
n. 007 del 26 gennaio 2026

OGGETTO: Presa d'atto dello stato finale e del collaudo tecnico amministrativo relativi ai "Lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dei corpi 1 e 2 dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. "Ugo Palermo", sito in via Monte di Dio n. 80".

CUP: B62C16000170002

CIG Lavori Principali: 8135801360

CIG Variante Maggiori Lavori: 995848629F

Approvazione del progetto:	Delibera di G.C. n.528 del 14/11/2019
Determina a contrarre:	Determinazione Dirigenziale n.62 del 12/12/2019 registrata con IG n. 2836 del 31/12/2019;
Impresa aggiudicataria:	SOC. COOP. LA FIORELLA 82
Sede sociale impresa:	Quarto (NA), via Matilde Serao n.12
Legale rappresentante:	De Vivo Andrea
Determina di aggiudicazione:	n.10 del 10/07/2020 reg.ta con I.G. n.905 del 24/07/2020;
Importo aggiudicato:	€ 168.577,27 compreso O.O.S. e lavori in economia, oltre IVA
Contratto:	Rep. 4194 in data 23/02/2022
Progetto di Variante:	approvato con Determinazione dirigenziale n°26 del 24/03/2023 reg.ta con DETDI n.329 del 07/06/2023
Affidamento lavori di variante:	n° 09 del 12/09/2025, registrata all'I.G.n.1954 del 22/09/2025
Contratto di variante:	Rep. 9893 in data 06/11/2025 per € 120.613,69

Atto senza impegno



AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Responsabile Unico del Progetto

Premesso che:

- con nota prot. 0808722 del 24/11/2015, acquisita al protocollo del Comune di Napoli in data 16/02/2016 con n°0133184 avente ad oggetto “Assegnazione risorse scuole”, si comunicava che, in attuazione del DPCM 08/07/2014, il comune di Napoli risultava destinatario del finanziamento di € 329.642,00 per interventi di adeguamento strutturale ed antisismico sull’edificio scolastico “Ugo Palermo” corpi 1 e 2;
- il progetto esecutivo sui Corpi 1 e 2 dell’importo complessivo pari ad € 329.642,00 relativo ai lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dell’istituto scolastico Ugo Palermo, è stato elaborato da un RTP per incarico della Regione Campania;
- che il suddetto progetto ha avuto la necessaria autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli con Atto autorizzativo protocollo n. 7011 del 04 giugno 2015;
- che il progetto esecutivo in parola è stato approvato in linea tecnica con delibera di G.C. n.162 del 12/04/2018 ed è stato approvato in linea economica con delibera di G.C.n. 528 del 14/11/2019 col seguente quadro economico di progetto:

Lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dei corpi 1 e 2 dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. “Ugo Palermo”, sito in via Monte di Dio n. 80	
A importo per l'esecuzione delle lavorazioni	
a1) importo lavori	€ 247.541,85
a2) importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza	€ 19.260,03
importo della manodopera	€ 111.500,00
IMPORTO POSTO A BASE DI GARA (a1+a2)	€ 266.801,88
B Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Stima oneri di smaltimento materiali di risulta –a fattura IVA compresa	€ 1.567,21
b2) Oneri per eventuali adeguamenti Impiantistici – da liquidare a fattura IVA compresa	€ 3.500,00
b3) Oneri per eventuale adeguamento impianto termico, Iva compresa	€ 1.500,00
b4) Imprevisti e lavori non suscettibili di esatta valutazione, a misura IVA compresa Imprevisti e lavori non suscettibili di esatta valutazione, a misura IVA compresa	€ 15.594,84
b5)Spese amministrative per autorizzazione sismica, copie, bolli, Iva compresa	€ 1.500,00
b6) Accantonamento (3%), Iva compresa	€ 8.004,06



AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

b7) Spese tecniche (2%)	€ 4.268,83
b8) Contributo AVCP	€ 225,00
b7) IVA al 10% su A	€ 26.680,18
B totale somme a disposizione	€ 62.840,12
TOTALE COMPLESSIVO DA IMPEGNARE	€ 329.642,00

- con Determinazione Dirigenziale n. 62 del 12/12/2019, registrata all'Indice Generale al n.2836 del 31/12/2019, è stata indetta la gara d'appalto;
- con Disposizione Dirigenziale n.09 del 13 marzo 2020, sono state individuate le figure di riferimento del gruppo di lavoro per l'intervento in parola; in particolare, è stato individuato il RUP nella persona dell'ingegnere Maurizio Barbano, l'ingegnere Fabio Di Giovanni quale direttore dei lavori e l'ingegnere Paolo Stravino quale Collaudatore statico e tecnico amministrativo;
- con successiva determina n. 10 del 10/07/2020, registrata all'Indice Generale al n. 905 del 24/07/2020, la gara è stata aggiudicata come dal seguente quadro economico di affidamento:

Lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dei corpi 1 e 2 dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. "Ugo Palermo", sito in via Monte di Dio n. 80	
A importo per l'esecuzione delle lavorazioni	
a1) importo lavori	€ 149.317,24
a2) importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza	€ 19.260,03
importo della manodopera	€ 111.500,00
IMPORTO AFFIDATO (a1+a2)	€ 168.577,27
B Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Stima oneri di smaltimento materiali di risulta –a fattura IVA compresa	€ 1.567,21
b2) Oneri per eventuali adeguamenti Impiantistici – da liquidare a fattura IVA compresa	€ 3.500,00
b3) Oneri per eventuale adeguamento impianto termico, Iva compresa	€ 1.500,00
b4) Imprevisti e lavori non suscettibili di esatta valutazione, a misura IVA compresa Imprevisti e lavori non suscettibili di esatta valutazione, a misura IVA compresa	€ 15.594,84
b5)Spese amministrative per autorizzazione sismica, copie, bolli, Iva compresa	€ 1.500,00
b6) Accantonamento (3%), Iva compresa	€ 8.004,06



AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

b7) Spese tecniche (2%)	€ 4.268,83
b8) Contributo AVCP	€ 225,00
b7) IVA al 10% su A	€ 16.857,73
B totale somme a disposizione	€ 53.017,67
TOTALE COMPLESSIVO DA IMPEGNARE	€ 221.594,94

- in seguito è stato formalizzato il contratto nelle forme della scrittura privata Rep. 4194 del 23/02/2022 con l'operatore economico selezionato;
- in data 29/06/2022, con verbale redatto in pari data, sono stati consegnati i lavori principali ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. n. 49 del 07/03/2018;
- nel corso dei lavori si è palesato un generale ammaloramento dell'intonaco esterno dei due copri di fabbrica, non prevedibile in fase progettuale, che ha comportato la necessità di prevedere ulteriori opere complementari, non comprese nel progetto iniziale né previste nel contratto principale, in relazione all'obiettivo di eliminare il pericolo per l'incolumità della platea scolastica;
- a tal fine il Servizio Tecnico Scuole (oggi Servizio Edilizia Scolastica), nella persona del Direttore dei Lavori coadiuvato dal Responsabile del Procedimento, ha predisposto il progetto di variante nell'ambito dell'intervento di adeguamento strutturale ed antisismico dei corpi 1 e 2 dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. Ugo Palermo, sito in via Monte di Dio n. 80;
- con Determinazione Dirigenziale n°26 del 24/03/2023 reg.ta con DETDI/2023/0000329 del 24/03/2023, il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole ha approvato in linea tecnica i maggiori lavori ai sensi dell'art. 106, co.1 lett. c), co. 7 e co. 12, del D. Lgs n. 50/2016 per € 80.949,73 comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%, affidati alla Impresa Appaltatrice "SOC. COOP. LA FIORELLA, 82", già esecutrice dei lavori in oggetto, agli stessi patti, prezzi (ribasso offerto del 39,6800%) e condizioni di cui al contratto principale;
- il Direttore dei Lavori, con verbale in data 30/05/2023 recante prescrizioni, dichiarava ultimati i lavori principali in pari data e, pertanto, in tempo utile contrattuale;
- successivamente, in data 28/06/2023, la direzione lavori con proprio certificato sottoscritto dall'impresa esecutrice, ha validato la effettiva conclusione dell'intervento relativo ai lavori principali;
- con Determinazione Dirigenziale 1126 n. 9 del 12/09/2025, registrata all'Indice Generale al n. 1954 del 22/09/2025, sono state affidate alla ditta Soc. Coop. La Fiorella 82 - P.IVA 03693300638, le predette lavorazioni, configurate come opere complementari, non comprese nel progetto iniziale né previste nel contratto principale, necessarie all'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto in parola e che non potevano essere separate sotto il profilo tecnico ed economico dal contratto principale senza recare gravi pregiudizi alla stazione appaltante e che risultavano strettamente necessarie al perfezionamento delle opere previste nell'appalto in corso di esecuzione, per l'importo di € 80.949,73, comprensivo di costi della sicurezza, oltre IVA al 10% per € 8.094,97, oltre a:
 - adeguamento prezzi per € 15.713,39 oltre IVA 10% per complessivi € 17.284,73 Iva compresa;
 - lavori in economia per € 23.950,57 oltre IVA al 10% per complessivi € 26.345,63;
 - oneri di smaltimento per € 4.903,70, Iva compresa;il tutto come si rileva dal seguente quadro economico a tre colonne di seguito riportato, da cui si evince, per ogni colonna, l'importo di affidamento dei lavori principali, l'importo netto complessivo di variante e l'importo netto aggiuntivo da richiedere (differenza tra le prime due colonne);



AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

Lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dei corpi 1 e 2 dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. "Ugo Palermo" sito in via Monte di Dio n. 80 con risorse a valere sul Finanziamento regionale			
<i>A importo per l'esecuzione delle lavorazioni</i>	<i>Importi di aggiudicazione</i>	<i>Importi netto variante</i>	<i>Variazione degli importi di variante rispetto all'affidamento - ULTERIORE RICHIESTA A REGIONE-</i>
a1) importo lavori	€ 149 317,24	€ 229 051,54	€ 79 734,30
a2) importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza	€ 19 260,03	€ 20 475,46	€ 1 215,43
importo della manodopera	€ 111 500,00		
A) IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 168 577,27	€ 249 527,00	€ 80 949,73
Oneri di smaltimento materiali di risulta –a fattura IVA compresa	€ 1 567,21	€ 4 903,70	€ 3 336,49
B Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
b1) Oneri per eventuali adeguamenti Impiantistici – da liquidare a fattura IVA compresa	€ 3 500,00	€ 0,00	-€ 3 500,00
b2) Oneri per eventuale adeguamento impianto termico, Iva compresa	€ 1 500,00	€ 0,00	-€ 1 500,00
b3) ADEGUAMENTO PREZZI (IVA compresa) -art. 26 DL 50/2022	€ 0,00	€ 17 284,73	€ 17 284,73
b4) Imprevisti e lavori non suscettibili di esatta valutazione, a misura IVA compresa	€ 15 594,84	€ 0,00	-€ 15 594,84
b4) Lavori in economia con rimborso a fattura Iva compresa	€ 0,00	€ 26 345,63	€ 26 345,63
b5) Spese amministrative per autorizzazione sismica, copie, bolli, Iva compresa	€ 1 500,00	€ 0,00	-€ 1 500,00
b6) Accantonamento (3%), Iva compresa	€ 8 004,06	€ 0,00	-€ 8 004,06
b7) Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
b8) Spese tecniche (0,80 del 2%)	€ 4 268,83	€ 6 403,24	€ 2 134,41
b9) IVA al 10% su A	€ 16 857,73	€ 24 952,70	€ 8 094,97
B totale somme a disposizione e oneri di smaltimento	€ 53 017,67	€ 80 115,00	€ 27 097,34
TOTALE COMPLESSIVO	€ 221 594,94	€ 329 642,00	€ 108 047,06

- il contratto relativo all'affidamento dei maggiori lavori è stato registrato in data 06.11.2025 al Rep. 9893 per l'importo complessivo di € 120.613,69, oltre IVA come per legge, per lavori, adeguamento prezzi e lavori in economia;
- l'Impresa Soc. Coop. La Fiorella 82, a garanzia degli obblighi assunti con il predetto Contratto, ha stipulato apposita polizza fidejussoria a garanzia definitiva, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, con l'agenzia Axeria Iard SA, polizza n. 15006802 del 23/10/2025, agli atti del RUP per l'importo di € 35.798,14;

Visti:

- lo stato finale dei lavori principali con i seguenti certificati di pagamento, emessi durante il corso dei lavori principali, come di seguito specificato:
 - CP n. 1: € 98.695,07 oltre IVA al 10% per pagamento al SAL n.1;
 - CP n. 2: € 35.563,94 oltre IVA al 10% per pagamento al SAL n.2;
 - CP n. 3: € 34.318,26 oltre IVA al 10% per pagamento al SAL n.3;
 per un totale corrisposto all'impresa pari a € 168.577,27 oltre IVA al 10% per complessivi €185.435,00, corrispondente con l'importo impegnato con determina n. 10 del 10/07/2020, registrata all'Indice Generale al n. 905 del 24/07/2020;



AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

- lo stato finale dei lavori di variante comprensivo dei lavori in economia e dello svincolo delle trattenute operate nel corso di esecuzione dell'intervento che ammonta ad € 104.900,23 oltre IVA, da cui si evince che residua un credito in favore dell'impresa di € 104.900,23 oltre IVA al 10% pari ad € 10.490,02, per un totale complessivo pari a € 115.390,25 come attestato nel certificato di pagamento n. 01;
- l'adeguamento prezzi che ammonta ad € 15.713,39 oltre IVA, da cui si evince che residua un credito dell'impresa di € 15.713,39 oltre IVA al 10% pari ad € 1.571,34 per un totale complessivo pari ad € 17.284,73 come attestato nel certificato di pagamento n.01bis;
- l'attestazione sugli oneri di smaltimento a discarica per un ammontare riconoscibile alla ditta pari ad € 4.903,70 comprensivo di maggiorazione al 15% e di Iva al 22%, giusta attestazione su oneri di smaltimento trasmessa al RUP dal direttore dei lavori con nota PG/2026/97326 del 22/01/2026;
- la Relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori ing. Fabio Di Giovanni e controfirmata dal RUP ing. Maurizio Barbano relativa ai *“Lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dei corpi 1 e 2 dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. “Ugo Palermo”, sito in via Monte di Dio n. 80”*;
- il Collaudo tecnico amministrativo redatto in data 22/01/2026 dall'ing. Paolo Stravino, nella qualità di Collaudatore, controfirmato dall'impresa esecutrice, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, con il quale si certifica che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'impresa in parola in base al contratto summenzionato, sono stati collaudati e liquida il credito dell'impresa come segue:
 - a) totale corrisposto per **Lavori principali**: € 168.577,27 oltre IVA al 10% per complessivi € 185.435,00, coincidente con quello autorizzato;
 - b) resta da corrispondere all'impresa per **Lavori di variante**, di cui alla Determinazione dirigenziale 1126 n. 9 del 12/09/2025 registrata all'Indice Generale al n. 1954 del 22/09/2025, l'ulteriore importo di € 104.900,23 (somma lavori + lavori in economia) oltre IVA al 10% per complessivi €115.390,25 inferiore a quello autorizzato e contrattualizzato;
 - c) resta da corrispondere all'impresa per **Adeguamento prezzi**, di cui alla Determinazione dirigenziale 1126 n. 9 del 12/09/2025 registrata all'Indice Generale al n. 1954 del 22/09/2025, l'ulteriore importo di € 15.713,39 oltre IVA al 10% per complessivi € 17.284,73 coincidente con quello autorizzato e contrattualizzato;
 - d) resta da corrispondere all'impresa per **Oneri di Smaltimento rifiuti**, di cui alla Determinazione dirigenziale 1126 n. 9 del 12/09/2025 registrata all'Indice Generale al n. 1954 del 22/09/2025, l'ulteriore importo di € 4.019,43 oltre IVA al 22% per complessivi €4.903,70, coincidente con quello accettato dalla ditta in sede di attestazione sugli oneri di smaltimento trasmessa al RUP con nota PG/2026/97326 del 22/01/2026.

Ritenuto che si possa procedere alla presa d'atto della relazione sul conto finale e del collaudo tecnico amministrativo allegati alla presente disposizione, nonché disporsi la liquidazione, con successivo atto, del credito netto a favore della impresa esecutrice.

Considerato che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al responsabile del procedimento, competente all'adozione dell'atto medesimo; tanto, in ottemperanza, altresì, al disposto di cui all'art. 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, adottato con D.P.R. n. 62/2013.

Accertata la regolarità contributiva della ditta “Soc. Coop. La Fiorella 82”, con sede legale a Quarto (NA), via Matilde Serao n.12 - P. IVA 03693300638 mediante l'acquisizione del DURC, protocollo n. INAIL_51143659 con scadenza al 10/02/2026.



AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025 - 27, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione della presente relazione istruttoria, attesta:

- l'insussistenza di alcun conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nonché ai sensi degli artt. 7 e 9 del codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217/2017;
- nella qualità di responsabile dell'Istruttoria ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 ed s.m.i., che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi redatte sotto la propria responsabilità tecnica.

Il R.U.P.

ing. Maurizio Barbano

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Alla stregua delle risultanze dell'istruttoria sopra riportata, condotta dal Responsabile del procedimento, ing. Maurizio Barbano, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e s.m.i.;

VISTI:

- la premessa narrativa;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, ratione temporis vigente (oppure il D. Lgs. 31/03/2023);
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.L. n.36/2023;

Attestato che:

- il presente provvedimento rientra nella previsione normative di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs. 33/2013, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013, nonché degli artt. 7 e 9 del codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217/2017, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali;
- il presente atto contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge;



AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

DISPONE

Per tutto quanto esposto in narrativa, che si intende interamente trascritto e confermato:

- 1. Di prendere atto** dello Stato Finale dei lavori in oggetto pari ad € 104.900,23, comprensivo di costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, dell'importo per adeguamento prezzi da riconoscere alla ditta pari ad € 17.284,73 comprensivo Iva, dell'importo per oneri di smaltimento da riconoscere alla ditta pari ad € 4.903,70 comprensivo di Iva e che detti importi sono stati autorizzati con Determina Dirigenziale n. 9 del 12/09/2025 (I.G. 1954 del 22/09/2025);
- 2. Di prendere atto** della Relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Fabio Di Giovanni e firmata dal RUP ing. Maurizio Barbano relativa ai "Lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dei corpi 1 e 2 dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. "Ugo Palermo", sito in via Monte di Dio n. 80;
- 3. Di prendere atto** del Collaudo Tecnico Amministrativo redatto dal Collaudatore, relativo ai Lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dei corpi 1 e 2 dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. "Ugo Palermo", sito in via Monte di Dio n. 80., sottoscritto dal Collaudatore e Direttore dei Lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice dei lavori;
- 4. Di autorizzare**, conseguentemente a quanto sopra, lo svincolo della cauzione definitiva presentata a garanzia degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante polizza fidejussoria n.ro 15006802 del 23/10/2025 contratta con l'agenzia Axeria Iard SA;
- 5. Di dare atto** che il Collaudo Tecnico Amministrativo del presente dispositivo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il Collaudo tecnico amministrativo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
- 6. Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Maurizio Barbano che, con la sottoscrizione della relazione istruttoria, ha attestato l'insussistenza di alcun conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b e 17 comma 2 lett. a del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2013.

Gli allegati costituenti parte integrante della presente disposizione, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 42, firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, così repertoriati:

- All_1126I_007_01 (Stato Finale dei Lavori - Relazione del D.L. sul Conto Finale - Collaudo tecnico amministrativo - DURC in corso di validità).

Sottoscritta digitalmente dal
Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica
ing. Francesco GRECO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione dirigenziale è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.