

COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA PER LA
 REALIZZAZIONE DI 126 ALLOGGI IN VIA CUPA SPINELLI - CIRCOSCRIZIONE
 CHIAIANO

1° LOTTO FUNZIONALE - CUP: B62J01000030008

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ATI: INGEGNERIA e SVILUPPO S.R.L. - ING. SERGIO CAMERA



San Vitaliano (NA)
 Via Nazionale delle Puglie n. 283
 Telefono 0815198672
 e-mail info@iesingegneria.com
 pec info@pec.iesingegneria.com
 CI e P.IVA n. 07918340634
COORDINAMENTO DEL PROGETTO
 Ing. ANTONIO RUSSO



DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. SERGIO CAMERA
 INTEGRAZIONI SPECIALIS.: Ing. FRANCESCO SIRIGNANO
 GRUPPO DI LAVORO:
 Arch. VINCENZO RUSSO
 Ing. PASQUALINO DE LAURENTIIS
 Arch. MADDALENA GAGLIONE
 Geom. VINCENZO AUTORINO

COMMITTENTE:

Comune di Napoli
 Area Trasformazione del Territorio
 Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità

Dirigente:
 Arch. PAOLA CEROTTO

RUP:
 Ing. GIOVANNI DE CARLO

APPROVAZIONI:

OGGETTO:

ALLEGATI AL PSC:
 DIAGRAMMA DI GANTT

ELABORATO:

PSC04

SCALA: --
 COMMESSA: I122_08
 REDAZIONE: VIA
 VERIFICA: SIR
 APPROVAZIONE: ARU

01	OTTOBRE 2020	REVISIONE	PDL	SIR	ARU	RUP
02	NOVEMBRE 2020	REVISIONE	PDL	SIR	ARU	RUP
Rev	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato

ALLEGATO "A"

Comune di Napoli

Provincia di NA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: _COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA
PER LA REALIZZAZIONE DI 126 ALLOGGI IN VIA CUPA SPINELLI _

CIRCOSCRIZIONE CHIAIANO_. 1° LOTTO FUNZIONALE - CUP B62J01000030008

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - Direzione Centrale VI - .

CANTIERE: Via Cupa Spinelli, Napoli (NA)

Napoli

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE RUSSO ANTONIO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(..... DA NOMINARE)

INGEGNERE RUSSO ANTONIO

VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 283

80030 SAN VITALIANO (NA)

Tel.: 081/5198672 - Fax:

E-Mail: info@iesingegneria.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

		Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Mese 13	Mese 14	Mese 15	Mese 16	Mese 17	Mese 18	Mese 19	Mese 20	Mese 21	Mese 22	Mese 23	Mese 24	Mese 25	Mese 26	
		s-1 s1 s2	s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57 s58 s59 s60 s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 s69 s70 s71 s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s79 s80 s81 s82 s83 s84 s85 s86 s87 s88 s89 s90 s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 s99 s100 s101 s102 s103 s104 s105 s106 s107 s108																									
Nome attività	Durata																											
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali	3 g													Z2														
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1 g													Z2														
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica	2 g													Z2														
Formazione di massetto per pavimenti interni	5 g													Z2														
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali	2 g													Z2														
Posa di pavimenti per interni in ceramica	7 g													Z2														
Formazione di massetto per balconi e logge	2 g													Z2														
Impermeabilizzazione di balconi e logge	1 g													Z2														
Formazione intonaci interni (tradizionali)	10 g													Z2														
Formazione intonaci esterni tradizionali	7 g													Z2														
Posa di rivestimenti interni in ceramica	5 g													Z2														
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo	5 g													Z2														
Tinteggiatura di superfici interne	8 g													Z2														
Tinteggiatura di superfici esterne	5 g													Z2														
Montaggio di serramenti esterni	5 g													Z2														
Installazione di vetri su infissi	3 g													Z2														
Montaggio di serrande avvolgibili	3 g													Z2														
Posa di controtelai per serramenti interni	4 g													Z2														
Montaggio di serramenti interni	6 g													Z2														
Posa di ringhiere e parapetti	1 g													Z2														
Impermeabilizzazione di coperture	1 g													Z2														
Formazione di massetto per coperture	2 g													Z2														
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclin	2 g													Z2														
Realizzazione di tramezzature interne	2 g													Z2														
Formazione intonaci esterni tradizionali	1 g													Z2														
Tinteggiatura di superfici esterne	1 g													Z2														
Impermeabilizzazione di balconi e logge	1 g													Z2														
Formazione di massetto per balconi e logge	1 g													Z2														
Montaggio di scossaline e canali di gronda	2 g													Z2														
Posa di ringhiere e parapetti	5 g													Z2														
Verniciatura a pennello di opere in ferro	3 g													Z2														
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	7 g													Z2														
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	4 g													Z2														
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	1 g													Z2														
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	9 g													Z2														
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	5 g													Z2														
Posa della macchina di condizionamento	3 g													Z2														
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria	4 g													Z2														
Realizzazione di impianto elettrico	16 g													Z2														
Realizzazione di impianto di messa a terra	10 g													Z2														
Realizzazione di impianto antenna TV	3 g													Z2														
Realizzazione di impianto di rete dati	3 g													Z2														
Realizzazione di impianto telefonico	3 g													Z2														
Realizzazione di impianto citofonico	3 g													Z2														
Realizzazione di sistema domotico d'illuminazione	3 g													Z2														
Realizzazione di impianto solare termico	5 g													Z2														
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	6 g													Z2														
Smontaggio del porteggio metallico fisso	8 g													Z2														
SISTEMAZIONI ESTERNE	300 g																											
Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordign	1 g																											
Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici	1 g																											
Scavo a sezione obbligata	4 g																											
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	10 g																											
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	6 g																											
Rinfilanco con sabbia eseguito a macchina	4 g																											
Rinterro di scavo eseguito a macchina	4 g																											
Realizzazione di impianto elettrico	4 g																											
Realizzazione di impianto di messa a terra	9 g																											
Scavo a sezione obbligata	2 g																											
Posa di cavidotto	4 g																											
Posa di pali per pubblica illuminazione	7 g																											
Montaggio di apparecchi illuminanti	7 g																											
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	5 g																											
Rinterro di scavo eseguito a macchina	3 g																											
Rinfilanco con sabbia eseguito a macchina	3 g																											
Formazione di sottofondo in misto granulare	9 g																											
Posa di pavimenti per esterni in masselli	14 g																											
Formazione di sottofondo in misto granulare	9 g																											
Formazione di manto di usura e collegamento	19 g																											
Cordoli, zanelle e opere d'arte	6 g																											
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato	9 g																											
Formazione di tappeto erboso	5 g																											
Messa a dimora di piante	4 g																											
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	3 g														</													

