



COMUNE DI NAPOLI
Area Trasformazione del Territorio
Servizio Valorizzazione della Città Storica - Sito UNESCO
GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI

POR CAMPANIA FESR 2014/2020
Asse VI - Priorità di investimento 6c - Obiettivo Specifici 6.7
Azioni 6.7.1 e 6.8.3

INTEVENTO N° 15
Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato
Riqualificazione e Adeguamento Funzionale

CUP : B68I14000010006

Il Responsabile del Procedimento
arch. Luca D'Angelo

CIG : 884533160D

Gruppo di Progettazione			PROGETTO ESECUTIVO		
<p>architettura PETROCELLI arch. GIANLUCA - CAPOGRUPPO MANDATARIO DI MARTINO arch. ALESSANDRO - giovane professionista</p> <p>impianti CRISCUOLO ing. GAETANO</p> <p>restauro Di MARTINO GIUSEPPE S.A.S. dott.ssa Ungaro Giulia</p> <p>geologo TROISI GIUSEPPE</p> 			Titolo PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Diagramma di GANTT		
			Scala		
			Dimensione		
			Nome File	GP15-PE-SIC-rel-002	
			Data	ottobre 2022	
CODICE PROGETTO	FASE	CATEGORIA ELABORATO	TIPO ELABORATO	NUMERAZIONE	REVISIONE
GP 15	PE	SIC	rel	002	03

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere					
Apprestamenti del cantiere					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	1	1	02/01/2023	02/01/2023
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	3	1	1	03/01/2023	03/01/2023
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3	1	1	04/01/2023	04/01/2023
Montaggio del ponteggio metallico fisso	2	2	2	09/01/2023	10/01/2023
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	2	2	2	30/01/2023	31/01/2023
Impianti di servizio del cantiere					
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	3	1	1	05/01/2023	05/01/2023
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	3	1	1	05/01/2023	05/01/2023
Infiltrazioni e Messa in Sicurezza					
Pulizia e Diserbo					
Diserbo da vegetazione infestante sui terrazzi	2	2	2	11/01/2023	12/01/2023
Impermeabilizzazioni					
Impermeabilizzazione infiltrazioni terrazzo e copertura	2	1	1	13/01/2023	13/01/2023
	2	2	2	16/01/2023	17/01/2023
Lucernari e vetrocemento					
Posa di lucernario su torrione nord-est	2	1	1	18/01/2023	18/01/2023
Massetti e sottofondi					
Manutenzione massetto strutture adiacenti	2	1	1	19/01/2023	19/01/2023
Manutenzione abacchi in ardesia e copertine	2	1	1	20/01/2023	20/01/2023
	2	2	2	23/01/2023	24/01/2023
Opere di lattoneria					
Manutenzione delle pluviali e scarichi acqua pluviale	2	3	3	25/01/2023	27/01/2023
Smontaggi elementi lapidei					
Smontaggio della zoccolatura in marmo	3	5	5	09/01/2023	13/01/2023
Smontaggio degli altari in marmo	3	5	5	16/01/2023	20/01/2023
Realizzazione Barriera Chimica Orizzontale					
Perforazioni in muratura	3	2	2	23/01/2023	24/01/2023
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura	3	3	3	25/01/2023	27/01/2023
Iniezioni barriera chimica	3	5	5	30/01/2023	03/02/2023
Rimontaggio del rivestimento-zoccolatura in marmo	3	5	5	13/02/2023	17/02/2023
IMPIANTI					
Impianti di sicurezza					
Revisione ed Integrazione di impianto antintrusione	3	5	5	06/02/2023	10/02/2023
Impianti elettrici					
Revisione ed integrazione impianto elettrico	3	5	5	13/02/2023	17/02/2023
	3	5	5	20/02/2023	24/02/2023
Impianti d'illuminazione					
Installazione di corpi illuminanti	3	3	3	27/02/2023	01/03/2023
Restauro Elementi Lapidari, altari e balaustre					
Operazioni di pulizia elementi lapidei					

Tabella Analitica Gantt

Rimozione di depositi superficiali incoerenti su opere in pietra	3	3	3	13/02/2023	15/02/2023
Operazioni di pulitura chimica e chimico-fisica					
Rimozione di depositi superficiali coerenti su opere in pietra con impacchi	3	2	2	16/02/2023	17/02/2023
Operazioni di consolidamento ed integrazione elementi lapidei					
Ristabilimento della coesione di opere in pietra	3	5	5	20/02/2023	24/02/2023
Operazioni di integrazione di parti mancanti					
Integrazione di parti mancanti di opere in pietra	3	5	5	27/02/2023	03/03/2023
Operazioni di stuccatura, microstuccatura e presentazione estetica					
Stuccatura con malta di opere in pietra	3	5	5	06/03/2023	10/03/2023
Revisione cromatica di opere in pietra	3	3	3	13/03/2023	15/03/2023
Protezione superficiale di opere in pietra	3	2	2	16/03/2023	17/03/2023
Operazioni di rimontaggio degli altari					
Inserimento di nuovi perni e/o strutture di sostegno in acciaio	3	5	5	20/03/2023	24/03/2023
Rimontaggio degli altari	3	5	5	27/03/2023	31/03/2023
	3	5	5	03/04/2023	07/04/2023
	3	4	4	11/04/2023	14/04/2023
	3	5	5	17/04/2023	21/04/2023
	3	1	1	24/04/2023	24/04/2023
	3	3	3	26/04/2023	28/04/2023
Restauro Pareti Interne					
Operazioni preliminari					
Rimozione di intonaci degradati e/o incoerenti	3	5	5	27/03/2023	31/03/2023
Intonaci interni					
Integrazione degli intonaci degradati e/demoliti	3	5	5	03/04/2023	07/04/2023
Operazioni di consolidamento					
Ristabilimento della coesione di intonaci	3	4	4	11/04/2023	14/04/2023
Operazioni di stuccatura, reintegrazione e protezione					
Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco	3	5	5	17/04/2023	21/04/2023
	3	1	1	24/04/2023	24/04/2023
Reintegrazione pittorica delle finiture - marmorino	3	3	3	26/04/2023	28/04/2023
	3	4	4	02/05/2023	05/05/2023
Protezione superficiale di intonaci	3	4	4	08/05/2023	11/05/2023
Tinteggiatura delle pareti	3	1	1	12/05/2023	12/05/2023
	3	5	5	15/05/2023	19/05/2023
	3	5	5	22/05/2023	26/05/2023
Smobilizzo del cantiere					
Pulizia generale dell'area di cantiere	3	2	2	29/05/2023	30/05/2023
Smobilizzo del cantiere	3	1	1	31/05/2023	31/05/2023

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

2) = Esterno

3) = Interno

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

