



COMUNE DI NAPOLI

**FUTURA** LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



Ministero dell'Università



## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università -Investimento 3.3  
"Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole"



### ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA I.C. RUSSO VIA V. MARRONE, 67/69 NAPOLI

### PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Cod. Edificio ARES 0630490032

Progettista:  
Ing. Giulio Davini

Responsabile del Procedimento:  
Arch. Alfonso Ghezzi

DESCRIZIONE ELABORATO:

Cronoprogramma

COD. ELABORATO :

G

SCALA :

-

DATA :

GENNAIO 2022

<b>Cronoprogramma intervento</b>			
<b>Titolo Intervento: ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.C. RUSSO - PLESSO CENTRALE Via Vincenzo Marrone 67/69 80126 Napoli</b>			
<b>Ente attuatore: Comune di Napoli</b>			
	<b>Data effettiva</b>	<b>Data prevista (*)</b>	
<b>Approvazione progetto preliminare</b>			
<b>Progetto definitivo</b>	02/06/2022	31/08/2022	
<b>Verifica e Validazione progetto definitivo</b>	02/07/2022		
<b>Approvazione progetto definitivo</b>	01/08/2022		
<b>Progetto esecutivo</b>	12/09/2022	31/12/2022	
<b>Verifica e validazione progetto esecutivo</b>	11/11/2022		
<b>Approvazione progetto esecutivo</b>	01/12/2022		
<b>Pubblicazione bando di gara</b>	01/12/2022	20/06/2023	
<b>Lavori aggiudicati</b>	02/06/2023		
<b>Avvio dei Lavori</b>	31/08/2023		
<b>Conclusione lavori</b>	21/02/2025	31/12/2025	
<b>Ultimazione lavori con rilascio Atto (collaudo o certificato)</b>	22/04/2025	31/03/2026	