



Municipalità 10 Bagnoli-Fuorigrotta
6^a Commissione
Verbale in forma breve

In data 14 luglio 2026 alle ore 10:30 nella sede della X Municipalità sita in Via Acate 65, in modalità videoconferenza, si è riunita la 6^a Commissione previo regolare avviso di convocazione, alle ore 9:30 per discutere il seguente ordine del giorno:

Prosegua discussione delibera della G.C. n.492: accordo realizzazione interventi di riqualificazione sugli immobili pubblici finalizzati alla prevenzione sismica.

Visti:

- Il Regolamento delle Municipalità;
- Il Regolamento interno, così come modificato con Del. n. 18 del 02/10/25 all'art. 62 c. 3;
- Il Regolamento per lo svolgimento in modalità mista o in videoconferenza delle commissioni consiliari, così come modificato con Del. n. 18 del 02/10/25 all'art. 2 c. 8 e art. 6 c.4;

Ai fini della validità della seduta il Presidente dà atto che la commissione è regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento delle Municipalità come da verbale della Conferenza dei Capigruppo del 15 aprile 2026.

Il Presidente invita tutti i presenti all'osservanza ed al rispetto degli artt. 5 e 6 del Regolamento per lo svolgimento, in modalità mista o in videoconferenza, delle Commissioni Consiliari.

Assume la Presidenza la Consiglieria Ferraro Daniela.

Assume la funzione di Segretario Dardano Giuseppe.

Risultano presenti all'appello n. 15 Consiglieri

Il Presidente constatata la presenza di n. 15 Consiglieri dichiara valida la seduta e approva i verbali della seduta precedente.

La Sesta Commissione della X Municipalità si è riunita in modalità mista per proseguire l'esame della deliberazione di Giunta Comunale n. 492, riguardante gli interventi di riqualificazione e miglioramento sismico degli edifici scolastici pubblici del territorio. Dopo l'appello nominale, la verifica del numero legale e

l'approvazione del verbale della seduta precedente, sono stati avviati i lavori alla presenza dell'ing. Valerio Manzi, invitato a relazionare sugli aggiornamenti relativi al programma degli interventi.

La Presidente Daniela Ferraro ha ricordato che la Commissione segue costantemente l'evoluzione del progetto attraverso incontri periodici con gli uffici tecnici e la struttura commissariale, al fine di monitorare sia l'avanzamento delle procedure amministrative sia la definizione del cronoprogramma degli interventi sugli edifici scolastici interessati. Ha sottolineato che, pur esistendo alcuni punti fermi, molte attività risultano ancora condizionate da verifiche tecniche e procedure di affidamento dei lavori. L'ing. Manzi ha illustrato lo stato delle attività, spiegando che la struttura commissariale ha individuato una prima fase prioritaria di interventi che interesserà quattro edifici scolastici e la palestra della scuola Fornari. In particolare, sono stati descritti i trasferimenti temporanei previsti per consentire l'avvio dei lavori di adeguamento sismico. Il plesso Fascia sarà trasferito negli spazi del plesso Madonna Assunta precedentemente occupati dall'Istituto Rossini, mentre la scuola dell'infanzia Kennedy sarà accolta nei locali attualmente utilizzati dall'asilo nido Marco Polo, una volta completato il rientro di quest'ultimo nella propria sede originaria. La palestra della Fornari sarà semplicemente chiusa durante l'esecuzione delle opere, senza interferire con l'attività didattica ordinaria. Il plesso Pendio Agnano sarà trasferito presso l'ex plesso Minniti alla Loggetta, mentre il plesso Console sarà ospitato nei locali disponibili della scuola Fornari, dopo l'esecuzione di alcuni lavori preliminari. Nel suo intervento, l'ingegnere ha evidenziato che tali trasferimenti sono stati definiti attraverso un confronto costante con le dirigenti scolastiche e con la struttura commissariale, cercando di limitare il più possibile i disagi per gli studenti e le famiglie. È stato inoltre ribadito che gli interventi di adeguamento sismico rappresentano una priorità strategica per la sicurezza degli edifici scolastici, soprattutto alla luce del persistente fenomeno del bradisismo che interessa il territorio flegreo.

Rispondendo alle richieste di chiarimento dei commissari, l'ing. Manzi ha spiegato che la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi è affidata alla struttura commissariale, che si avvale dell'Agenzia del Demanio per le attività di progettazione, organizzazione dei traslochi e affidamento dei lavori. Ha precisato che per alcuni plessi, come il Fascia e il Kennedy, le attività

preliminari di indagine strutturale risultano già completate, mentre per altri edifici sono ancora in corso. Una volta concluse le indagini e approvati i progetti definitivi, sarà possibile procedere con l'esecuzione delle opere. Nel corso del dibattito, il consigliere Mario Sabatino ha evidenziato l'importanza del programma di interventi, sottolineando come la sicurezza degli edifici scolastici costituisca una priorità assoluta per la tutela degli studenti e del personale scolastico. Ha inoltre chiesto chiarimenti sui tempi presumibili di avvio dei lavori e sullo stato della progettazione degli interventi programmati. Successivamente il consigliere Diego Civitillo ha posto l'attenzione sulla futura ricollocazione dell'asilo nido Guido Rossa, struttura che sarà interessata nella seconda fase degli interventi. In risposta, l'ing. Manzi ha spiegato che la situazione del Guido Rossa rappresenta uno dei casi più complessi, in considerazione della giovane età dei bambini frequentanti e della necessità di individuare una sede alternativa il più possibile vicina all'attuale ubicazione. È stato ricordato che l'ipotesi dell'utilizzo di spazi all'interno della base NATO è stata accantonata per l'eccessivo costo degli adeguamenti necessari. Il consigliere Giovanni Del Vecchio ha sollevato il tema delle possibili difficoltà economiche e logistiche che alcune famiglie potrebbero incontrare a causa degli spostamenti degli alunni verso sedi scolastiche temporanee, chiedendo se fosse prevista l'attivazione di servizi di trasporto dedicati. La Presidente Ferraro ha chiarito che tale questione è stata già rappresentata all'Amministrazione comunale e alle dirigenti scolastiche e che sono in corso valutazioni finalizzate a garantire adeguate soluzioni di mobilità per gli studenti interessati dai trasferimenti. È stato ricordato che la richiesta di un supporto al trasporto scolastico è stata condivisa anche dalla Commissione e costituisce uno dei temi costantemente affrontati nei tavoli tecnici con il Comune e la struttura commissariale.

In chiusura, la Presidente ha ribadito l'impegno della Commissione a monitorare costantemente l'evoluzione delle procedure e ad aggiornare periodicamente i consiglieri e la cittadinanza sugli sviluppi del programma di adeguamento sismico delle scuole. Ha inoltre annunciato che ulteriori riunioni di approfondimento saranno svolte nei prossimi mesi per seguire l'avanzamento delle attività.

P	ENTRATA	USCITA	DURATA PARTECIPAZIONE
----------	----------------	---------------	----------------------------------

CIVITILLO DIEGO	P			I.C.
DE ANGELIS ROSARIO	P			44 minuti
DEL PRATO SALVATORE	P			I.C.
ERRICO GIUSEPPE	P		11:05	35 minuti
FERRARO DANIELA	P			I.C.
GRECO MARIO	P			I.C.
IODICE MAURO	P			I.C.
LENCI ROBERTO	P			I.C.
LOMASTO SERGIO	A			Assente
MOLINARO MAURIZIO	P			I.C.
NEVOLA LUCA	A	Delega Del Vecchio		I.C.
ORFANO VINCENZO	A			Assente
ORGA SALVATORE	P			I.C.
PISTOLA CIRO	P			I.C.
SABATINO MARIO	P			I.C.
TROTTA ANTONIO	P			I.C.

Il Presidente dà atto che sono stati osservati gli artt. 5 e 6 del Regolamento per lo svolgimento, in modalità mista o in videoconferenza delle Commissioni Consiliari, e che la completezza di quanto discusso e deliberato è garantita dalla tracciabilità della registrazione della seduta ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento succitato.

In assenza di ulteriori interventi il Presidente chiude i lavori alle ore 11:15.

N.B.

** tempo di partecipazione ai lavori di commissione*

*** intera commissione I.C.*

**** non raggiungimento dei 2/3 N.R*

Il Presidente
Daniela Ferraro

Il Segretario
Giuseppe Dardano

