



AREA CONSIGLIO COMUNALE
Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale
Verbale n. 58 della Commissione Paritetica
Monitoraggio della programmazione e degli interventi delle risorse del PNRR
Codice repertorio: 13C21/2026/4

L'anno **2026**, giorno **21** del mese di **aprile**, si è riunita presso la sede delle Commissioni consiliari sita in via Verdi n. 35, Sala Nugnes, ed in videoconferenza, tramite apposita piattaforma telematica, convocata nei modi di legge, la Commissione Paritetica "Monitoraggio della programmazione e degli interventi delle risorse del PNRR", costituita con D.P.C.C. n. 7 del 18.02.2022 e ss. mm. ii., con il seguente Ordine del Giorno:

- A) Aggiornamenti sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR ed approfondimento in merito alle procedure di collaudo e alle attività successive;
- B) varie ed eventuali.

Dalle attestazioni degli orari agli atti del Servizio risulta:

COGNOME E NOME	REGISTRAZIONE PRESENZA/ ASSENZA	COGNOME E NOME	REGISTRAZIONE PRESENZA/ ASSENZA	COGNOME E NOME	REGISTRAZIONE PRESENZA/ ASSENZA
Maresca Catello	presente	Savastano Iris	presente	Andreozzi Rosario	assente
Acampora Gennaro	assente	Maisto Anna Maria	presente	Rispoli Gennaro	assente
Musto Luigi	assente	Simeone Gaetano	presente	Palumbo Rosario	presente
Borriello Ciro	assente	Longobardi Giorgio	presente	//////////	/////
Brescia Domenico	assente	Lange Consiglio Salvatore	presente	//////////	/////

Consigliera accreditata: Alessandra Clemente.

Protocollo di convocazione: PG/2026/410309 dell'08.04.2026.

Assume la Presidenza il Presidente, **Catello Maresca**

Segretaria: Paola Morra

Il **Presidente Catello Maresca**, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Introduce la discussione rappresentando ai Commissari che, in risposta alla richiesta di aggiornamento e di chiarimenti sugli interventi del PNRR, è pervenuta la nota di riscontro PG/2026/280635 del 03/03/2026 a firma del dirigente dell'Ufficio PNRR e Politiche di Coesione, dott. Avolio, già resa disponibile tramite la chat comune. Precisa che non è ancora pervenuto il riscontro relativo allo stato di avanzamento degli interventi di Taverna del Ferro, Bipiani di Ponticelli e complesso di edilizia residenziale pubblica di via Toscanella; in merito ad essi, nei giorni scorsi sono stati pubblicati alcuni articoli di stampa, corredati da fotografie attestanti uno stato di avanzamento dei lavori che sembrerebbe non corrispondente alle aspettative ed esigenze temporali collegate al Piano, il quale prevede la fine dei lavori entro il 30 giugno p.v.

Il **Presidente** ricorda che la Commissione aveva richiesto anche chiarimenti in merito alle tempistiche previste per l'emissione del certificato di collaudo dei lavori realizzati, chiedendo di specificare se le procedure di collaudo delle opere siano già state definite e formalizzate, se siano già stati individuati i soggetti preposti al collaudo ed avviate le procedure volte ad



AREA CONSIGLIO COMUNALE

Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale

Verbale n. 58 della Commissione Paritetica

Monitoraggio della programmazione e degli interventi delle risorse del PNRR

Codice repertorio: 13C21/2026/4

acquisire gli eventuali ulteriori pareri, autorizzazioni, nulla osta e certificazioni da parte di Autorità o Enti esterni. Nel riscontro sopra citato, il dirigente Avolio conferma, a seguito del positivo esito delle interlocuzioni intervenute con le Amministrazioni Centrali e i Ministeri titolari delle Misure, che alla data del 30/06/2026 sarà sufficiente aver ultimato la fase dei lavori. Il **Presidente** ritiene si possa quindi ipotizzare che sia sufficiente un'attestazione di ultimazione dei lavori da parte della ditta incaricata, ma si interroga su quali potrebbero essere le conseguenze in caso di successivo esito non positivo del collaudo; pertanto, potrebbe essere opportuno richiedere chiarimenti in merito. Dà atto inoltre, che, in allegato alla nota richiamata, sono stati trasmessi i riscontri ricevuti dai singoli Servizi interessati dal PNRR, concernenti le procedure di collaudo, e procede con l'analisi degli stessi.

Il dirigente del Servizio Infrastrutture di trasporto speciali, ing. De Cicco, con nota PG/2026/228531 del 18/02/2026, rappresenta che gli interventi di competenza, finanziati dal PNRR, sono in corso di esecuzione e, pertanto, non ancora collaudati. Per ciascun intervento, i soggetti preposti al collaudo sono stati individuati e sono in corso le procedure di nomina dei componenti gli uffici di collaudo; per gli stessi è, altresì, ancora in corso l'iter approvativo dei progetti le cui attività propedeutiche sono in esecuzione. Si prevede, altresì, la piena funzionalità dell'opera e/o la disponibilità delle forniture e dei servizi entro l'anno.

Nell'ambito dell'Area Welfare, il Servizio Politiche di inclusione e di Integrazione sociale (con nota PG/2026/236792 del 20/02/2026), in merito all'Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia di persone con disabilità, rappresenta che a partire dal 18 luglio 2025 hanno avuto inizio le attività relative al Gruppo Appartamento 1, sito in Via Brigata Bologna, destinate ad accogliere i primi beneficiari individuati secondo le linee guida del progetto. Il servizio è stato affidato alla Cooperativa Gesco, in qualità di mandataria dell'A.T.S. con Consorzio libere imprese. Parallelamente, per quanto riguarda la realizzazione del secondo gruppo appartamento, sono in corso le valutazioni di diverse soluzioni abitative costituite da beni confiscati, al fine di individuare la sede più idonea a rispondere alle esigenze specifiche dei futuri beneficiari. La gestione di tale gruppo sarà affidata all'ETS Orsa Maggiore, riunita in A.T.S. con la Cooperativa "La Scintilla", che curerà l'inserimento del secondo gruppo di persone con disabilità nel percorso di autonomia previsto dal progetto. Per quanto riguarda l'Investimento 1.1.3 "Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione", nella nota si legge che l'intervento è stato definito nell'ambito del medesimo percorso di co-progettazione, con successiva sottoscrizione dell'accordo di collaborazione. L'avvio delle attività è stato stabilito per il 18/02/2026, a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa con Determina Dirigenziale n. 1 del 13/02/2026. Il servizio è stato affidato ad Accaparlante in ATS con le cooperative Core e Prodos, mentre per l'investimento 1.1.2: "Autonomia degli anziani non autosufficienti", allo stato attuale il progetto non risulta ancora avviato e l'attivazione dei servizi rivolti ai cittadini è programmata per la seconda decade del mese di aprile 2026. Il **Presidente** osserva che tale Servizio, così come il Servizio Programmazione sociale ed emergenze sociali (con nota PG/2026/238199 del 20/02/2026) facente parte della medesima Area, non ha rilevato particolari criticità nell'avanzamento dei lavori.

Il Servizio Linee metropolitane (con nota PG/2026/238699 del 20/02/2026) rappresenta che, in merito all'intervento "Sostituzione e ammodernamento dell'armamento della tratta



AREA CONSIGLIO COMUNALE

Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale

Verbale n. 58 della Commissione Paritetica

Monitoraggio della programmazione e degli interventi delle risorse del PNRR

Codice repertorio: 13C21/2026/4

Montedonzelli-Piscinola" i lavori finanziati dal PNRR saranno completati e funzionali entro giugno 2026. Tuttavia, il collaudo potrà essere avviato solo dopo la conclusione delle opere finanziate da fondi BEI, che proseguiranno oltre tale data. Sono in corso le attività per individuare i soggetti preposti al collaudo all'interno dell'amministrazione e per definire le relative modalità operative; non sono necessari autorizzazioni o nulla osta da parte di enti esterni ed entro il 30 giugno 2026, sarà comunque assicurata la piena funzionalità dell'opera in relazione al finanziamento PNRR. Quanto alla "Fornitura di numero 3 elettrotreni Linea 1", la procedura di collaudo tecnico e amministrativo, definita nei documenti di gara, si concluderà entro 36 mesi dall'immissione in servizio di ciascun elettrotreno; sono stati individuati informalmente i soggetti preposti al collaudo, ed entro marzo si provvederà alla nomina formale; viene specificato che sono necessari autorizzazioni e nulla osta dal MIT e da Ansfisa e che l'ultimo elettrotreno sarà disponibile per la cittadinanza alla data prevista di immissione in servizio pubblico, stimata al 25 settembre 2026; per la "Fornitura di numero 3 elettrotreni Linea 6", sono in corso le attività per individuare i soggetti preposti al collaudo all'interno dell'amministrazione e per definire le modalità di collaudo, sono necessari autorizzazioni e nulla osta dal MIT e da Ansfisa e l'ultimo elettrotreno sarà disponibile per la cittadinanza alla data di immissione in servizio pubblico, prevista per il 31 agosto 2027. Il **Presidente** ritiene opportuno un approfondimento in merito all'indicazione di tale data, che è successiva alla scadenza del PNRR individuata nel 30 giugno.

La **Consigliera Savastano** propone di richiedere ai Servizi competenti una relazione con una sintesi di tutte le 4 Missioni del PNRR (1. Digitalizzazione Innovazione Competitività Cultura Turismo, 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica, 4. Istruzione e ricerca, 5. Inclusione e coesione) accompagnata da un cronoprogramma generale. Dopo aver preso visione dei prospetti riepilogativi trasmessi dal dott. Avolio, distinti per Missione ed aggiornati al 3 marzo u.s., giudica infatti "avvilente" la percentuale sullo stato di avanzamento riportata per alcuni interventi.

Il **Presidente** precisa che tale dato riportato negli schemi riepilogativi è riferito all'avanzamento finanziario sui contratti; in merito alle altre note di riscontro pervenute (rif. PG/2026/239541 del 20/02/2026 del Servizio Mobilità Sostenibile e Parcheggi, PG/2026/240474 del 20/02/2026 dell'UOA Programmi specifici di riqualificazione e valorizzazione urbana, PG/2026/246581 del 23/02/2026 dell'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi, PG/2026/252179 del 24/02/2026 del Servizio Edilizia Sportiva, PG/2026/262852 del 26/02/2026 del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica, PG/2026/264923 del 27/02/2026 del Servizio Edilizia Monumentale e Beni Culturali, PG/2026/264932 del 27/02/2026 del Servizio Edilizia Scolastica, PG/2026/267092 del 27/02/2026 del Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS), invita i Consiglieri ad esaminarle in proprio e ad esprimere eventuali osservazioni al riguardo.

La **Consigliera Savastano** osserva che il dott. Avolio, con i suoi interventi durante diverse sedute di Commissione, ha sempre fornito alla discussione un contributo importante, più approfondito rispetto ai dati ricavabili dai documenti messi a disposizione. Ritiene sia utile una sua audizione soprattutto perché, anche se i collaudi saranno eseguiti successivamente, questa è ormai una fase di chiusura dei lavori, ma le percentuali di avanzamento indicate, in alcuni casi, risultano ancora basse, intorno al 30-40%, e quindi non rassicuranti. Propone, pertanto,



AREA CONSIGLIO COMUNALE

Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale

Verbale n. 58 della Commissione Paritetica

Monitoraggio della programmazione e degli interventi delle risorse del PNRR

Codice repertorio: 13C21/2026/4

di invitare il dirigente ad una successiva riunione, auspicando che, nelle prossime settimane, possa comunque esservi un'accelerata dei lavori.

Il **Consigliere Simeone** concorda, giudicando opportuna l'audizione del dott. Avolio.

Il **Presidente Maresca** condivide pienamente tale proposta, visti i dati poco incoraggianti, tranne pochi interventi che sono indicati come terminati o prossimi al completamento; ritiene sia importante capire, al di là del mero dato percentuale indicato, quale sia la situazione reale e la prospettiva in ottica della scadenza del 30 giugno; si impegna, quindi, a concordare una possibile data contattando direttamente il dott. Avolio per le vie brevi.

Contestualmente, valuta opportuno convocare anche l'ing. Brandi, responsabile dell'intervento di riqualificazione dell'insediamento di Taverna del Ferro. Gli articoli di stampa pubblicati recentemente mostravano immagini degli edifici in cui i lavori apparivano ancora in fase molto arretrata, soprattutto considerando che, come confermato anche dalla nota del dott. Avolio, questi dovranno terminare a breve. Anche se vi è un termine ulteriore per effettuare i collaudi, l'espletamento dei lavori dovrà comunque rispettare la scadenza indicata; nel frattempo però potrebbe essere intervenuto qualche tipo di aggiornamento rispetto a tale indicazione e inoltre, nei riscontri pervenuti, per alcuni interventi è riportato che la piena funzionalità delle opere è prevista per gennaio 2027. Osserva anche che alcuni interventi, come ReStart Scampia, originariamente finanziati con fondi del PNRR, sono ora stati spostati su altre fonti di finanziamento per svincolarle dalla cadenza temporale fissata dal Piano, ed esprime preoccupazione per l'eventuale perdita di quelle risorse.

Il **Consigliere Simeone** condivide tale osservazione ed aggiunge che, oltre all'eventuale perdita, si rischierebbe anche di dover restituire i fondi non spesi per le opere comunque già iniziate, con ulteriore danno per l'Amministrazione.

Il **Presidente Maresca** evidenzia che nella nota dell'UOA Programmi specifici di riqualificazione e valorizzazione urbana, a firma del Responsabile, ing. Brandi, datata 20 febbraio 2026, in merito all'intervento di Taverna del Ferro si legge che, per quanto riguarda l'ODA 1, relativa a una prima fase di cantierizzazione e di demolizioni, le lavorazioni (per il cui importo non è previsto nomina di collaudatore) risultano ultimate ed è in corso di redazione il Certificato di Regolare Esecuzione. Per l'ODA 2, relativa a una seconda fase di demolizioni e alla realizzazione di due edifici (denominati 1.2 e 2.1), i lavori sono in corso ed è stato nominato il collaudatore; per quanto riguarda l'ODA 3 relativa alla realizzazione di 9 edifici (denominati 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2) i lavori sono stati consegnati in maniera parziale ed è stata nominata la commissione di collaudo; per l'ODA 4 relativa alle opere di urbanizzazione è in corso la progettazione esecutiva e si stanno predisponendo gli atti per la nomina del collaudatore. Attualmente si è in attesa dell'Autorizzazione Paesaggistica per gli edifici 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.1, 5.2. Inoltre, è stata avviata la procedura con ABC e Italgas per la delocalizzazione di una condotta idrica e di una condotta del gas che interferiscono con parte dei lavori dell'ODA 3. La data presunta per la piena funzionalità delle opere è prevista per dicembre 2027. Anche per quanto concerne l'intervento di ReStart Scampia viene indicato che la data presunta per la piena funzionalità delle opere è prevista per gennaio 2027. Tali dati, pertanto, destano preoccupazione e confermano la necessità di convocare in Commissione anche l'ing. Brandi per ricevere opportuni chiarimenti in merito.



AREA CONSIGLIO COMUNALE

Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale

Verbale n. 58 della Commissione Paritetica

Monitoraggio della programmazione e degli interventi delle risorse del PNRR

Codice repertorio: 13C21/2026/4

Il **Consigliere Simeone** concorda e suggerisce di richiedere ulteriori relazioni per ciascun Servizio interessato da interventi del PNRR, e di convocare anche i rispettivi dirigenti.

Il **Presidente Maresca** propone di iniziare, nei prossimi giorni, le audizioni con i dirigenti Avolio e Brandi, convocando successivamente anche altri Responsabili dei Servizi in relazione alle criticità segnalate. Sarebbe infatti opportuno cominciare ad approfondire lo stato di avanzamento degli interventi di Taverna del Ferro e ReStart Scampia, sia per il loro notevole impatto economico, che per la significativa rilevanza a livello sociale.

Il **Consigliere Simeone** manifesta piena disponibilità a fornire il proprio contributo ai lavori della Commissione, eventualmente anche in qualità di Consigliere regionale, data l'importanza del tema del PNRR.

Non rilevando ulteriori richieste di intervento, il **Presidente Maresca** ringrazia i Consiglieri intervenuti, anticipando loro che la successiva riunione sarà convocata in tempi brevi, appena verificata la disponibilità dei dirigenti, e dichiara chiusi i lavori della Commissione alle ore 15:46.

La Segretaria
*Paola Morra**

Il Presidente
*Catello Maresca**

* Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli.