



AREA CONSIGLIO COMUNALE

Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale

Verbale n. 62 della Commissione Paritetica

Monitoraggio della programmazione e degli interventi delle risorse del PNRR

Codice repertorio: 13C21/2026/8

L'anno **2026**, giorno **06** del mese di **agosto**, si è riunita in videoconferenza, tramite apposita piattaforma telematica, convocata nei modi di legge, la Commissione Paritetica "Monitoraggio della programmazione e degli interventi delle risorse del PNRR", costituita con D.P.C.C. n. 7 del 18.02.2022 e ss. mm. ii., con il seguente Ordine del Giorno:

- A) Aggiornamenti ed organizzazione dei lavori per la relazione conclusiva in merito agli interventi del PNRR;
- B) varie ed eventuali.

Dalle attestazioni degli orari agli atti del Servizio risulta:

COGNOME E NOME	REGISTRAZIONE PRESENZA/ ASSENZA	COGNOME E NOME	REGISTRAZIONE PRESENZA/ ASSENZA	COGNOME E NOME	REGISTRAZIONE PRESENZA/ ASSENZA
Maresca Catello	presente	Maisto Anna Maria	presente	Rispoli Gennaro	assente
Acampora Gennaro	presente	Simeone Gaetano	presente	D'Angelo Bianca Maria	presente
Musto Luigi	assente	Longobardi Giorgio	presente	Palumbo Rosario	assente
Borriello Ciro	assente	Lange Consiglio Salvatore	presente	//////////	/////
Savastano Iris	presente	Andreozzi Rosario	assente	//////////	/////

Protocollo di convocazione: PG/2026/809278 del 27.07.2026

Assume la Presidenza il Presidente, **Catello Maresca**

Segretario: Paola Morra

Il Presidente Catello Maresca, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15:03 ed introduce la discussione sull'ordine dei lavori. Informa i Commissari di avere avviato un'attività di ricognizione degli argomenti e delle criticità approfonditi dalla Commissione, tramite l'analisi dei verbali delle sedute, ed aggiunge che alla ripresa, nel mese di settembre, dovrebbero essere completati anche gli interventi con scadenza il 14 e il 31 agosto p.v., quindi non inclusi nei report e nella relazione di sintesi trasmessi dal Responsabile dell'U.O. PNRR, dott. Avolio, in riscontro all'ultima richiesta di aggiornamento formulata dalla Commissione.

Procede dunque all'analisi della documentazione pervenuta (*rif. nota PG 2026/832581 del 03.08.2026 e relativi allegati*), già condivisa tramite la chat di Whatsapp della Commissione, che potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti o richieste di sollecitazioni durante la seduta convocata per il 7 agosto p.v.



AREA CONSIGLIO COMUNALE

Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale

Verbale n. 62 della Commissione Paritetica

Monitoraggio della programmazione e degli interventi delle risorse del PNRR

Codice repertorio: 13C21/2026/8

Il **Presidente Maresca** rileva che tale documentazione comprende una relazione di sintesi in merito agli interventi scaduti il 31 luglio u.s., un report aggregato di sintesi ed il report relativo alla Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica).

Nella relazione di sintesi, il dott. Avolio rappresenta che *"Gli interventi di cui trattasi, riportati in dettaglio nella tabella sottostante, sono riconducibili alla Misura "M2C2I4.02.00 - Sviluppo trasporto rapido di massa" e al MIT quale Amministrazione titolare degli interventi che ne ha disposto unilateralmente la proroga al 31.07.2026"*.

Il report aggregato di sintesi invece raccoglie tutti gli interventi aventi scadenza 30 giugno e 31 luglio, alcuni dei quali evidenziati con il colore rosso, riportanti le diciture "non completato" oppure "non completabile"; su questi ultimi il **Presidente** ritiene opportuno concentrare l'attenzione, ferma restando l'opportunità di procedere ad approfondimenti a campione anche in ordine a quelli completati.

Nell'ambito della Missione 2, risulta non completato l'intervento del Deposito-Officina L1 Piscinola, avente scadenza 31 luglio 2026, non ancora oggetto di approfondimenti specifici da parte della Commissione; a tal proposito, rileva che nella relazione si legge: *"si evidenzia che l'unico progetto classificato come "non completato" ai fini della performance del PNRR ossia, "l'ampliamento del deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1 - località Piscinola (lotto 2)", per effetto delle costanti interlocuzioni avute con il MIT troverà copertura finanziaria, per la quota di competenza ministeriale, a carico del bilancio nazionale, come comunicato dalla Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale con nota 6555 del 17.07.2026"*; l'intervento, come specificato nel report, prevede un finanziamento complessivo per euro 74.512.250,57, per l'ampliamento e l'adeguamento del Deposito - Officina della Linea 1 in località Piscinola al fine di accogliere e mantenere i 23 elettrotreni acquistati con diverse fonti di finanziamento. Dall'analisi del report, si evince che euro 7.828.382,42 risultano già pagati, mentre euro 67.171.403,97 risulterebbero non utilizzati ed evidentemente, come indicato dal dott. Avolio, imputati ora al bilancio nazionale; pertanto il **Presidente Maresca** propone di chiedere al Responsabile delucidazioni ed un ulteriore approfondimento in ordine al preciso meccanismo amministrativo e contabile che disciplina il passaggio dal finanziamento PNRR al finanziamento statale. Inoltre, propone di chiedere al Servizio competente le motivazioni specifiche del mancato completamento di questo intervento, le esatte modalità di rifinanziamento a carico del bilancio nazionale, i relativi fondi e tempistiche, e se i lavori stiano proseguendo o continueranno con le stesse modalità o se vi saranno delle interruzioni.

Il **Consigliere Simeone** concorda sull'opportunità di consultare il dott. Avolio, trattandosi di fondi nazionali, soggetti a stringenti tempistiche di rendicontazione.

Il **Presidente Maresca** propone di chiedere, inoltre, se a seguito del mancato completamento dell'opera entro il termine stabilito, sia prevista la restituzione dei fondi già spesi, pur rilevando che il dott. Avolio nella sua relazione rappresenta che *"le attività stanno procedendo secondo l'operatività richiesta [...] per i progetti non conclusi, per i quali non è sopraggiunto alcun decreto di definanziamento e per i quali si è in attesa di*



AREA CONSIGLIO COMUNALE

Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale

Verbale n. 62 della Commissione Paritetica

Monitoraggio della programmazione e degli interventi delle risorse del PNRR

Codice repertorio: 13C21/2026/8

determinazioni dei Ministeri come accaduto per il Deposito di Piscinola e l'ex OPG" e che "come in più circostanze evidenziato, continuano le interlocuzioni con i Ministeri e le Unità di Missione volte all'individuazione della copertura finanziaria alternativa dei progetti non completati, per i quali, ad oggi, non sono pervenuti provvedimenti di definanziamento. L'orientamento più volte espresso dalle Amministrazioni centrali, tra cui il MEF, presupporrebbe che al raggiungimento degli obiettivi nazionali delle singole Misure, i Soggetti attuatori possano "conservare" le risorse finanziarie assegnate fino al completamento degli interventi. Non è ipotizzato invece, lo scenario in caso di mancato raggiungimento del target nazionale delle Misure".

Il **Presidente Maresca** suggerisce, pertanto, di chiedere al Responsabile Avolio ed ai dirigenti dei Servizi competenti una specifica relazione di approfondimento in ordine a tutti gli interventi indicati come non completati o non completabili, con la possibilità di eventuali audizioni in Commissione e procede quindi con l'esame degli stessi: il plesso scolastico Bice Zona, già classificato come non completabile, la Riqualificazione dell'insediamento di Taverna del Ferro e dell'ex OPIGI, per i quali è però previsto il rifinanziamento a carico del bilancio nazionale ed è opportuno richiedere quali siano le modalità; per quanto concerne il PINQUA - via Toscanella, nel quartiere Chiaiano, indicato come non completabile, non risulta attualmente un rifinanziamento. Rispetto a questi ultimi interventi, che sono stati già oggetto di specifici approfondimenti da parte della Commissione e di audizione dei dirigenti, il **Presidente** ritiene opportuno richiedere una relazione finale di aggiornamento che illustri le ragioni del mancato completamento.

Analogamente, per l'impianto sportivo polivalente indoor in via Compagnone, per un valore di euro 9.504.000,00, non completato e non oggetto di rifinanziamento, propone di chiedere una relazione e di specificare se vi siano eventuali prospettive di rifinanziamento, e quale sarà l'imputazione amministrativa e contabile dei soldi già spesi. Gli altri interventi non completati alla scadenza del 30 giugno 2026, secondo il report fornito dal dott. Avolio, risultano essere i seguenti della Missione 5, Inclusione Sociale: "Autonomia degli anziani non autosufficienti", "Stazione di posta - Centro servizi 1", "Riqualificazione dell'immobile sito in vico S. Margherita Fonseca (uso sociale)", "Housing first 1", "Housing first 2" e "Housing first 3".

Il **Presidente Maresca** osserva che, nell'ambito della Missione 5, sono indicati altri tre interventi per i quali è indicata la dicitura "Completato - Target parzialmente raggiunto", ossia "Stazione di posta - Centro servizi 2", "Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari" e "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" e suggerisce di richiedere delucidazioni anche in ordine a questi ultimi. Cede la parola ai Commissari per le rispettive considerazioni.

La **Consigliera Maisto** concorda in merito alla necessità di convocare il dirigente competente, soprattutto per verificare la possibile fattibilità dei progetti "non completabili".

Il **Presidente Maresca** aggiunge che sarebbe comunque preferibile ricevere una relazione di aggiornamento sullo stato dell'attività, al fine di rendere la Commissione maggiormente edotta preliminarmente all'audizione, che avverrà verosimilmente nel mese di settembre.



AREA CONSIGLIO COMUNALE

Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale

Verbale n. 62 della Commissione Paritetica

Monitoraggio della programmazione e degli interventi delle risorse del PNRR

Codice repertorio: 13C21/2026/8

Il **Consigliere Lange Consiglio** condivide pienamente tale proposta poiché, essendo diventato solo di recente componente della Commissione, ritiene molto utile la relazione ai fini di una maggiore comprensione, in vista dell'auspicata audizione del Responsabile dell'U.O. PNRR, Avolio.

Il **Presidente Maresca**, a tal fine, invita il Segretario a condividere nuovamente tramite la chat di Whatsapp gli ultimi report completi trasmessi dal dott. Avolio all'inizio del mese di luglio e contenenti le percentuali di avanzamento per tutti gli interventi di ciascuna Missione. In conclusione, conferma la prossima seduta, già convocata per la data del 7 agosto p.v., così da dare modo ai Commissari di individuare eventuali ulteriori aspetti da approfondire in merito a questa prima parte di interventi, aventi scadenza il 31 luglio 2026, informando che proseguirà nella redazione di una relazione finale che possa dare conto degli approfondimenti effettuati dalla Commissione e delle interlocuzioni avute con i Servizi tecnici.

Non rilevando ulteriori richieste di intervento, il **Presidente Maresca** dichiara chiusi i lavori della Commissione alle ore 15:31.

Il Segretario
*Paola Morra**

 PAOLA
MORRA

Il Presidente
*Catello Maresca**

 CATELLO MARESCA
08.09.2026 09:47:38
GMT+02:00

* Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli.