

DEMOLIZIONE DELLE SUPERFETAZIONI ESISTENTI

FASE 1: demolizione e allontanamento materiali, previa caratterizzazione, delle superfetazioni e tettoie in lamiera laddove esistenti

SMONTAGGIO INFISSI INTERNI ED ESTERNI
RIMOZIONE SANITARI
RIMOZIONE CONDIZIONATORI/STUFE

FASE 2: Rimozione infissi esterni, porte interne,sanitari, condizionatori/stufe, previa caratterizzazione

ALLESTIMENTO PONTEGGIO
UNITA' DECONTAMINAZIONE

FASE 3: Allestimento del ponteggio, chiusura con foglio di polietilene e montaggio attrezzatura secondo la normativa vigente per la rimozione di amianto (unità di decontaminazione, aspiratori, ecc..)

INCAPSULAMENTO LASTRE DI AMIANTO

FASE 4: Incapsulamento lastre di amianto, rimozione e allontanamento del materiale

COMUNE DI NAPOLI

AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENTRALITA'

LAVORI DI BONIFICA, SMANTELLAMENTO, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO
A RIFIUTO DI 36 PREFABBRICATI AD UN PIANO DEL "CAMPO EVANGELICO"
IN VIALE DELLA METAMORFOSI, P.R.U. DI PONTICELLI SUB-AMBITO 7

PROGETTO ESECUTIVO
CUP: B63G10000660002

TITOLO: Fasi demolizioni fabbricato tipo: fasi 1-6	Elab. n°	Emissione	Revisione	Revisione
	27_Tav. 07.a			
	Scala: 1:200	Data		

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO:

Arch. Paola Cerotto

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Elisabetta Nulveni

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Arch. Concetta Montella
Ing. Laura Galeano
Geom. Luigi La Rocca
Coll.prog.: Arch. Valentina Grasso

Coordinatore della sicurezza e coordinamento in fase di progettazione:
Geom. Luigi La Rocca