struére
architettura
ingegneria
restauro
contracting
arch. Annalisa TRINCONE
Via Cupa Arcamone 22/23
80131 Napoli (NA)
Tel +39 0815453000
Cell +39 3356065660
C.F. TRNNLS77P41F839Z
e-mail: tecno@struere.it
pec. struere@pec.it
www.struere.it

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

VI MUNICIPALITA'

Ponticelli-Barra-San Giovanni a Teduccio

PROGETTO DEFINITIVO
PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
SITO IN NAPOLI alla via CARLO BERNARI snc
L.147/2013 art.1 commi 365-384-385

Proponente: MILANO EDIL PONTEGGI srl

tavola	AC01	scala	varie
emissione		data	dicembre 2018
		revisione	v2
		redatto	
		verificato	
		approvato	
progettazione	IMPIANTI	livello	DEFINITIVO
elaborati		SITUAZIONE DI PROGETTO PLANIMETRIA GENERALE ALLESTIMENTO DI CANTIERE	
materiali	c.a.	C25/30	muratura	fbm=1439N/mq
	acciaio da armatura	B450C	calcestruzzo armato	vdr 5
	acciaio da carpenteria	S275		FK=3430 N/mmq
	putrelle	-	legno lamellare	-
	travi	-	legno massiccio	-

codice commesso: 2018-038

Progettazione architettonica	Progettazione strutturale	Direttore dei lavori	Coordinatore della Sicurezza in fase progettuale
arch. Annalisa TRINCONE	*ing. Valeria GROSSI*		*arch. Annalisa TRINCONE*

impresa esecutrice:

struére soc. coop. si riserva a termini di legge la proprietà di questo documento, con divieto di riprodurlo, di consegnarlo a di renderlo comunque noto a Terzi senza preventiva autorizzazione

MIGLIORAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 19/2009 s.m.i.

Q= +6,20 m

Q= +0,15

Q= 0,00

VIA

CARLO BERNARI

pedana punto ripresa

formazione di gradini

tettoia

INGRESSO ATLETI SCUOLE

INGRESSO PUBBLICO

Q= +0,15

PALO h= 20 MT

Q= - 1,15

riservato DA

recinzione fissa

griglia raccolta acque

area tecnica

accesso carrabile al cantiere

Bob cat

Camion

Q=+0,70

area Interdetta al pubblico durante i lavori

accesso pedonale al cantiere

tettoia
area coperta

ZONA INTERESSATA DA SCAVI

Autocisterna

Gli scavi dovranno essere protetti, qualora necessario, con opportune sbadacchiature, dovranno altresì essere previsti sistemi di protezione collettiva e anticaduta nelle aree esterne adiacenti le zone interessate dagli scavi. Il tutto nel rispetto degli artt. 118, 119,120,121 del Dlgs. n. 81/2008

Q= 0,00

RAMPA

AREA DISIMPEGNO ATTIVITA'

durante l'esecuzione dei lavori il presente ingresso in palestra dovr essere Interdetto al pubblico

Q= - 1,15

Deposito Temporaneo Materiali

Betoniera

AREA DESTINATA AL CANTIERE

Area Materiali Inerti (Sabbia, Cemento) Terra

Area di Carico e Scarico

Area Materiali Inerti (Sabbia, Cemento) ed altri Materiali

Quadretto di Cantiere

Mezzi di Estinzione Emergenza

Barraca Uffici

Barraca Mensa

Barraca Spogliatoio

Q= -3,90

Q= -3,50
ingresso palestra

Bagni Chimici

locale posto sotto la sede stradale

I Lavori all'interno della struttura dovranno essere organizzati in modo da evitare assolutamente qualsiasi tipo di interferenza. Dovranno pertanto essere articolati a diverse fasi lavorative. Ciascuna area d'intervento dovrà essere opportunamente recintata ed interdetta a personale non autorizzato e dovranno adoperarsi opportuna segnaletica di sicurezza. Per le polveri dovranno rispettarsi le prescrizioni di cui ai paragrafi successivi.

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere apposti opportuni segnali di cantiere ed in generale di sicurezza. I lavoratori doranno utilizzare sempre DPI, tesserini ed indumenti adatti. In casi particolarisi dovrà ricorrere, durante la movimentazione di mezzi, alla segnaletica manuale, il tutto nel rispetto della normativa vigente

Durante le operazioni di demolizione la ditta per evitare la dispersione delle polveri e dell'Aspergillo in ambiente dovrà attrezzare un operaio con irroratore a zaino e DPI del caso per cospargere i materiali di risulta con una soluzione di Ipoclorito di sodio al 10/12%

I Lavori di demolizione dovranno rispettare quanto prescritto dagli artt. 150,151,152,153,154,155,156 del D.lgs n. 81/2008

Prima dell'inizio dei lavori la ditta appaltatrice delle opere dovrà:
eseguire rilievo dettagliato di tutti i sottoservizi e riportarli graficamente; adattare la planimetria di cantiere;
verificare la distanza dalla linea di alta/media tensione esistente al cantiere, avvalendosi di tecnici dell'ente gestore, ed adoperare le misure richieste dal caso (nulla osta ed idonee misure di sicurezza)

La presente planimetria dovrà essere dettagliata in sede di Progettazione Esecutiva. La ditta appaltatrice delle opere dovrà altresì aggiornare in funzione dell'andamento del cantiere nonchè delle situazioni contingenti la planimetria di cantiere.