



1126 - ARTP1126 - Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO 1126 n° 21 del 15/06/2026

Oggetto: PNRR- Variante ex art. 106 - comma 1 lett. b), c) - d. Lgs. 50/16
Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola materna comunale "Poerio" con micro-nido, di Via Poerio 1, angolo Via Bisignano. CUP: B68I22000310006 CIG:96895559BB (Accordo quadro) CIG:A026E66F62 (primo CA)

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università- Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

Variante ex art. 106 - comma 1 lett. b), c) - d. Lgs. 50/16

Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola materna comunale "Poerio" con micro-nido, di Via Poerio 1, angolo Via Bisignano.

CUP: B68I22000310006
CIG: 96895559BB (Accordo quadro)
CIG: A026E66F62 (primo Contratto applicativo)
Impresa affidataria: CONSORZIO STABILE ENERGOS (operatore singolo) - EDILCECERE SCARL (consorzata esecutrice), con sede in Valdilana (BI), piazza Dante Alighieri 7, P.IVA 11569400010

Determina impegno spesa: n.58 del 21 novembre 2023 (IG 2420 del 30.11.2023)

Contratto AQ: stipulato con Invitalia in data 08.01.2024

Contratto specifico n.1:repertorio n.ro 86833 del 17.05.2024





Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica

Premesso che:

- il Servizio Tecnico Scuole (oggi Servizio Edilizia Scolastica) ha coordinato l'azione di gestione delle procedure nonché di redazione della documentazione necessaria alla presentazione delle candidature agli avvisi banditi dalla Regione e dal MIUR per gli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, proposte dalle singole municipalità in relazione alle esigenze emerse dalle verifiche di vulnerabilità sismica;
- con Delibera n. 32 dell'8 febbraio 2022, la Giunta Comunale ha approvato l'elenco di interventi da candidare ai seguenti avvisi:
 - *Regione Campania per la formazione di una manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli Enti locali della Regione Campania (decreto dirigenziale n. 13 del 19/01/2022);*
 - *PNRR "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" (Avviso MIUR 48048/2021);*
 - *PNRR Regione Campania "Messa in sicurezza e Riqualificazione scuole" (decreto dirigenziale n. 6 del 12/01/2022);*
 - *PNRR "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" (Avviso MIUR 48040/2021);*
 - *PNRR "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia" (Avviso MIUR 48047/2021);*
- all'esito dei predetti Avvisi sono stati ammessi a finanziamento n. 26 interventi, oltre ad altri due interventi confluiti nel PNRR e derivanti da progettazioni pregresse;
- in particolare, con decreto direttoriale n. 57 del 8/9/2022, sono state approvate le graduatorie di cui all'Avviso: Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: *"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"*, tra cui quella relativa all'intervento: *Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola materna comunale "Poerio" con micro-nido, di Via Poerio 1, angolo Via Bisignano;*
- i quadri economici degli interventi sono riportati nelle schede di progetto allegate in sede di candidatura, così come eventualmente modificate a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Ministero dell'istruzione, che fanno parte integrante e sostanziale degli accordi di concessione e per l'intervento in oggetto risulta essere il seguente:





Tipologia di Costo	Importo
A) Lavori	1.970.039,50
A1) Demolizioni (cifr. DNSH)	0,00
A2) Edilizia	886.517,78
A3) Strutture	492.509,88
A4) Impianti	591.011,85
B1) Spese tecniche per incarichi esterni (IVA e Cassa inclusi)	239.048,67 €
B2) Contributo reclutamento personale (IVA e Cassa inclusi) (eventuale)	250.000,00 €
C) Incentivi funzioni tecniche (IVA esente)	31.520,62 €
D) Altri costi (Totale D1+D2)	531.910,67 €
D1) Imprevisti (IVA inclusa)	98.501,98 €
D2) IVA sui lavori (22%)	433.408,69 €
E) Pubblicità (IVA inclusa)	9.850,20 €
TOTALE	3.032.369,66 €

- con la delibera n. 410 del 27/10/2022 la Giunta Comunale ha approvato i Progetti di fattibilità degli interventi ammessi, elaborati dalle risorse interne all'Amministrazione e da porre a base degli affidamenti dei servizi di progettazione o di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Gennaro Di Criscio, funzionario del Servizio Edilizia Scolastica, giusta Disposizione n. 28 del 30 aprile 2025 in sostituzione dell'ing. Luca Basile;
- il Direttore dei Lavori è l'ing. Fabio Di Giovanni, funzionario del Servizio Edilizia Scolastica, giusta Disposizione n. 36 del 26 ottobre 2023.

Tenuto conto che:

- al fine di dare attuazione agli Interventi, l'Amministrazione Titolare, nell'ambito della Convenzione MEF-Servizio Centrale PNRR, ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico operativo prestato da INVITALIA, ai sensi dell'articolo 10 del predetto D.L. n. 77/2021;
- con Determinazione n. 17 del 23 febbraio 2023 (DETDI/2023/0000119 del 24/02/2023) il Comune di Napoli, quale soggetto attuatore, ha determinato di:
 1. volersi avvalere di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del D. Lgs. n. 50/2016, proceda, per conto dei Soggetti Attuatori medesimi, in qualità di stazioni appaltanti, alla indizione, gestione e aggiudicazione della





procedura di gara aperta in oggetto per l'aggiudicazione di Accordi Quadro per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici;

2. prendere atto e approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa ai Soggetti Attuatori da parte INVITALIA, per l'indizione della procedura di interesse, ritenendola coerente con gli impegni che hanno assunto con il MIM;
 3. ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro che saranno stipulati da INVITALIA, una volta aggiudicati, al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli Interventi di propria competenza, salvo diversa determinazione, che dovrà essere espressamente motivata ed oggetto di previa formale comunicazione a Invitalia per le necessarie attività conseguenti;
- all'esito della procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 54 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, espletata da Invitalia, con provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0166451 del 6/6/2023 formalizzato da Invitalia, in qualità di Centrale di Committenza per l'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia, è stato aggiudicato all'operatore economico CONSORZIO STABILE ENERGOS (operatore singolo) - EDILCECERE SCARL (consorziata esecutrice), con sede in Valdilana (BI), piazza Dante Alighieri 7, P.IVA 11569400010, quale assegnatario del Cluster denominato "AQ1 – Napoli – K" del Lotto Geografico 5 Campania Sud – CIG 96895559BB, sub lotto prestazionale 1 – Lavori, di cui il Comune di Napoli è Soggetto Attuatore, per il ribasso unico percentuale offerto del 26,151%;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 15 novembre 2023 (DETDI/2023/0000757 del 15/11/2023) sono stati approvati gli elaborati di progetto;
 - il progetto originario prevedeva la realizzazione di opere per un importo complessivo di € 2.965.144,00 che non era possibile realizzare data la disponibilità delle risorse e pertanto si è deciso di realizzare un progetto stralcio che mantenesse comunque i target previsti dal PNRR facendo riferimento all'importo disponibile per lavori dalla scheda tecnica progetto di candidatura, pari ad € 1.970.039,50 sul quale è stata fatta l'ODA n.01 ed il relativo contratto specifico n.01;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 058 del 21/11/2023, IG/2024/2420 del 30/11/2023, si è proceduto all'affidamento dei lavori in epigrafe al CONSORZIO STABILE ENERGOS (operatore singolo) - EDILCECERE SCARL (consorziata esecutrice), P.IVA 11569400010, quale assegnatario del Cluster denominato "AQ1 – Napoli – K", per l'importo di € 2.519.555,47 di cui € 2.028.324,16 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 26,15100%, comprensivi di € 160.897,42 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 2.474.555,47, oltre a € 45.000,00 per oneri di smaltimento compreso IVA secondo il seguente quadro economico:





QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI – STRALCIO			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Lavori	A	LAVORI	
		Totale importo Lavori	€ 2.689.607,00
	A.1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME	€ 2.528.709,58
	A.2	Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso	€ 160.897,42
		OG1 (comprensivo di costi della sicurezza)	€ 2.256.622,06
		OG11 (comprensivo di costi della sicurezza)	€ 432.984,94
	A.3.1	Oneri della manodopera	€ 632.002,95
		Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del 26,151%	€ 1.867.426,74
		Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza	€ 2.028.324,16
B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE	B	SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE	
	B1	Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento -economie - compreso IVA	
	B1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa	€ 163.447,16
	B.1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11%	€ 128.820,27
	B.1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€ 5.152,81
	B.1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 29.474,08
	B.1.1.4	Contributo ANAC per i servizi di progettazione	€ 225,00
	B.2	Contributo Reclutamento personale (eventuale)	€ 250.000,00
	C	INCENTIVI TECNICI	
	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 43.033,71
	D	IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI	
	D.1	Imprevisti compreso IVA	€ 50.508,32
	D.1.1	Imprevisti escluso IVA	€ 41.400,26
	D.1.2	IVA su imprevisti al 22%	€ 9.108,06
	D.2	IVA sui LAVORI	€ 446.231,31
	D.3	Lavori in economia compreso IVA	€ 0,00
	D.3.1	Lavori in economia, escluso IVA	€ 0,00
	D.3.2	IVA su Lavori in economia al 22%	€ 0,00
	D.4	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura	€ 45.000,00
	D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura	€ 36.885,25
	D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 8.114,75
	D.5	Contributo ANAC sui lavori	€ 600,00
	D.6	Economie da ribassi su Q.E. di progetto compreso IVA	
	D.6.1	Economie	€ 0,00
	D.6.2	IVA su economie	€ 0,00
	E	PUBBLICITA'	
	E.1	Pubblicità compreso IVA	€ 5.000,00
	E.1.1	Spese di pubblicità	€ 4.098,36
	E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€ 901,64
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.004.045,51
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione	€ 3.032.369,66



- per la stipulazione del Contratto Specifico n. 1 è stata emessa dal Soggetto Attuatore la specifica OdA n. 1 del 21.11.2023;
- con verbale sottoscritto in data 29.11.2023, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e target/obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta dal RUP la consegna dei lavori in via d'urgenza, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente, comprese eventuali opere provvisoriale;

Tenuto conto altresì che:

- con Decreto MEF –RGS –RR 211 del 17/11/2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale Affari Economici, ha approvato gli allegati con indicazione degli interventi oggetto di assegnazione delle risorse FOI, assegnando al CUP del presente intervento un importo pari ad € 303.236,97 comprensivo di Iva;
- la Legge 8 agosto 2025 n.118 di conversione del DL 30 giugno 2025 n.95 ha introdotto importanti novità riguardanti il Fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI), istituito originariamente per fronteggiare l'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, permettendo tra l'altro di confermare il contributo del F.O.I fino ad un massimo dell'80% dell'importo assegnato per ciascun progetto;
- a seguito della richiesta di rideterminazione il MEF ha proceduto alla rettifica delle somme ammesse a finanziamento giusto aggiornamento in piattaforma Regis dei parametri economici relativi ai CUP interessati e per il CUP in oggetto l'importo rideterminato è pari ad € 242.589,58 portando ad un quadro economico complessivo con un importo che passa dalla cifra originaria di € 3.032.369,66, ad un importo pari ad € 3.274.959,23 e pertanto ad un quadro economico variato con possibilità di utilizzare dette risorse aggiuntive, come di seguito riportato:





QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI – STRALCIO -A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE FOI			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Lavori	A	LAVORI	
		Totale importo Lavori	€ 2.689.607,00
	A.1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME	€ 2.528.709,58
	A.2	Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso	€ 160.897,42
		OG1 (comprensivo di costi della sicurezza)	€ 2.256.622,06
		OG11 (comprensivo di costi della sicurezza)	€ 432.984,94
	A.3.1	Oneri della manodopera	€ 632.002,95
		Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del 26,151%	€ 1.867.426,74
		Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza	€ 2.028.324,16
B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE	B	SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE	
	B1	Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento -economie - compreso IVA	
	B1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa	€ 163.447,16
	B.1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11%	€ 128.820,27
	B.1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€ 5.152,81
	B.1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 29.474,08
	B.1.1.4	Contributo ANAC per i servizi di progettazione	€ 225,00
	B.2	Contributo Reclutamento personale (eventuale)	€ 250.000,00
	C	INCENTIVI TECNICI	
	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 43.033,71
	D	IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI	
	D.1	Imprevisti compreso IVA	€ 50.508,32
	D.1.1	Imprevisti escluso IVA	€ 41.400,26
	D.1.2	IVA su imprevisti al 22%	€ 9.108,06
	D.2	IVA sui LAVORI	€ 446.231,31
	D.3	Lavori in economia compreso IVA	€ 0,00
	D.3.1	Lavori in economia, escluso IVA	€ 0,00
	D.3.2	IVA su Lavori in economia al 22%	€ 0,00
	D.4	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura	€ 45.000,00
	D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura	€ 36.885,25
	D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 8.114,75
	D.5	Contributo ANAC sui lavori	€ 600,00
	D.6	Economie da ribassi su Q.E. di progetto compreso IVA	
	E	PUBBLICITA'	
	E.1	Pubblicità compreso IVA	€ 5.000,00
	E.1.1	Spese di pubblicità	€ 4.098,36
	E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€ 901,64
	F	FOI	
	F.1	Importo FOI regolarizzato comprensivo di Iva	€ 242.589,57
	F.1.1	Importo FOI regolarizzato Iva escluso	€ 198.843,91
	F.1.2	Iva FOI regolarizzato	€ 43.745,66
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.246.635,08
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione	€ 3.274.959,23



Nell'ambito di tale quadro economico risultano già impegnati € 2.028.324,16 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 26,15100%, comprensivi di € 160.897,42 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 2.474.555,47, pertanto la differenza eccedente rispetto all'importo dei lavori già contrattualizzati con ODA n.01 e pari ad € 1.496.930,75 oltre IVA al 22%, risulta pari ad € 531.393,40 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 648.299,95 ed è già utilizzabile per le finalità della variante di seguito descritta;

Considerato che:

- In sede di sviluppo del progetto esecutivo e nel corso dei lavori affidati si sono verificate circostanze impreviste e imprevedibili, meglio dettagliate ai capitoli seguenti, per la cui risoluzione è indispensabile approvare una variante al progetto mediante riutilizzo delle economie di gara;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 11/11/2024 registrata con DETDI/2024/872 del 12/11/2024, si è proceduto all'approvazione della variante di assestamento non sostanziale n. 1 dei lavori in epigrafe;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 41 del 30/12/2025 registrata con DETDI/2025/1029 del 31/12/2025, si è proceduto all'approvazione della variante di assestamento non sostanziale n. 2 dei lavori in epigrafe;

Dato atto che:

- a) a seguito delle novità legislative introdotte dal D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, l'art. 24, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, è stato così modificato: *“Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili. (La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai casi di modifiche rese necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro)”*;





- b) Ricorrono, pertanto, nel caso di specie, le condizioni previste dall'articolo 24, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 e – quindi – per le suddette lavorazioni (complementari rispetto al contratto applicativo riferito all'ODA 1) può procedersi all'affidamento allo stesso operatore economico affidatario del contratto principale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, poiché un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici (rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale) e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi, tenuto conto della stringente tempistica imposta dalla misura del PNRR.

Dato atto altresì che:

- a) sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016; nonché la necessità di eseguire lavorazioni complementari, strettamente connesse all'opera principale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, le quali risultano indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento finanziato con risorse PNRR;
- b) le suddette modifiche non alterano la natura generale del contratto e sono contenute entro il limite del 50% dell'importo originario del contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- c) l'importo contrattuale passa da € 1.496.930,75 a € 2.244.554,27, con un incremento pari a € 747.623,51, corrispondente al 49,94% dell'importo originario;
- d) le variazioni sono state valutate a prezzi ragguagliabili a quelli di contratto e per le nuove voci di lavorazioni non previste, per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si è fatto riferimento ai prezzi della Tariffa contrattuale e nuovi prezzi determinati nei termini di legge, tutti accettati dall'appaltatore e soggetti al medesimo ribasso d'asta del 26,151 % del contratto principale;

Preso atto che:

- a) alle opere impreviste sopraelencate, sopraggiunte in fase esecutiva, si aggiunge la necessità di affidare una serie di lavorazioni complementari che, seppur ricomprese nel progetto esecutivo validato ed approvato dall'Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 034 del 15 novembre 2023, non sono state ricomprese tra quelle oggetto





di affidamento mediante ODA n. 01, in attesa che fosse del tutto chiarita la questione relativa alla possibilità di utilizzo delle economie provenienti dai ribassi d'asta;

- b) per motivi di rispetto dei tempi di chiusura dei lavori PNRR non sarà più effettuata la demolizione del vano alloggio caldaia;
- c) con Determina Dirigenziale n. 46 del 12/05/2025 (IG n. 956 del 22/05/2025) si è provveduto all'assegnazione dell'incarico di un esperto Amministrativo Junior per l'attuazione degli interventi a valere sulle risorse del PNRR, del PNC e del Fondo sostegno obiettivi PNRR, riguardanti i Programmi complessi provvedendo all'elisione parziale del vincolo n. 2025/2767 di € 38.064,00 per reclutamento del personale sul Capitolo 256206 - Codice Bilancio 04.01-2.02.01.09.003;
- d) in sede di riaccertamento per il consuntivo 2025 si è provveduto all'elisione completa del vincolo n. 2025/2767 relativo al contributo sul reclutamento del personale sul Capitolo 256206 - Codice Bilancio 04.01-2.02.01.09.003 ed alla copertura delle quote cancellate, attraverso l'applicazione della quota accantonata nel fondo passività potenziali del Risultato di amministrazione presunto 2025, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 30/04/2026, per gli importi necessari alle eventuali varianti da approvare e per la conclusione degli interventi del PNRR entro il termine improrogabile del 30 giugno 2026;
- e) che con Determina Dirigenziale n. 13 del 22/05/2026 - IG n. /2026/0001002 del 26/05/2026, è stato disposto l'affidamento dell'incarico alla Società per saggi archeologici e spese di laboratorio, utilizzando lo stanziamento previsto sul 2026 ed appostato in bilancio 2026/2028 sul capitolo 256206 - Codice Bilancio 04.01-2.02.01.09.003 per € 10.772,60;

Visto:

- la perizia di Variante di cui all'oggetto, appositamente redatta dal Direttore dei Lavori, ed approvata in linea tecnica dal dirigente del Servizio Edilizia Scolastica con determinazione dirigenziale n.7 del 23/03/2026 registrata con prot. DETDI/2026/301, costituita dai seguenti elaborati:
 - 01- Relazione di variante - Perizia di variante e suppletiva ODA n. 1;
 - 02 - Atto di sottomissione;
 - 03 - Elenco Nuovi Prezzi;
 - 04 - Analisi nuovi prezzi ad estimo;





- 05 - Computo Metrico Estimativo complessivo di variante;
- 06- Quadro comparativo di raffronto;
- la perizia di cui trattasi è accompagnata da un atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, regolarmente sottoscritto per accettazione e senza riserve dall'Appaltatore;
- le variazioni sono state valutate a prezzi ragguagliabili a quelli di contratto e, per le nuove voci di lavorazioni non previste, per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si è provveduto ad attingere al medesimo prezzario contrattuale della Regione Campania, anno 2023, ovvero ai prezzi desunti dai listini DEI – Genio Civile, soggetti al medesimo ribasso d'asta del contratto principale;
- la relazione istruttoria a firma del RUP - PG/2026/0577267 del 21/05/2026, da cui si evince che può procedere all'affidamento dei maggiori lavori relativi alla variante tecnica sostanziale riferita all'intervento di *“Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola materna comunale “Poerio” con micro-nido, di Via Poerio 1, angolo Via Bisignano, al CONSORZIO STABILE ENERGOS (operatore singolo) - EDILCECERE SCARL (consorzata esecutrice), con sede in Valdilana (BI), piazza Dante Alighieri 7, P.IVA 11569400010, quale assegnatario del Cluster denominato “AQ1 – Napoli – K ”, per l'importo di € 747.623,51 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 26,15100% oltre IVA al 22%, che porta l'importo netto complessivo dei lavori affidati ad € 2.244.554.27 di cui € 160.897,42 costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre ulteriori € 15.000,00 compreso Iva per oneri di smaltimento da pagarsi a fattura, oltre € 35.000,00 compreso IVA per adeguamento prezzi, oltre € 20.000,00 compreso Iva per oneri per rilascio autorizzazione da riconoscere previa presentazione fattura ed oltre € 35.000,00 compreso Iva per accertamenti e prove in sito previa presentazione fattura;*
- e di impegnare per incentivi tecnici l'ulteriore importo di € 4.684,81;
- oltre ad € 10.772.50 già impegnati per Saggi archeologici;

per l'importo complessivo di € 1.032.558,10

Per effetto di quanto suddetto e della presente perizia di variante, l'originario quadro economico risulta modificato con un incremento dell'importo netto dei lavori, restando tuttavia invariato l'importo complessivamente previsto dal finanziamento originario incrementato dalle risorse FOI regolarizzate, come da prospetto seguente:





QUADRO ECONOMICO VARIANTE STRALCIO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE FOI			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Lavori	A	LAVORI	
		Totale importo Lavori	€ 2.982.407,32
	A.1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME	€ 2.821.509,90
	A.2	Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso	€ 160.897,42
		OG1 (comprensivo di costi della sicurezza)	€ 2.502.239,74
		OG11 (comprensivo di costi della sicurezza)	€ 480.167,58
	A.3.1	Oneri della manodopera	€ 700.865,72
		Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del	26,151%
		Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza	€ 2.244.554,27
B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE	B	SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE	
	B1	Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento -economie - compreso IVA	
	B1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa	€ 163.447,16
	B.1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11%	€ 128.820,27
	B.1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€ 5.152,81
	B.1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 29.474,08
	B.1.1.4	Contributo ANAC per i servizi di progettazione	€ 225,00
	B.2	Contributo Reclutamento personale (eventuale)	€ 40.000,00
	C	INCENTIVI TECNICI	
	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 47.718,52
	D	IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI	
	D.1	Imprevisti compreso IVA	€ 0,00
	D.1.1	Imprevisti escluso IVA	€ 0,00
	D.1.2	IVA su imprevisti al 22%	€ 0,00
	D.2	IVA sui LAVORI	€ 493.801,94
	D.3	Lavori in economia compreso IVA	€ 0,00
	D.3.1	Lavori in economia, escluso IVA	€ 0,00
	D.3.2	IVA su Lavori in economia al 22%	€ 0,00
	D.4	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura	€ 60.000,00
	D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura	€ 36.885,25
	D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 8.114,75
	D.5	Contributo ANAC sui lavori	€ 600,00
	D.6	Economie da ribassi su Q.E. di progetto compreso IVA	
	D.7	Indagini archeologiche Iva compresa	€ 10.772,60
	D.8	Pratiche per rilascio autorizzazioni antincendio e simili -Iva inclusa	€ 20.000,00
	D.9	Adeguamento prezzi -Iva inclusa	€ 35.000,00
	D.10	Accertamenti e prove in sito -Iva inclusa	€ 35.000,00
	E.1	Pubblicità compreso IVA	€ 0,00
	E.1.1	Spese di pubblicità	€ 0,00
	E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€ 0,00
	F	FOI	
	F.1	Importo residuo FOI comprensivo di Iva	€ 123.839,75
	F.1.1	Importo FOI residua Iva esclusa	€ 101.507,99
	F.1.2	Iva FOI residuo	€ 22.331,76
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.030.404,97
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione	€ 3.274.959,23



La variante sopra indicata trova copertura economica nel seguente modo:

- a) € 210.000,00 derivante da economie su reclutamento del personale, sul Capitolo 256206 art. 3 denominato “Applicazione Avanzo accantonato PNRR - M4C1 1.1 - CUP B68I22000310006 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della Scuola Materna Comunale Poerio con micro-nido, di Via Poerio 1, Angolo Via Bisignano - CAP- E 1/132” C.B. 04.01-2.02.01.09.003 -Bilancio 2026/2028 esercizio 2026;
- b) € 50.508,32 da elisione della Prenotazione n. 2026/3834 per Imprevisti sul Capitolo 256206 denominato PNRR - M4C1 1.1 - CUP B68I22000310006 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della Scuola Materna Comunale Poerio con micro-nido, di Via Poerio 1, Angolo Via Bisignano - CAP- E 1/132” C.B. 04.01-2.02.01.09.003 – Bilancio 2026/2028 esercizio 2026;
- c) € 5.000,00 da elisione della Prenotazione n. 2026/3835 per spese di pubblicità sul Capitolo 256206 denominato “PNRR - M4C1 1.1 - CUP B68I22000310006 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della Scuola Materna Comunale Poerio con micro-nido, di Via Poerio 1, Angolo Via bisignano - CAP- E 1/132” – C.B. 04.01-2.02.01.09.003 – Bilancio 2026/2028 esercizio 2026;
- d) € 118.749,82 per utilizzo FOI dal Capitolo 256206 denominato “PNRR - M4C1 1.1 - CUP B68I22000310006 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della Scuola Materna Comunale Poerio con micro-nido, di Via Poerio 1, Angolo Via Bisignano - CAP- E 1/132” C.B. 04.01-2.02.01.09.003 – Bilancio 2026/2028 esercizio 2026;
- e) L'Importo di € 648.299,94 è già impegnato al n. 2026/1289 per lavori, sul Capitolo denominato 256206 PNRR - M4C1 1.1 - CUP B68I22000310006 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della Scuola Materna Comunale Poerio con micro-nido, di Via Poerio 1, Angolo Via Bisignano - CAP- E 1/132” C.B. 04.01-2.02.01.09.003 – Bilancio 2026/2028 esercizio 2026;

per un importo complessivo di € 1.032.558,09

Dare atto che:

- a) **che si deve procedere a contrarre ed affidare** gli interventi previsti in variante, ad **CONSORZIO STABILE ENERGOS** (operatore singolo) - **EDILCECERE SCARL**





(consorzata esecutrice), con sede in Valdilana (BI), piazza Dante Alighieri 7, P.IVA 11569400010, quale assegnatario del Cluster denominato “AQ1 – Napoli – K ”, per l’importo di pari a € 216.230,12 al netto dell’IVA al 22% per un importo complessivo di € 263.800,74, oltre ulteriori € 15.000,00 compreso Iva per oneri di smaltimento da pagarsi a fattura, oltre € 35.000,00 compreso IVA per adeguamento prezzi, oltre € 20.000,00 compreso Iva per oneri per rilascio autorizzazione da riconoscere previa presentazione fattura ed oltre € 35.000,00 compreso Iva per accertamenti e prove in sito previa presentazione fattura;

- b) che sull’importo di € 747.623,51 da affidare, la parte di € 531.393,40 oltre IVA c.pl. per un totale complessivo di € 648.299,94, risulta già impegnata per lavori con l’impegno n. 2026/1289 sul Capitolo 256206;
- **si deve procedere ad impegnare** ai sensi dell’art. 183 D.lgs. 267/2000, la spesa complessiva residua di € 216.230,12 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 26,15100%, al netto dell’IVA al 22% per un importo complessivo di € 263.800,74;
- c) **si devono inoltre impegnare:**
- € 4.684,81 per integrazione su incentivi tecnici per il personale interno – ex art. 113 D.lgs 50/2016;
 - € 15.000,00 compreso IVA per ulteriori oneri di smaltimento;
 - € 35.000,00 compreso IVA per adeguamento prezzi;
 - € 20.000,00 compreso IVA per oneri per rilascio autorizzazione da riconoscere previa presentazione fattura;
 - € 35.000,00 compreso Iva per accertamenti e prove in sito previa presentazione fattura;

Accertato che con D.C.C. n. 3 del 29/01/2026 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028.

Preso atto che l’intervento in oggetto è stato affidato e avviato sotto la vigenza del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che, ai sensi dell’art. 106 del medesimo decreto, è consentita l’introduzione di varianti contrattuali in presenza dei presupposti e dei limiti ivi stabiliti.

Accertato che:





- nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni, sono emerse esigenze tecnico-operative non previste né prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, come meglio di seguito specificato, la cui mancata presa in carico comprometterebbe la completa e corretta realizzazione dell'opera;
- al fine di garantire il raggiungimento dei target richiesti dalla misura di finanziamento, si rende indispensabile, altresì, realizzare lavorazioni supplementari, non previste nell'originaria progettazione.

Ritenuto che:

- con particolare riferimento alle lavorazioni di variante supplementari, necessarie al raggiungimento dei target prescritti, meglio descritte negli elaborati di perizia, per esse ricorrono le condizioni previste dall'art. 106, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e, pertanto, siano affidabili allo stesso contraente originale, poiché, pur non essendo incluse nell'appalto iniziale, un cambiamento del contraente originario risulterebbe impraticabile sia sotto il profilo economico che tecnico, stante la stretta correlazione tra la natura delle opere aggiuntive e quelle in progetto, e poiché comporterebbe per la Stazione Appaltante notevoli disagi e/o un consistente aumento dei costi;
- in particolare, ricorrono le condizioni espressamente previste dall'art. 106, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, in quanto:
- trattasi di prestazioni ulteriori rispetto al progetto originario, emerse in fase esecutiva, indispensabili al raggiungimento della piena funzionalità dell'opera ed a garantire migliori condizioni di sicurezza per gli utilizzatori tutti dell'edificio scolastico;
- il cambio del contraente non risulta praticabile poiché comporterebbe:
- incompatibilità tecnica con le infrastrutture esistenti è già installate, con conseguente rischio di malfunzionamenti e riduzione delle prestazioni complessive;
- incremento significativo dei costi dovuto alla necessità di sostituire o adattare parti già installate, con impatto negativo sulla sostenibilità economica dell'intervento, considerata la percentuale di ribasso offerta dalla ditta a vantaggio dell'Amministrazione;
- allungamento dei tempi di esecuzione per le attività di affidamento, integrazione e collaudo aggiuntivi, il tutto incompatibile con lo stringente cronoprogramma procedurale imposto dalla misura del PNRR, che impone inderogabilmente la conclusione dei lavori entro il 30/06/2026.
- la variante di cui trattasi non altera la natura generale dell'appalto principale;
- l'incremento di costo è imputabile sulla rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico;





- con particolare riferimento alle lavorazioni rientranti nell'ambito dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016, la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili all'atto della redazione della progettazione esecutiva, non imputabili a carenze progettuali originarie;

Dato atto che le modifiche progettuali, nel loro complesso,

- risultano strettamente connesse all'oggetto del contratto originario;
- non alterano la natura complessiva dell'appalto;
- non alterano e/o modificano le caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- si rendono indispensabili per il conseguimento della piena funzionalità dell'intervento.

Preso atto che:

- alla luce delle criticità sopra evidenziate, il Direttore dei Lavori, sentito il RUP, nell'interesse dell'Amministrazione, ha ritenuto necessario procedere alla stesura di una variante sostanziale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e lett. c), del D. Lgs. 50/2016, che prevede un aumento dell'importo di computo metrico di progetto stralcio da un importo di € 1.970.039,50 ad un importo di computo metrico di variante pari ad € 2.982.407,32, per un importo netto contrattuale complessivo che ascende ad € 2.244.554,27, di cui € 160.897,42 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, cui corrisponde un incremento dell'importo contrattuale di netti € 747.623,51, il tutto oltre ad IVA come per legge, non eccedente il 50% del valore del contratto originario, il tutto finalizzato alla realizzazione di ulteriori interventi indispensabili al raggiungimento dei target previsti dalla misura del PNRR.

Ritenuto pertanto che la variante proposta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1:

- lettera b), in quanto le lavorazioni supplementari non possono essere affidate a un diverso operatore economico senza determinare inconvenienti di natura tecnica ed economica ovvero gravi disfunzioni nella gestione del cantiere;
- lettera c), in quanto conseguente a circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante, non imputabili a carenze progettuali originarie.

Dato atto che l'intervento è finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con espresso vincolo di conseguimento del target prestazionale e di completamento dell'opera entro il termine del 30 giugno 2026, la cui inosservanza esporrebbe l'Amministrazione al rischio di revoca del finanziamento e di grave pregiudizio all'interesse pubblico.





Considerato che pur trovando l'intervento in esame disciplina nel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'azione della Stazione Appaltante deve in ogni caso essere orientata al perseguimento dell'interesse pubblico concreto, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

Rilevato che il principio del risultato, oggi espressamente codificato dall'art. 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, costituisce espressione sistematica dei suddetti principi generali e civilistici, e può essere legittimamente richiamato quale criterio interpretativo e orientativo dell'azione amministrativa, senza applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta.

Dato atto che nel caso di specie, il perseguimento del risultato coincide con la necessità di assicurare il tempestivo completamento dell'opera pubblica e il raggiungimento dei target prestazionali finanziati con risorse PNRR, da certificare entro il termine del 30 giugno 2026, il cui mancato rispetto comporterebbe grave pregiudizio all'interesse pubblico.

Ritenuto che la variante suppletiva in approvazione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016, si configuri come strumento necessario e proporzionato per la realizzazione dell'opera conforme all'interesse pubblico originario, nonché funzionale al conseguimento del risultato amministrativo sostanziale, consistente nel completamento dell'intervento nei termini temporali e finanziari imposti dal PNRR;

Precisato che il richiamo al principio del risultato, codificato dall'art. 1 del D. Lgs. 36/2023, è operato esclusivamente quale criterio di lettura sistematica dell'interesse pubblico sotteso all'intervento, senza che ciò comporti applicazione diretta o retroattiva della disciplina sopravvenuta.

Ritenuto di dover procedere all'impegno di spesa per l'affidamento dei lavori relativi alla Variante tecnica sostanziale relativi all'intervento di *"Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della Scuola Materna Comunale Poerio con micro-nido, di Via Poerio 1, Angolo Via Bisignano"* in favore di EDILCECERE SCARL (consorzata esecutrice), con sede in Valdilana (BI), piazza Dante Alighieri 7, P.IVA 11569400010.

Visti:

- Il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.,
- Il D. Lgs 18/04/16 n. 50 e ss.mm.ii e, in particolare, l'art. 106;





- il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare gli artt. 151, co.4, 183, co. 3 e 9, 107,191 e 192;
- il Decreto MIT 07/03/2018, n. 49;
- l'art. 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, rubricato "Principio del risultato";
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2026-28, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Dato atto che:

- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dall'ing. Gennaro Di Criscio, Responsabile Unico del Procedimento, in organico presso il Servizio Edilizia Scolastica con la quale lo stesso, inoltre attesta:
 - l'insussistenza di alcun conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nonché ai sensi degli artt. 7 e 9 del codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217/2017;
 - nella qualità di responsabile dell'Istruttoria ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 ed s.m.i., che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi redatte sotto la propria responsabilità tecnica;
- l'adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 13, c.1, lett. b) e 17, c.2, lett. a) del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1 co. 41 della L. n. 190/2012, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 01/03/2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, tali da impedire l'adozione del presente provvedimento.





Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui:
 - all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;
 - all'art. 37, c. 1, lett.b) d.lgs. n. 33/2013;
 - all'art. 23, c. 1 d.lgs. n. 33/2013;come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del regolamento UE 2019/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Tutto quanto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito ai sensi dell'art. 183 e 192 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

DETERMINA

per le motivazioni addotte in premessa, qui da intendersi integralmente richiamate, e sulla scorta dell'istruttoria e delle verifiche effettuate dal RUP:

1. **Di dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
2. **Di approvare** la perizia di variante tecnica sostanziale redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, costituita dagli elaborati elencati in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **Di dare atto** che la variante:
 - non altera la natura complessiva del contratto;
 - è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili;
 - è necessaria al raggiungimento dei target PNRR entro il termine del 30/06/2026;
 - rientra nei limiti di cui all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016
4. **Di elidere** la prenotazione n. 2026/3834 per imprevisti di € 50.508,32 sul Capitolo 256206 "PNRR - M4C1 1.1 - CUP B68I22000310006 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della Scuola Materna Comunale Poerio con micro-nido, di Via Poerio 1, Angolo Via Bisignano - CAP- E 1/132"





5. **Di elidere** la prenotazione n. 2026/3835 per spese pubblicità di € 5.000,00 sul Capitolo 256206 PNRR - M4C1 1.1 - CUP B68I22000310006 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della Scuola Materna Comunale Poerio con micro-nido, di Via Poerio 1, Angolo Via Bisignano - CAP- E 1/132”;
6. **Di impegnare** € 210.000,00 sul Capitolo 256206 art. 3 denominato “Applicazione Avanzo accantonato PNRR - M4C1 1.1 - CUP B68I22000310006 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della Scuola Materna Comunale Poerio con micro-nido, di Via Poerio 1, Angolo Via Bisignano - CAP- E 1/132”;
7. **Di dare atto altresì** che l’impegno n. 2026/1289 già assunto per lavori per la parte di € 648.299,94 non utilizzata con ODA n.01 sarà destinata alla seguente variante;
8. **Di dare atto che** la somme da destinare alla presente variante è di € 1.032.558,09 di cui € 10.772,60 affidati per saggi archeologici;
9. **Di approvare** il seguente quadro di raffronto da cui si evince che la spesa dei maggiori lavori di € 747.623,51 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 26,15100%, , oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 912.100,68, oltre ulteriori € 15.000,00 compreso Iva per oneri di smaltimento da pagarsi a fattura, oltre € 35.000,00 compreso IVA per adeguamento prezzi, oltre € 20.000,00 compreso Iva per oneri per rilascio autorizzazione da riconoscere previa presentazione fattura ed oltre € 35.000,00 compreso Iva per accertamenti e prove in sito previa presentazione fattura, oltre ad € 4.684,81 per integrazione incentivi è coperto da economie di spesa ed elisione delle prenotazioni relative ad imprevisti, pubblicità e reclutamento del personale secondo il seguente Q.E. di raffronto:





QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO A SEGUITO DI VARIANTE ED ASSEGNAZIONE FOI					
	Voce	Descrizione	ODA n.01	Variante Oda n.01	Variazioni
A - Lavori	A	LAVORI			
		Totale importo Lavori	€ 1.970.039,50	€ 2.982.407,32	€ 1.012.367,82
	A.1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME	€ 1.809.142,08	€ 2.821.509,90	€ 1.012.367,82
	A.2	Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso	€ 160.897,42	€ 160.897,42	€ 0,00
		OG1 (comprensivo di costi della sicurezza)			
		OG11 (comprensivo di costi della sicurezza)			
	A.3.1	Oneri della manodopera			
		Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del 26,151%	€ 1.336.033,33	€ 2.083.656,85	€ 747.623,51
		Importo totale dei Lavori affidati con ODA n.01 compreso costi della sicurezza	€ 1.496.930,75	€ 2.244.554,27	€ 747.623,51
		Importo totale dei Lavori già impegnato con det.58/2023 compreso costi della sicurezza	€ 2.028.324,16	€ 2.244.554,27	€ 216.230,11
B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE	B	SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE			
	B1	Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento -economie - compreso IVA			
	B1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa	€ 163.447,16	€ 163.447,16	€ 0,00
	B.1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11%	€ 128.820,27		
	B.1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€ 5.152,81		
	B.1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 29.474,08		
	B.1.2				
	B.1.2.1				
	B.1.2.2				
	B.1.1.4	Contributo ANAC per i servizi di progettazione	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
	B.2	Contributo Reclutamento personale (eventuale)	€ 250.000,00	€ 40.000,00	-€ 210.000,00
	C	INCENTIVI TECNICI			
	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 43.033,71	€ 47.718,52	€ 4.684,81
	D	IMPREVISTI-IVA- LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI			
	D.1	Imprevisti compreso IVA	€ 50.508,32	€ 0,00	-€ 50.508,32
	D.1.1	Imprevisti escluso IVA			
	D.1.2	IVA su imprevisti al 22%			
	D.2	IVA sui LAVORI	€ 446.231,31	€ 493.801,94	€ 47.570,62
	D.3	Lavori in economia compreso IVA			
	D.3.1	Lavori in economia, escluso IVA			
	D.3.2	IVA su Lavori in economia al 22%			
	D.4	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura	€ 45.000,00	€ 60.000,00	€ 15.000,00
	D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura			
	D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%			
	D.5	Contributo ANAC sui lavori	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
	D.6	Economie da ribassi su Q.E. di progetto compreso IVA			
	D.7	Indagini archeologiche Iva compresa		€ 10.772,60	€ 10.772,60
	D.8	Pratiche per rilascio autorizzazioni antincendio, prove insito e simili -Iva inclusa		€ 20.000,00	€ 20.000,00
	D.9	Adeguamento prezzi -Iva inclusa		€ 35.000,00	€ 35.000,00
	D.10	Accertamenti e prove in sito -Iva inclusa		€ 35.000,00	€ 35.000,00
	E.1	Pubblicità compreso IVA	€ 5.000,00	€ 0,00	-€ 5.000,00
	E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%			
	F	FOI			
	F.1	Importo residuo FOI comprensivo di Iva	€ 242.589,57	€ 123.839,75	-€ 118.749,82
	F.1.1	Importo FOI residua Iva esclusa			
	F.1.2	Iva FOI residuo			
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.246.635,08	€ 1.030.404,97	-€ 216.230,11
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione	€ 3.274.959,23	€ 3.274.959,23	-€ 0,00

9. Contrarre ed affidare gli interventi previsti dalla Variante tecnica sostanziale al CONSORZIO STABILE ENERGOS (operatore singolo) - EDILCECERE SCARL (consorziata esecutrice), con sede in Valdilana (BI), piazza Dante Alighieri 7, P.IVA 11569400010, per un importo, al netto del ribasso





del 26,15100%, pari a € 216.230,12 al netto dell'IVA al 22% per un importo complessivo di € 263.800,74, oltre € 35.000,00 per adeguamento prezzi, compreso IVA, oltre ulteriori € 15.000,00 compreso Iva per oneri di smaltimento da pagarsi a fattura, oltre € 20.000,00 compreso Iva per oneri per rilascio autorizzazione da riconoscere previa presentazione fattura ed oltre € 35.000,00 compreso Iva per accertamenti e prove in sito previa presentazione fattura ed impegnare ulteriori somme, secondo il seguente schema:

DI IMPEGNARE per lavori complementari comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 216.230,12
oltre IVA, all'aliquota del 22%	€ 47.570,63
per un totale, IVA compresa, di	€ 263.800,75
Di cui	€ 210.000,00
Sul Capitolo	256206 art. 3
codice bilancio	04.02 - 2.02.01.09.003
Di cui	€ 53.800,75
Sul Capitolo	256206
codice bilancio	04.02 - 2.02.01.09.003
in favore di	CONSORZIO STABILE ENERGOS - EDILCECERE SCARL (consorzata esecutrice)
con sede in	Valdilana (BI), piazza Dante Alighieri 7
P. IVA	11569400010
Esigibilità annualità	2026
DI IMPEGNARE adeguamento prezzi comprensivi di IVA c.p.l.	€ 35.000,00
Sul Capitolo	256206
codice bilancio	04.02 - 2.02.01.09.003
in favore di	CONSORZIO STABILE ENERGOS - EDILCECERE SCARL (consorzata)





	esecutrice)
con sede in	Valdilana (BI), piazza Dante Alighieri 7
P. IVA	11569400010
Esigibilità annualità	2026
DI IMPEGNARE oneri per rilascio autorizzazione da riconoscere previa presentazione fattura comprensivi di IVA c.p.l.	€ 20.000,00
Sul Capitolo	256206
codice bilancio	04.02 - 2.02.01.09.003
in favore di	CONSORZIO STABILE ENERGOS - EDILCECERE SCARL (consorziata esecutrice)
con sede in	Valdilana (BI), piazza Dante Alighieri 7
P. IVA	11569400010
Esigibilità annualità	2026
DI IMPEGNARE Prove tecniche previa presentazione fattura comprensivi di IVA c.p.l.	€ 35.000,00
Sul Capitolo	256206
codice bilancio	04.02 - 2.02.01.09.003
in favore di	CONSORZIO STABILE ENERGOS - EDILCECERE SCARL (consorziata esecutrice)
con sede in	Valdilana (BI), piazza Dante Alighieri 7
P. IVA	11569400010
Esigibilità annualità	2026
DI INTEGRARE IMPEGNO per oneri di smaltimento compreso Iva di	€ 15.000,00
Sul Capitolo	256206





codice bilancio	04.02 - 2.02.01.09.003
in favore di	CONSORZIO STABILE ENERGOS - EDILCECERE SCARL (consorziata esecutrice)
con sede in	Valdilana (BI), piazza Dante Alighieri 7
P. IVA	11569400010
Esigibilità annualità	2026
DI INTEGRARE IMPEGNO per incentivi tecnici	€ 4.684,81
Sul Capitolo	256206
codice bilancio	04.02 - 2.02.01.09.003
in favore di	Dipendenti
CIG (Accordo quadro)	96895559BB
CIG (Contratto specifico)	A026E66F62
CUP	B68I22000310006
finanziato da	Finanziamenti PNRR
ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un s=istema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:	
Trimestre 1 (gennaio – marzo)	- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)	- €
Trimestre 3 (luglio–settembre)	- € 373.485,60
Trimestre 4 (ottobre–dicembre)	- €
Esercizio successivo	- €





TOTALE SPESA	€ 373.485,60
--------------	--------------

7. Di prendere atto che l'impresa ha accettato – senza sollevare riserve di sorta – di eseguire i lavori della variante tecnica di cui trattasi e che, all'uopo, ha provveduto alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, al presente atto allegato;

8. Di confermare l'incarico di RUP, per il presente procedimento, all'ing. Gennaro Di Criscio, in organico presso il Servizio Edilizia Scolastica;

9. Di dare atto che la variante, che con il presente atto si approva, non è finalizzata a sanare carenze progettuali originarie, né a eludere le procedure di evidenza pubblica, ma risponde a esigenze sopravvenute e imprevedibili emerse in fase esecutiva e per garantire il pieno raggiungimento dei target prestazionali imposti dalla specifica Missione del PNRR, entro il termine del 30/06/2026.

Sottoscritta digitalmente

da

Ing. Francesco Greco

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Diminuzione
Importo	50.508,32
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	IMPREVISTI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON MICRO-NIDO, SITA IN VIA POERIO n.1, ANGOLO VIA BISIGNANO . - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	256206
Articolo	
Capitolo / Articolo	256206 /
Descrizione Capitolo	PNRR - M4C1 1.1 - CUP B68I22000310006 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON





	MICRO-NIDO, DI VIA POERIO 1, ANGOLO VIA BISIGNANO - CAP- E 455206
Codice Bilancio	04 01
CUP	
CIG	

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
15/06/2026	50.508,32	

Tipo Movimento	Diminuzione
Importo	5.000,00
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	SPESE DI PUBBLICITA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON MICRO-NIDO, SITA IN VIA POERIO n.1, ANGOLO VIA BISIGNANO . - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	256206
Articolo	
Capitolo / Articolo	256206 /
Descrizione Capitolo	PNRR - M4C1 1.1 - CUP B68I22000310006 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON MICRO-NIDO, DI VIA POERIO 1, ANGOLO VIA BISIGNANO - CAP- E 455206
Codice Bilancio	04 01
CUP	
CIG	

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
15/06/2026	5.000,00	

Tipo Movimento	Impegno
Importo	210.000,00
A favore di	CONSORZIO STABILE ENERGOS
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	CONSORZIO STABILE ENERGOS (operatore singolo) - EDILCECERE S.C.A R.L. (consorzata esecutrice) - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, A SEGUITO APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	



	TECNICA, DEI MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON MICRO-NIDO, SITA IN VIA POERIO n.1, ANGOLO VIA BISIGNANO . - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	
Esercizio	2026	
Capitolo di spesa	256206/3	
Articolo		
Capitolo / Articolo	256206/3 /	
Descrizione Capitolo	APPL. AVANZO ACCANTONATO - PNRR - M4C1 1.1 - CUP B68I22000310006 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON MICRO-NIDO, DI VIA POERIO 1, ANGOLO VIA BISIGNANO - CAP- E 1/132	
Codice Bilancio	04 01	
CUP	B68I22000310006	
CIG	A026E66F62	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
30/09/2026	210.000.00	

Tipo Movimento	Impegno
Importo	53.800,75
A favore di	CONSORZIO STABILE ENERGOS
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	CONSORZIO STABILE ENERGOS (operatore singolo) - EDILCECERE S.C.A R.L. (consorzata esecutrice) - AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, A SEGUITO APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA, DEI MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON MICRO-NIDO, SITA IN VIA POERIO n.1, ANGOLO VIA BISIGNANO . - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	256206
Articolo	
Capitolo / Articolo	256206 /
Descrizione Capitolo	PNRR - M4C1 1.1 - CUP B68I22000310006 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON MICRO-NIDO, DI VIA POERIO 1, ANGOLO VIA BISIGNANO - CAP- E 455206
Codice Bilancio	04 01
CUP	B68I22000310006



CIG		A026E66F62
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
30/09/2026	53.800,75	

Tipo Movimento	Impegno	
Importo	1.707,57	
A favore di	CONSORZIO STABILE ENERGOS	
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	CONSORZIO STABILE ENERGOS (operatore singolo) - EDILCECERE S.C.A R.L. (consorzata esecutrice) - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91 DEL 15 LUGLIO 2022, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON MICRO-NIDO, SITA IN VIA POERIO n.1, ANGOLO VIA BISIGNANO . - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore		
Esercizio	2026	
Capitolo di spesa	256206	
Articolo		
Capitolo / Articolo	256206 /	
Descrizione Capitolo	PNRR - M4C1 1.1 - CUP B68I22000310006 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON MICRO-NIDO, DI VIA POERIO 1, ANGOLO VIA BISIGNANO - CAP- E 455206	
Codice Bilancio	04 01	
CUP	B68I22000310006	
CIG	A026E66F62	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
30/09/2026	1.707,57	

Tipo Movimento	Impegno
Importo	33.292,43
A favore di	CONSORZIO STABILE ENERGOS
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	CONSORZIO STABILE ENERGOS (operatore singolo) - EDILCECERE S.C.A R.L. (consorziata esecutrice) -



Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91 DEL 15 LUGLIO 2022, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON MICRO-NIDO, SITA IN VIA POERIO n.1, ANGOLO VIA BISIGNANO . - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	
Esercizio	2026	
Capitolo di spesa	256206	
Articolo		
Capitolo / Articolo	256206 /	
Descrizione Capitolo	PNRR - M4C1 1.1 - CUP B68I22000310006 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON MICRO-NIDO, DI VIA POERIO 1, ANGOLO VIA BISIGNANO - CAP- E 455206	
Codice Bilancio	04 01	
CUP	B68I22000310006	
CIG	A026E66F62	
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
30/09/2026	33.292,43	

Tipo Movimento	Impegno
Importo	15.000,00
A favore di	CONSORZIO STABILE ENERGOS
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	CONSORZIO STABILE ENERGOS (operatore singolo) - EDILCECERE S.C.A R.L. (consorzata esecutrice) - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON MICRO-NIDO, SITA IN VIA POERIO n.1, ANGOLO VIA BISIGNANO . - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	256206
Articolo	
Capitolo / Articolo	256206 /
Descrizione Capitolo	PNRR - M4C1 1.1 - CUP B68I22000310006 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON MICRO-NIDO, DI VIA POERIO 1, ANGOLO VIA BISIGNANO -



	CAP- E 455206	
Codice Bilancio	04 01	
CUP	B68I22000310006	
CIG	A026E66F62	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
30/09/2026	15 000 00	

Tipo Movimento	Impegno	
Importo	4.684,81	
A favore di		
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 comma 3 SU MAGGIORI LAVORI DI	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON MICRO-NIDO, SITA IN VIA POERIO n.1, ANGOLO VIA BISIGNANO . - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	
Esercizio	2026	
Capitolo di spesa	256206	
Articolo		
Capitolo / Articolo	256206 /	
Descrizione Capitolo	PNRR - M4C1 1.1 - CUP B68I22000310006 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON MICRO-NIDO, DI VIA POERIO 1, ANGOLO VIA BISIGNANO - CAP- E 455206	
Codice Bilancio	04 01	
CUP	B68I22000310006	
CIG	A026E66F62	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
30/09/2026	4 684 81	

Tipo Movimento	Impegno	
Importo	20.000,00	
A favore di	CONSORZIO STABILE ENERGOS	
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	CONSORZIO STABILE ENERGOS (operatore singolo) - EDILCECERE S.C.A R.L. (consorzata esecutrice) - RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI SU LAVORI DI	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA	





	DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON MICRO-NIDO, SITA IN VIA POERIO n.1, ANGOLO VIA BISIGNANO . - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	
Esercizio	2026	
Capitolo di spesa	256206	
Articolo		
Capitolo / Articolo	256206 /	
Descrizione Capitolo	PNRR - M4C1 1.1 - CUP B68I22000310006 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON MICRO-NIDO, DI VIA POERIO 1, ANGOLO VIA BISIGNANO - CAP- E 455206	
Codice Bilancio	04 01	
CUP	B68I22000310006	
CIG	A026E66F62	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
30/09/2026	20.000,00	

Tipo Movimento	Impegno
Importo	35.000,00
A favore di	CONSORZIO STABILE ENERGOS
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	CONSORZIO STABILE ENERGOS (operatore singolo) - EDILCECERE S.C.A R.L. (consorzata esecutrice) - RIMBORSO SPESE PER PROVE TECNICHE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON MICRO-NIDO, SITA IN VIA POERIO n.1, ANGOLO VIA BISIGNANO . - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	256206
Articolo	
Capitolo / Articolo	256206 /
Descrizione Capitolo	PNRR - M4C1 1.1 - CUP B68I22000310006 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE POERIO CON MICRO-NIDO, DI VIA POERIO 1, ANGOLO VIA BISIGNANO - CAP- E 455206
Codice Bilancio	04 01
CUP	B68I22000310006
CIG	A026E66F62
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e	



competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
30/09/2026	35.000,00	

Il documento contiene dati personali pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge

ALLEGATI

- Relazione_Istruttoria_RUP_timbred.pdf (impronta: 7D7055E0ADE7EFB9BF01B5ECC8B591EB161E4AC30D940BD4A453785A479166C0)
- 1 Determina Approvazione variante senza impegno_timbred.pdf (impronta: D07E4CA99FFAC9AC1B849D6A15FFFBFD7741C4CCCCDE56B5DB52AEB1687B41AA)
- 2 RELAZIONE_signed_signed_signed_signed.pdf (impronta: 151B912B955EB5B66E2938D16D31C7956C6D6568A4705AC92A98E0EB6C593C69)
- 3 Computo variante ODA1_signed_signed_signed.pdf (impronta: 68E3424610D61841757BB4717ECC4D8E746C3BCF666114B51E37AC52DCC0D7C2)
- 4 Quadro Comparativo_signed_signed_signed.pdf (impronta: E1EE2C6E927490580F2317729D332F121BE843084FC101E6AD795F03DAA39910)
- 5 ANALISI NUOVI PREZZI Variante ODA1 B_signed_signed_signed.pdf (impronta: DC0C0209C9E71AECC8037075EB48B2C1724C300ADC3FAED76A2A551F201418F)
- 6 ELENCO NUOVI PREZZI Variante ODA1_signed_signed_signed.pdf (impronta: 6380D25033FA504B60ADD89A04AEB10E241A20359F859FE112A72B68CCF69C7B)
- 7 ATTO SOTTOMISSIONE n 3_signed_signed_signed.pdf (impronta: 8AF799AC9A923CCB07F70C7901657A26E4B0FFE6D888FF482459AE45A59A5B12)
- 8 DURC CONSORZIO STABILE ENERGOS_signed.pdf (impronta: 21EE368D68DE466932EA04062E74CEC3C1B46EA8EBFAE1A4A4D39876E1935AE5)
- 9 DURC COOP.COOP.EDIL CECERE_signed.pdf (impronta: 6CAEEEE3C104786F89DAB8CFF95C12D2388033A7C1DFE9DF924E7D6701591B8E)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.

