



1126 - ARTP1126 - Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO 1126 n° 33 del 27/08/2026

Oggetto: PNRR. Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del 3° CD De Amicis - Sede Centrale, rientranti tra i “progetti in essere” della Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’UE - Next Generation EU. CUP B69J22001350006. CIG AQ 94715076D5; CIG CA n.1 A053874115; CIG CA n.2 A0661F317A. Approvazione perizia di variante suppletiva e relativo impegno di spesa.

OGGETTO: PNRR. Lavori di “Adeguamento Sismico ed Efficientamento Energetico 3° Cd De Amicis - Sede Centrale”, selezionato nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e rientrante tra i c.d. “progetti in essere” della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.
CUP: B69J22001350006
CIG: 94715076D5 (Accordo quadro)
C.I.G. (Contratto Applicativo n.1): A053874115
C.I.G. (Contratto Applicativo n. 2): A0661F317A
Approvazione della perizia di variante tecnica suppletiva, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e contestuale impegno di spesa.

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Ministero dell'Istruzione





IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Premesso che:

- il Ministero dell'Istruzione, con Decreto n. 343 del 02/12/2021, ha definito i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le modalità di individuazione degli interventi di edilizia scolastica, rispetto anche al "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" di cui alla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3 la cui attuazione è stata demandata alle Regioni e per il quale la Regione Campania ha emesso apposito Avviso con decreto dirigenziale n. 6 del 12/01/2022;
- rispetto alla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3, i primi elenchi di interventi del piano della Regione Campania hanno trovato attuazione con il decreto Ministero dell'Istruzione e del Merito 28 febbraio 2023, n. 15, nell'ambito del quale è stato ammesso a finanziamento l'intervento di "*Adeguamento sismico ed efficientamento energetico 3° CD "De Amicis"- Sede Centrale*" per un importo complessivo di € 8.600.619,65;
- il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto dai tecnici della Municipalità proponente, è stato approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 06/04/2023 con il seguente quadro economico:

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Ministero dell'Istruzione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



LOTTO 4 - QUADRO ECONOMICO GENERALE rimodulato a seguito dell'affidamento dei servizi di progettazione	
Tipologia di Costo	Importo
A) Lavori	5.983.456,00 €
A1) Demolizioni	0,00 €
A2) Edilizia	2.692.555,20 €
A3) Strutture	2.094.209,60 €
A4) Impianti	1.196.691,20 €
B) Spese tecniche per incarichi esterni compreso IVA e Cassa	875.977,96 €
B.1) progettazione def. esec. e CSP compreso IVA e Cassa	278.926,01 €
B.2) ulteriori spese tecniche, compreso IVA	424.172,19 €
B.3) ANAC per i servizi di progettazione	250,00 €
B.4) economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione compreso IVA e Cassa	172.629,76 €
C) Incentivi funzioni tecniche	95.735,30 €
D) Altri costi	1.615.533,12 €
D1) Imprevisti	299.172,80 €
D2) IVA su Lavori	1.316.360,32 €
E) Pubblicità	29.917,28 €
TOTALE	8.600.619,65 €

- il Comune di Napoli, al fine di snellire i tempi e rispettare le scadenze imposte dagli interventi finanziati e di efficientare le procedure amministrative nel rispetto dei principi di trasparenza, ha inteso disciplinare l'affidamento dell'esecuzione dei lavori attraverso la predisposizione di una procedura di Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- all'esito della procedura di gara indetta dal Servizio Tecnico Patrimonio del Comune di Napoli, relativamente al Lotto ERP_5 - CLUSTER 1 "Nuova realizzazione e riqualificazione immobili ERP", nel quale ricade l'intervento denominato Adeguamento Sismico ed Efficientamento energetico 3° CD "De Amicis"- Sede Centrale, con Determina Dirigenziale n. 8 del 10/03/2023 (DETDI n. 183 del 23/03/2023) è stata approvata la proposta di aggiudicazione ed aggiudicata la gara di appalto, suddivisa in 23 lotti, per l'esecuzione dei succitati lavori e dei lavori in appalto integrato, per la conclusione, per ciascun lotto, di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 in favore del R.T.I. OG2 Green S.r.l./SOC. COOP. PROGETTO 2000 A.R.L./Internazionale Costruzioni Soc.Coop./Soc.Coop. Miriam A.r.l. con impresa mandataria OG2 GREEN S.R.L. con sede legale in Via Marie Curie, 25 – 80010, Quarto (NA) P.I. 09550661210 a seguito del ribasso offerto del 13,13% sul valore massimo stimato del Lotto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 12/04/2023, IG 760 del 18/04/2023, è stata indetta – a norma

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





del combinato disposto dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 – la gara europea a procedura aperta, di cui all'art. 60 del medesimo D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento denominato "Lotto 4 Adeguamento sismico ed efficientamento energetico 3° CD "De Amicis"- Sede Centrale" – B69J22001350006 – CIG 9769264BAD;

- con Determinazione Dirigenziale n. 7 del 18/07/2023 - I.G. n. 1392 del 25/07/2023, sono stati affidati al RTP "Studio Speri Società di ingegneria S.r.l." (capogruppo mandataria), "Studio KR e Associati S.r.l." e "Ing. Nicola Semeraro" (mandanti), con sede legale in Roma Lungotevere delle Navi 19, C.F. 08177840587, P. IVA 01980341000, i SIA di progettazione definitiva ed esecutiva, per un importo di € 219.834,49 oltre IVA ed oneri di legge, per un valore complessivo pari a € 278.926,01, sotto condizione risolutiva in ordine all'accertamento del possesso in capo all'affidatario dell'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara, ricorrendo per le procedure d'appalto di interventi finanziati nell'ambito del PNRR il presupposto per l'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, pena la decadenza del finanziamento, previa acquisizione della documentazione occorrente per l'avvio del servizio, richiesta con pec del Servizio Edilizia Scolastica del 24/07/2023, con verbale del 12 ottobre 2023, il RUP/DEC ha dato avvio all'esecuzione del contratto relativo ai servizi professionali finalizzati alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico 3° CD "De Amicis"- Sede Centrale", secondo le previsioni del capitolato tecnico prestazionale;
- in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del 30 novembre 2023, con nota PG/2023/860971 del 25/10/2023 il RUP ha invitato, tra gli altri, l'RTP Studio Speri Società di ingegneria S.r.l. (capogruppo mandataria) a trasmettere i progetti definiti/esecutivi entro il 6 novembre 2023 e contestualmente, nelle more dell'acquisizione dei necessari pareri, di inoltrarli anche alla società di verifica Protos Check Srl per le conseguenziali attività di competenza;
- al fine di consentire al RUP e alla Direzione Lavori di procedere alla consegna delle aree e dare inizio alle prime operazioni di cantiere nel rispetto del termine improrogabile del 30/11/2023, con nota PG/2023/861795 del 25/10/2023 e successiva mail di precisazione il RUP, altresì, ha chiesto di anticipare la trasmissione degli elaborati relativi alla sicurezza e alla cantierizzazione dell'area di intervento (Piano di sicurezza e coordinamento – relazione tecnica – planimetria organizzazione dell'area di cantiere – cronoprogramma – stima dei costi – fascicolo con le caratteristiche dell'opera) entro e non oltre il 27/10/2023, così da consentire il completamento della verifica parziale degli stessi elaborati entro il termine del 06/11/2023;
- in esito alle note PG/2023/860971 e PG/2023/861795, nelle more della stipula contrattuale, in data 30/10/2023, l'RTP Studio Speri Società di ingegneria S.r.l. ha trasmesso a mezzo pec, anche alla società individuata per la verifica, il primo stralcio del progetto definitivo/esecutivo afferente la cantierizzazione e la sicurezza dell'area di intervento;

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





- a seguito di verifica e validazione, con Determinazione del dirigente del Servizio Edilizia scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri n. 56 del 20/11/2023, I.G. 2425 del 30/11/2023, è stato approvato detto stralcio progettuale nell'ambito del progetto definitivo/esecutivo di Adeguamento Sismico ed Efficientamento energetico 3° CD "De Amicis"- Sede Centrale per l'importo complessivo di € 264.708,18 di cui € 216.973,92 per costi della sicurezza ed € 47.734,26 per IVA.
- nelle more della verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali richiesti nella lex specialis in capo all'affidatario dei lavori previsti in progetto, con la citata Determinazione del dirigente del Servizio Edilizia scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri n. 56 del 20/11/2023, I.G. 2425 del 30.11.2023, è stato assunto l'impegno di spesa di € 264.708,18 di cui € 216.973,92 per costi della sicurezza e € 47.734,26 per IVA al 22% sul capitolo 208844 codice bilancio 12.01-2.02.01.09.003 del Bilancio Previsionale 2023/2025 Esercizio 2023, in favore dell'operatore economico R.T.I. OG2 Green S.r.l./SOC. COOP. PROGETTO 2000 A.R.L./Internazionale Costruzioni Soc.Coop./Soc.Coop. Miriam A.r.l. con impresa mandataria OG2 GREEN S.R.L. P.I. 09550661210 per l'esecuzione dei lavori di avvio cantiere e relativi nello specifico alla cantierizzazione e sicurezza dell'area di intervento nell'ambito del progetto definitivo/esecutivo denominato "Lotto 4 Adeguamento Sismico ed Efficientamento energetico 3° CD "De Amicis"- Sede Centrale";
- ai fini del rispetto della Milestone europea del 30 novembre 2023 per l'avvio dei lavori, in data 23/11/2023, il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, nonché RUP dell'intervento di cui trattasi, ed il Dirigente del Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio hanno autorizzato il Direttore dei lavori a procedere alla consegna urgente dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 5 del D.M. n. 49/2018, nelle more della verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del medesimo decreto legislativo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 27/11/2023, I.G. 2440 del 30.11.2023, è stato affidato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di Adeguamento sismico ed efficientamento energetico 3° CD "De Amicis"- Sede Centrale alla società di ingegneria "Studio KR e Associati S.r.l.", codice fiscale e partita IVA n. 04842081210, con sede legale in Napoli alla Via Francesco Crispi 36/a e sede operativa in Vico Strettola a Chiaia 8, per un importo complessivo di € 106.796,95, di cui € 84.171,62 per spese tecniche (al netto del ribasso del 12%), € 3.366,86 per Cassa previdenziale e € 19.258,47 per IVA, individuando nell'ing. Giovanni Kisslinger il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- in data 28/11/2023 è stato emesso l'Ordine di Attivazione del Contratto Applicativo n. 1, di seguito per semplicità ODA n. 1, relativo alle sole opere di cantierizzazione e messa in sicurezza dell'area di intervento, per l'importo di € 216.973,16 oltre IVA come per legge;
- in pari data (28/11/2023), il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna urgente dei lavori di avvio cantiere (ODA N. 1) all'affidatario RTI G2 Green S.r.l./SOC. COOP. PROGETTO 2000 A.R.L./Internazionale Costruzioni Soc.Coop./Soc.Coop. Miriam A.r.l. con impresa mandataria OG2 GREEN S.R.L., relativi - nello specifico - alla cantierizzazione e sicurezza dell'area di intervento, nell'ambito del progetto in parola, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49 del 07/03/2018, con riserva di affidare le ulteriori lavorazioni all'esito della verifica e validazione del progetto esecutivo nella sua

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





interezza;

- in data 22/12/2023 la “Protos Check srl” ha emesso il rapporto finale di verifica del progetto esecutivo, acquisito al PG/2023/1048570 del 27/12/2023, con il quale è stato valutato positivamente il progetto in questione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 27/12/2023 (DETDI n. 910 del 29/12/2023), è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato Adeguamento Sismico ed Efficientamento energetico 3° CD "De Amicis"- Sede Centrale, trasmesso dal RTP affidatario Studio Speri Società di ingegneria S.r.l. di importo complessivo da Q.E. di € 8.600.619,65 così ripartito:

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





LOTTO 4 – Adeguamento sismico ed efficientamento energetico 3° CD “De Amicis” – Sede Centrale				
QUADRO ECONOMICO GENERALE				
	Voce	Descrizione		Importo
A - LAVORI	A	LAVORI		
		TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1+A.2)		
	A.1	Importo dei Lavori a base d'asta		€ 5.768.113,11
	A.2	Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso		€ 216.973,92
		OG1 (Opere edili e strutturali)	€ 5.173.810,57	
		OG11 (Impianti meccanici ed elettrici)	€ 811.276,46	
	A.1.1	di cui Oneri di Manodopera		€ 1.758.794,55
B-C-D-E – SOMME A DISPOSIZIONE	B	SPESE TECNICHE – RECLUTAMENTO PERSONALE		
	B.1	Spese tecniche per incarichi esterni compreso IVA e Cassa		€ 875.977,96
	B.1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa		€ 276.991,46
	B.1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso del 38,23%	€ 219.834,49	
	B.1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€ 8.793,38	
	B.1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 48.363,59	
	B.1.2	Ulteriori spese tecniche compreso IVA		€ 520.085,96
	B.1.2.1	Ulteriori spese tecniche	€ 426.299,97	
	B.1.2.2	IVA su ulteriori spese tecniche al 22%	€ 93.785,99	
	B.1.3	Contributo ANAC per i servizi di progettazione		€ 30,00
	B.1.4	Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione compreso IVA		€ 78.870,54
	B.1.4.1	Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione escluso IVA	€ 64.647,99	
	B.1.4.2	IVA su Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione	€ 14.222,56	
	C	INCENTIVI TECNICI		
	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP		€ 95.761,39

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





D	IMPREVISTI – IVA – LAVORI IN ECONOMIA – ONERI DI SMALTIMENTO – ALTRI COSTI		
D.1	Imprevisti compreso IVA		€ 177.145,65
D.1.1	Imprevisti escluso IVA	€ 161.041,50	
D.1.2	IVA su imprevisti al 10%	€ 16.104,15	
D.2	Oneri per smontaggio, montaggio, accantonamento e trasporto degli arredi e le apparecchiature elettroniche presenti nelle aule		€ 48.800,00
D.2.1	Oneri movimentazione arredi escluso IVA	€ 40.000,00	
D.2.2	IVA su movimentazione arredi al 22%	€ 8.800,00	
D.3	IVA sui LAVORI		€ 1.316.719,15
D.4	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura		€ 70.611,19
D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura	€ 57.878,03	
D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 12.733,17	
D.5	Contributo ANAC sui lavori		€ 600,00
E	PUBBLICITA'		
E.1	Pubblicità compreso IVA		€ 29.917,28
E.1.1	Spese di pubblicità	€ 24.522,36	
E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€ 5.394,92	
TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 2.615.532,62
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO – Lavori + Somme a disposizione			€ 8.600.619,65

- con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 13/02/2024 (IG/2024/0000696 del 13/03/2024) si è provveduto ad approvare il quadro economico rimodulato in funzione delle economie conseguite dai ribassi per servizi di progettazione, per servizi di verifica della progettazione e per lavori, nonché dall'esigenza di reperimento della risorsa necessaria a finanziare le attività del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 215 del d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, come riportato nel prospetto di seguito indicato:

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIMODULATO				
a seguito dell'affidamento dei servizi di progettazione, dei servizi di verifica e dei lavori				
	Voce	Descrizione		Importo
A - LAVORI	A	LAVORI		
		Totale importo Lavori		€ 5.985.087,03
	A.1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME		€ 5.768.113,11
	A.2	Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso		€ 216.973,92
		OG2 (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)	€ 5.173.810,57	
		OG11 (Impianti meccanici ed elettrici)	€ 811.276,46	
	A.3	Oneri della manodopera	€ 1.758.794,55	
		Importo parziale dei lavori a seguito del ribasso del	13,13%	€ 5.010.759,86
		Importo totale dei lavori affidati compreso oneri della sicurezza		€ 5.227.733,78
	B	SPESE TECNICHE		

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





B-C-D-E-F - SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	Spese tecniche per incarichi esterni - economie - compreso IVA		€ 875.977,96
	B.1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa		€ 278.926,01
	B.1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso del 38,23%	€ 219.834,49	
	B.1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€ 8.793,38	
	B.1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 50.298,14	
	B.1.2	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione compreso IVA e Cassa		€ 106.796,95
	B.1.2.1	CSE al netto del ribasso del 12%	€ 84.171,62	
	B.1.2.2	Cassa Previdenziale su CSE (4% su B.1.1.1)	€ 3.366,86	
	B.1.2.3	IVA su CSE al 22%	€ 19.258,47	
	B.1.3	Spese tecniche per verifica progetto definitivo esecutivo		€ 98.955,36
	B.1.3.1	Attività di verifica al netto del ribasso del 35,10%	€ 81.110,95	
	B.1.3.2	IVA su servizi di verifica 22%	€ 17.844,41	
	B.1.4	Collegio Consultivo Tecnico		€ 69.417,92
	B.1.4.1	Compenso	€ 54.711,48	
	B.1.4.2	Cassa Previdenziale su compenso (4% su B.1.3.1)	€ 2.188,46	
	B.1.4.3	IVA su Collegio Consultivo Tecnico al 22%	€ 12.517,99	
	B.1.5	Ulteriori spese tecniche compreso IVA		€ 80.885,51
	B.1.5.1	Ulteriori spese tecniche	€ 66.299,60	
	B.1.5.2	IVA su ulteriori spese tecniche al 22%	€ 14.585,91	
	B.1.6	Contributo ANAC per i servizi di progettazione		€ 250,00
	B.1.7	Contributo ANAC per CSE		€ 35,00
	B.1.8	Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione compreso IVA		€ 172.629,76
	B.1.8.1	Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione escluso IVA	€ 141.499,80	
	B.1.8.2	IVA su Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione	€ 31.129,96	
	B.1.9	Economie da ribassi su affidamento CSE compreso IVA		€ 14.563,22
	B.1.9.1	Economie da ribassi su affidamento CSE escluso IVA	€ 11.937,07	
	B.1.9.2	IVA su Economie da ribassi su CSE	€ 2.626,15	
	B.1.10	Economie da ribassi su affidamento servizi di verifica compreso IVA		€ 53.518,23
	B.1.10.1	Economie da ribassi su affidamento servizi di verifica escluso IVA	€ 43.867,40	
	B.1.10.2	IVA su Economie da ribassi su affidamento servizi di verifica	€ 9.650,83	
	C	INCENTIVI TECNICI		
	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP		€ 95.761,39

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Ministero dell'Università





D	IMPREVISTI - IVA – ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI		
D.1	Imprevisti compreso IVA		€ 176.865,64
D.1.1	Imprevisti escluso IVA	€ 144.971,84	
D.1.2	IVA su imprevisti	€ 31.893,80	
D.2	Oneri per smontaggio, montaggio, accantonamento e trasporto degli arredi e le apparecchiature elettroniche presenti nelle aule		€ 48.800,00
D.2.1	Oneri movimentazione arredi escluso IVA	€ 40.000,00	
D.2.2	IVA su movimentazione arredi al 22%	€ 8.800,00	
D.3	IVA sui LAVORI		€ 1.150.101,43
D.4	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura		€ 70.611,20
D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura	€ 57.878,03	
D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 12.733,17	
D.5	Contributo ANAC sui lavori		€ 880,00
E	PUBBLICITA'		
E.1	Pubblicità compreso IVA		€ 29.917,28
E.1.1	Spese di pubblicità	€ 24.522,36	
E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€ 5.394,92	
F	Economie da ribassi su affidamento lavori		
F.1.7	Economie da ribassi su affidamento lavori compreso IVA		€ 923.970,97
F.1.7.1	Economie da ribassi su affidamento lavori escluso IVA	€ 757.353,25	
F.1.7.2	IVA su Economie da ribassi su affidamento lavori	€ 166.617,72	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 3.372.885,87
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione			€ 8.600.619,65

- con medesima Determinazione Dirigenziale n. 11 del 13/02/2024 (IG/2024/0000696 del 13/03/2024), nelle more della stipula del contratto di accordo quadro e del contratto specifico, si è provveduto, altresì, ad affidare le lavorazioni successive alla cantierizzazione e sicurezza dell'area oggetto dell'intervento denominato Lotto 4 Adeguamento sismico ed efficientamento energetico 3° CD "De Amicis"- Sede Centrale , al Raggruppamento Temporaneo di Imprese OG2 Green S.r.l./SOC. COOP. PROGETTO 2000 A.R.L./Internazionale Costruzioni Soc.Coop./Soc.Coop. Miriam A.r.l. con impresa mandataria OG2 GREEN S.R.L. con sede legale in Via Marie Curie, 25 – 80010, Quarto (NA) P.I. 09550661210, per l'importo complessivo di € 6.113.127,03 di cui € 5.010.759,86 per lavori al netto del ribasso offerto del 13,13% ed € 1.102.367,17 per IVA al 22%, oltre gli oneri per smontaggio, montaggio, accantonamento e trasporto degli arredi e le apparecchiature elettroniche presenti nelle aule per complessivi € 48.800,00 compreso IVA e gli oneri di smaltimento per complessivi € 70.611,20 compreso IVA da pagarsi a fattura;
- in data 21/03/2024 si è provveduto alla stipula – *inter partes* – dell'Accordo Quadro di cui è cenno in oggetto, repertoriato in data al n. 86810;

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





- in data 09/05/2024, con atto costitutivo per Notaio Costantino Pratico, Repertorio n. 160873/33413 registrato all'Agenzia delle Entrate n. 20163/1T del 13/05/2024, i componenti dell'RTI OG2 Green S.r.l. (mandataria) - Progetto 2000 Società cooperativa di produzione e lavoro - Internazionale Costruzioni Società Cooperativa e Miriam Società Cooperativa di produzione e lavoro (mandanti), hanno costituito società consortile a responsabilità limitata denominata "RESTAURO ERP 5 Società Consortile a r.l.", ai sensi e per gli scopi di cui agli artt. 2615-ter e 2462 c.c. nonché ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 207/2010, applicabile *ratione temporis* all'appalto in oggetto;
- in data 01/08/2024 è stato emesso l'Ordine di Attivazione del Contratto Applicativo n. 2, di seguito per semplicità ODA n. 2, relativo ai lavori successivi alla cantierizzazione e sicurezza dell'area, consistenti nelle opere edili, strutturali ed impiantistiche previste nel progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 27/12/2023 (DETDI n. 910 del 29/12/2023), per l'importo netto di € 5.009.342,98 oltre IVA come per legge;
- in pari data (01/08/2024), il Direttore dei Lavori, alla luce dell'autorizzazione alla consegna dei lavori in via d'urgenza resa in data 23/11/2023 congiuntamente dal RUP nonché Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per i lavori pubblici ed espropri e dal Dirigente del Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica, nelle more della stipula dell'Accordo Quadro e del successivo contratto specifico, al fine di garantire il rispetto dello stringente cronoprogramma procedurale dell'intervento *de quo* imposto dalle prescrizioni del PNRR, consistente nel raggiungimento del risultato della realizzazione dell'opera, ha proceduto alla consegna urgente dei lavori successivi alla cantierizzazione e sicurezza dell'area in favore dell'affidatario RTI OG2 Green S.r.l. (impresa mandataria), ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49 del 07/03/2018;
- in data 20/11/2024 si è provveduto alla stipula – *inter partes* – del contratto applicativo n. 1, relativo all'ODA n. 1 del 28/11/2023, repertoriato in data 20/12/2024 al n. 8004;
- in data 12/02/2025 si è provveduto alla stipula – *inter partes* – del contratto applicativo n. 2, relativo all'ODA n. 2 del 01/08/2024, repertoriato in pari data al n. 8581.

Preso atto che l'intervento in oggetto è stato affidato e avviato sotto la vigenza del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che, ai sensi dell'art. 106 del medesimo decreto, è consentita l'introduzione di varianti contrattuali in presenza dei presupposti e dei limiti ivi stabiliti.

Accertato che:

- nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni, sono emerse esigenze tecnico-operative non previste né prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, come meglio di seguito specificato, la cui mancata presa in carico comprometterebbe la completa e corretta realizzazione dell'opera;
- al fine di garantire il raggiungimento dei target richiesti dalla misura di finanziamento, si rende indispensabile, altresì, realizzare lavorazioni supplementari, non previste nell'originaria progettazione;
- in particolare, come rappresentato dal Direttore dei Lavori nella Relazione di variante, sono emerse le seguenti criticità:
 1. necessità di adeguamento del sistema di distribuzione elettrica e sostituzione dei quadri;
 2. ricollocazione del punto di consegna dell'energia elettrica e realizzazione di nuovo sottocontato-

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





re;

3. installazione di grate di protezione ai piani superiori
4. adeguamento importo previsto per oneri di smaltimento
5. ripristino integrale delle facciate
6. riduzione del numero di valvole a due vie
7. restauro delle cornici lignee degli squarci degli infissi
8. eliminazione dell'inversione del verso di apertura delle porte e dei maniglioni antipanico
9. adeguamento del corrimano della scala principale
10. eliminazione degli allacci idrici esterni previsti in progetto
11. eliminazione dell'isolamento acustico sotto pavimentazione
12. installazione e sostituzione degli apparecchi di illuminazione di emergenza

Preso atto che:

- alla luce delle criticità sopra evidenziate, il Direttore dei Lavori, sentito il RUP, nell'interesse dell'Amministrazione, ha ritenuto necessario procedere alla stesura di una variante sostanziale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, che prevede un aumento dell'importo contrattuale di netti € 134.323,01 per le opere supplementari, il tutto oltre ad IVA come per legge, cui corrisponde un incremento percentuale del 2,680%, il tutto finalizzato alla realizzazione di ulteriori interventi indispensabili al raggiungimento dei target previsti dalla misura del PNRR;
- la suddetta variante, pervenuta allo scrivente Servizio a mezzo mail in data 30/07/2026, risulta costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione di variante;
 - Atto di sottomissione;
 - Verbale concordamento nuovi prezzi;
 - Computo metrico estimativo di variante (lavori edili);
 - Computo metrico estimativo di variante (opere impiantistiche);
 - Quadro Economico;
 - Quadro comparativo (lavori edili);
 - Quadro comparativo (opere impiantistiche);
 - Elenco prezzi unitari (opere edili);
 - Elenco prezzi unitari (opere impiantistiche);
 - Elaborati tecnici aggiornati (abaco degli infissi, progetto finiture edili - pianta piano rialzato, progetto finiture edili - pianta piano primo, progetto finiture edili - pianta piano secondo, progetto - pianta dei pavimenti - pianta piano rialzato, progetto - pianta dei pavimenti - pianta piano primo, progetto - pianta dei pavimenti - pianta piano secondo, schema unifilare - quadro generale e quadri di piano).
- le variazioni sono state valutate a prezzi ragguagliabili a quelli di contratto e, per le nuove voci di lavorazione per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si è fatto riferimento ai prezzi della Tariffa contrattuale o a prezzi valutati ad estimo, soggetti al medesimo ribasso d'asta del 13,13% del contratto principale;

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





- il tempo utile per l'esecuzione prevede una revisione del cronoprogramma con previsione della fine dei lavori a tutto il 31/08/2026, giusta nota del M.I.M. - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – prot. n. 178350 del 09/07/2026, acquisita in pari data al PG dell'Ente al n. 748135;
- la variante comporta, altresì:
 - l'assestamento delle somme necessarie al finanziamento delle attività del CCT;
 - l'incremento delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016, in virtù dell'aumento dei lavori oggetto di affidamento;
 - l'assestamento a 0 (zero) delle somme destinate ad imprevisti;
 - l'incremento delle somme destinate ai rimborsi degli oneri sostenuti dall'Appaltatore per il conferimento a discarica dei materiali di risulta;
 - l'incremento delle somme destinate a spese per allacci;
 - l'incremento delle somme destinate a spese per chiusura procedimento (accatastamento, APE, pratica antincendio, etc.);
 - l'assestamento a 0 (zero) delle somme destinate alle spese di pubblicità;
- nel complesso la variante non comporta un incremento dell'importo totale del quadro economico, come si desume dal prospetto di seguito riportato:

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





Voce	Descrizione	Appalto principale		Variante	Delta
A	LAVORI				
	Totale importo Lavori	€ 5.985.087,03		€ 6.139.712,34	€ 154.625,31
A.1	Importo dei Lavori a base d'asta	€ 5.768.113,11		€ 5.922.738,42	€ 154.625,31
A.2	Costi della sicurezza speciali - non soggetti a ribasso	€ 216.973,92		€ 216.973,92	€ 0,00
	OG1 (Opere edili e strutturali)	€ 5.173.810,57	€ 5.250.373,25		€ 76.562,68
	OG11 (Impianti meccanici ed elettrici)	€ 811.276,46	€ 889.339,09		€ 78.062,63
A.1.1	di cui Oneri di Manodopera		€ 1.758.794,55	€ 1.758.794,55	€ 0,00
	Importo parziale dei lavori a seguito del ribasso del 13,13%	€ 5.010.759,86	13,13%	€ 5.145.082,87	€ 134.323,01
	Importo totale dei lavori affidati compreso oneri della sicurezza	€ 5.227.733,78		€ 5.362.056,79	€ 134.323,01
B	SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE				
B1	Spese tecniche per incarichi esterni compreso IVA e Cassa	€ 875.977,96		€ 869.151,86	-€ 6.826,10
B1.1	Progettazione def., esc., e CSP compreso IVA e Cassa	€ 278.926,00		€ 278.926,00	€ 0,00
B1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso del 38,23%	€ 219.834,49	€ 219.834,49		€ 0,00
B1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€ 8.793,38	€ 8.793,38		€ 0,00
B1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 50.298,13	€ 50.298,13		€ 0,00
B1.2	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione compreso IVA e Cassa	€ 106.796,95	€ 106.796,95		€ 0,00
B1.2.1	CSE al netto del ribasso del 12%	€ 84.171,62	€ 84.171,62		€ 0,00
B1.2.2	Cassa Previdenziale su CSE (4% su B.1.2.1)	€ 3.366,86	€ 3.366,86		€ 0,00
B1.2.3	IVA su CSE al 22%	€ 19.258,47	€ 19.258,47		€ 0,00
B1.3	Spese tecniche per verifica progetto definitivo esecutivo	€ 98.955,36	€ 98.955,36		€ 0,00
B1.3.1	Attività di verifica al netto del ribasso del 35,10%	€ 81.110,95	€ 81.110,95		€ 0,00
B1.3.2	IVA su servizi di verifica al 22%	€ 17.844,41	€ 17.844,41		€ 0,00
B1.4	Collegio Consulivo Tecnico	€ 69.417,93		€ 62.591,83	-€ 6.826,10
B1.4.1	Compenso	€ 54.711,48			
B1.4.2	Cassa Previdenziale su compenso (4% su B.1.4.1)	€ 2.188,46			
B1.4.3	IVA su Collegio Consulivo Tecnico al 22%	€ 12.517,99	€ 0,00		
B1.5	Ulteriori spese tecniche compreso IVA	€ 80.885,51		€ 80.885,51	€ 0,00
B1.5.1	Ulteriori spese tecniche	€ 66.299,60	€ 66.299,60		€ 0,00
B1.5.2	IVA su ulteriori spese tecniche al 22%	€ 14.585,91	€ 14.585,91		€ 0,00
B1.6	Contributo ANAC per i servizi di progettazione	€ 250,00		€ 250,00	€ 0,00
B1.7	Contributo ANAC per CSE	€ 35,00		€ 35,00	€ 0,00
B1.8	Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione compreso IVA	€ 172.629,76		€ 172.629,76	€ 0,00
B1.8.1	Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione escluso IVA	€ 141.499,80	€ 141.499,80		€ 0,00
B1.8.2	IVA su Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione	€ 31.129,96	€ 31.129,96		€ 0,00
B1.9	Economie da ribassi su affidamento CSE compreso IVA	€ 14.563,23		€ 14.563,23	€ 0,00
B1.9.1	Economie da ribassi su affidamento CSE escluso IVA	€ 11.937,07	€ 11.937,07		€ 0,00
B1.9.2	IVA su Economie da ribassi su CSE	€ 2.626,16	€ 2.626,16		€ 0,00
B1.10	Economie da ribassi su affidamento servizi di verifica compreso IVA	€ 53.518,23		€ 53.518,23	€ 0,00
B1.10.1	Economie da ribassi su affidamento servizi di verifica escluso IVA	€ 43.867,40	€ 43.867,40		€ 0,00
B1.10.2	IVA su Economie da ribassi su affidamento servizi di verifica	€ 9.650,83	€ 9.650,83		€ 0,00
C	INCENTIVI TECNICI				
C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 95.761,39		€ 98.235,40	€ 2.474,00
D	IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI				
D.1	Imprevisti compreso IVA	€ 176.865,64		€ 0,00	-€ 176.865,64
D.1.1	Imprevisti escluso IVA	€ 144.971,84	€ 0,00		-€ 144.971,84
D.1.2	IVA su imprevisti al 22%	€ 31.893,80	€ 0,00		-€ 31.893,80
D.2	Oneri per smontaggio, montaggio, accantonamento e trasporto degli arredi e le apparecchiature elettroniche presenti nelle aule	€ 48.800,00		€ 48.800,00	€ 0,00
D.2.1	Oneri movimentazione arredi escluso IVA	€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 0,00
D.2.2	IVA su movimentazione arredi al 22%	€ 8.800,00	€ 8.800,00		€ 0,00
D.3	IVA sui LAVORI	€ 1.150.101,43		€ 1.179.652,49	€ 29.551,06
D.4	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura	€ 70.611,20		€ 80.708,99	€ 10.097,78
D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura	€ 57.878,03	€ 66.154,90		€ 8.276,87
D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 12.733,17	€ 14.554,08		€ 1.820,91
D.5	Contributo ANAC sui lavori	€ 880,00		€ 880,00	€ 0,00
D.6	Spese per allacci	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.663,16	€ 6.663,16
D.6.1	Spese per allacci escluso IVA	€ 0,00	€ 5.461,61		
D.6.2	IVA su allacci 22%	€ 0,00	€ 1.201,55		
E	ALTRI COSTI				
E.1	Spese per chiusura procedimento (accatastamento, APE, pratica antincendio, etc. - compreso IVA)			€ 30.500,00	€ 30.500,00
E.1.1	Spese per chiusura procedimento (accatastamento, APE, pratica antincendio, etc.)		€ 25.000,00		
E.1.2	IVA su spese per chiusura procedimento (accatastamento, APE, pratica antincendio, etc.)		€ 5.500,00		
F	PUBBLICITA'				
F.1	Pubblicità compreso IVA	€ 29.917,28		€ 0,00	-€ 29.917,28
F.1.1	Spese di pubblicità	€ 24.522,36	€ 0,00		-€ 24.522,36
F.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€ 5.394,92	€ 0,00		-€ 5.394,92
G	ECONOMIE DA RIBASSI SU AFFIDAMENTO LAVORI				
G.1	Economie da ribassi su affidamento lavori compreso IVA	€ 923.970,97		€ 923.970,97	€ 0,00
G.1.1	Economie da ribassi su affidamento lavori escluso IVA	€ 757.353,25	€ 757.353,25		
G.1.2	IVA su Economie da ribassi su affidamento lavori	€ 166.617,72	€ 166.617,72		
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 3.372.885,87		€ 3.238.562,87	€ 134.323,01
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione		€ 8.600.619,65		€ 8.600.619,65	€ 0,00

- la perizia di cui trattasi è accompagnata da un atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, regolarmente sottoscritto per accettazione e senza riserve dall'Appaltatore;
- le modifiche progettuali, nel loro complesso:

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





- risultano strettamente connesse all'oggetto del contratto originario;
- non alterano la natura complessiva dell'appalto;
- non alterano e/o modificano le caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- si rendono indispensabili per il conseguimento della piena funzionalità dell'intervento.

Ritenuto che:

- con particolare riferimento alle lavorazioni di variante supplementari, necessarie al raggiungimento dei target prescritti, meglio descritte negli elaborati di perizia, per esse ricorrono le condizioni previste dall'art. 106, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e, pertanto, siano affidabili allo stesso contraente originale, poiché, pur non essendo incluse nell'appalto iniziale, un cambiamento del contraente originario risulterebbe impraticabile sia sotto il profilo economico che tecnico, stante la stretta correlazione tra la natura delle opere aggiuntive e quelle in progetto, e poiché comporterebbe per la Stazione Appaltante notevoli disagi e/o un consistente aumento dei costi;
- in particolare, ricorrono le condizioni espressamente previste dall'art. 106, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, in quanto:
 - trattasi di prestazioni ulteriori rispetto al progetto originario, emerse in fase esecutiva, indispensabili al raggiungimento della piena funzionalità dell'opera ed a garantire migliori condizioni di sicurezza per gli utilizzatori tutti dell'edificio scolastico;
 - il cambio del contraente non risulta praticabile poiché comporterebbe:
 - incompatibilità tecnica con le infrastrutture esistenti e già installate, con conseguente rischio di malfunzionamenti e riduzione delle prestazioni complessive;
 - incremento significativo dei costi dovuto alla necessità di sostituire o adattare parti già installate, con impatto negativo sulla sostenibilità economica dell'intervento, considerata la percentuale di ribasso offerta dalla ditta a vantaggio dell'Amministrazione;
 - allungamento dei tempi di esecuzione per le attività di affidamento, integrazione e collaudo aggiuntivi, il tutto incompatibile con lo stringente cronoprogramma procedurale imposto dalla misura del PNRR, che impone inderogabilmente la conclusione dei lavori entro il 30/08/2026.
 - la variante di cui trattasi non altera la natura generale dell'appalto principale;
 - l'incremento di costo dei lavori è pari ad € 134.323,01, al netto del ribasso, corrispondente al 2,680% in più è imputabile sulla rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico;
 - inoltre è necessario provvedere ad incrementare alcune voci delle somme a disposizione tra le quali:
 - Incentivi per funzioni tecniche per € 2.474,00;
 - Iva su lavori per € 29.551,06;
 - Oneri di smaltimento per € 10.097,78;
 - Spese per allacci per € 6.663,16 comprensivi di IVA;
 - Spese per chiusura procedimento per € 30.500,00 comprensivi di IVA;
- la variante sopra indicata trova copertura economica nel seguente modo:
 - Da elisione della prenotazione per imprevisti n. 2026/3319 di € 176.865,64 sul Capitolo 208844
 - Codice Bilancio 12.01- 2.02.01.09.003;

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





- Da elisione della prenotazione per spese di pubblicità n. 2026/3320 di € 29.917,28 sul Capitolo 208844 – Codice Bilancio 12.01- 2.02.01.09.003;
- Da elisione della prenotazione per spese Collegio consultivo tecnico n. 2026/3317 per € 6.826,10 sul Capitolo 208844 – Codice Bilancio 12.01- 2.02.01.09.003;

Dato atto che l'intervento è finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con espresso vincolo di conseguimento del target prestazionale e di completamento dell'opera entro il termine del 31 agosto 2026, la cui inosservanza esporrebbe l'Amministrazione al rischio di revoca del finanziamento e di grave pregiudizio all'interesse pubblico.

Considerato che, pur trovando l'intervento in esame disciplina nel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'azione della Stazione Appaltante deve in ogni caso essere orientata al perseguimento dell'interesse pubblico concreto, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

Rilevato che il principio del risultato, oggi espressamente codificato dall'art. 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, costituisce espressione sistematica dei suddetti principi generali e civilistici, e può essere legittimamente richiamato quale criterio interpretativo e orientativo dell'azione amministrativa, senza applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta.

Dato atto che, nel caso di specie, il perseguimento del risultato coincide con la necessità di assicurare il tempestivo completamento dell'opera pubblica e il raggiungimento dei target prestazionali finanziati con risorse PNRR, da certificare entro il termine del 31 agosto 2026, il cui mancato rispetto comporterebbe grave pregiudizio all'interesse pubblico.

Ritenuto che la variante suppletiva in approvazione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, si configuri come strumento necessario e proporzionato per la realizzazione dell'opera conforme all'interesse pubblico originario, nonché funzionale al conseguimento del risultato amministrativo sostanziale, consistente nel completamento dell'intervento nei termini temporali e finanziari imposti dal PNRR;

Precisato che il richiamo al principio del risultato, codificato dall'art. 1 del D. Lgs. 36/2023, è operato esclusivamente quale criterio di lettura sistematica dell'interesse pubblico sotteso all'intervento, senza che ciò comporti applicazione diretta o retroattiva della disciplina sopravvenuta.

Verificato che:

- con D.C.C. n. 3 del 29/01/2026 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 12/03/2026 è stato approvato il PEG 2026-2028;

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Ministero dell'Interno





- è necessario impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. lgs. n. 267/2000, per lavori l'importo di € 134.323,01 (al netto del ribasso) oltre ad IVA per € 29.551,06 per un importo complessivo di € 163.874,07 come per legge per un importo complessivo di € 163.874,07 sul Capitolo 208844 – Codice bilancio 12.01- 2.02.01.09.003 – Bilancio 2026/2028 – esercizio 2026;
- è necessario impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. lgs. n. 267/2000, per oneri di smaltimento l'importo di € 10.097,78 comprensivi di IVA sul Capitolo 208844 – Codice bilancio 12.01- 2.02.01.09.003 – Bilancio 2026/2028 – esercizio 2026;
- è necessario impegnare per allacci, ai sensi dell'art. 183 del D. lgs. n. 267/2000 l'importo di € 6.663,16 comprensivi di IVA sul Capitolo 208844 – Codice bilancio 12.01- 2.02.01.09.003 – Bilancio 2026/2028 – esercizio 2026;
- è necessario prenotare ai sensi dell'art. 183 del D. lgs. n. 267/2000, per spese di chiusura procedimento l'importo di € 30.500,00 comprensivi di IVA sul Capitolo 208844 – Codice bilancio 12.01- 2.02.01.09.003 – Bilancio 2026/2028 – esercizio 2026;
- è necessario impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. lgs. n. 267/2000, per incentivi tecnici l'importo di € 2.474,00 comprensivi di IVA sul Capitolo 208844 – Codice bilancio 12.01- 2.02.01.09.003 – Bilancio 2026/2028 – esercizio 2026;
- si deve procedere a contrarre ed affidare gli interventi previsti dalla Variante tecnica sostanziale alla “RESTAURO ERP 5 Società Consortile a R.L.” (Partita IVA 10550351216), con sede legale in Via Marie Curie, 25 – 80010, Quarto (NA), per un importo, al netto del ribasso pari a € 134.323,01 per le opere supplementari il tutto oltre ad IVA come per legge, cui corrisponde un incremento percentuale del 2,680%, inferiore al 50%, gli ulteriori oneri di smaltimento per € 10.097,78 comprensivi di Iva come per legge, le spese per allacci con rimborso a fattura per € 6.663,16 comprensivi di Iva come per legge.

Considerato che risulta necessario procedere all'approvazione degli elaborati costituenti la perizia di variante di cui trattasi, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.

Visti:

- Il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.,
- Il D. Lgs 18/04/16 n. 50 e ss.mm.ii e, in particolare, l'art. 106;
- il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il Decreto MIT 07/03/2018, n. 49;
 - l'art. 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, rubricato “Principio del risultato”, richiamato quale criterio di lettura sistematica dell'interesse pubblico sotteso all'intervento, senza applicazione diretta o retroattiva della disciplina sopravvenuta
 - gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2026-28, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che:

- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa, come riportato nella Sezione 2.3: Rischi

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dagli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del regolamento dei Controlli Interni dell'Ente;
- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini della esclusione di eventuali ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziali, ex art. 6 bis L. 241/90, introdotto con L. 190/2012 (art. 1, comma 41), è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta;
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1 co. 41 della Legge n.190/2012, degli artt. 6 e 7 del "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e degli artt. 7 e 9 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli", adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24.04.2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, tali da impedirne l'adozione;
- il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del regolamento UE 2019/679;
- sono stati acquisiti i DURC dell' Impresa affidataria dei lavori di cui trattasi, che risulta regolare.

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

DETERMINA

1. **DI APPROVARE**, la variante suppletiva ai lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, come da perizia di variante e relativi elaborati tecnici allegati al presente atto, come sopra elencati;
2. **DI DARE ATTO** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con il D. Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
3. **DI DARE ATTO** che la variante non comporta modifica della natura complessiva dell'appalto e risulta funzionale alla corretta e completa realizzazione dell'opera pubblica.
4. **DI DARE ATTO** che, per effetto della variante di cui trattasi, il quadro economico complessivo dell'intervento risulta rimodulato come indicato in premessa narrativa.
5. **DI PRENDERE ATTO** che l'Appaltatore ha accettato – senza sollevare riserve di sorta – di eseguire i lavori della variante tecnica di cui trattasi e che, all'uopo, ha provveduto alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, al presente atto allegato.
6. **DI CONFERMARE** ogni altra pattuizione contrattuale non modificata dalla presente variante.

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





7. **DI DARE ATTO** che la variante, che con il presente atto si approva, non è finalizzata a sanare carenze progettuali originarie, né a eludere le procedure di evidenza pubblica, ma risponde a esigenze sopravvenute e imprevedibili emerse in fase esecutiva e per garantire il pieno raggiungimento dei target prestazionali imposti dalla specifica Missione del PNRR, entro il termine del 31/08/2026;
8. **DI ELIDERE** le seguenti prenotazioni:
- n. 2026/3319 per imprevisti di € 176.865,64 sul Capitolo 208844 – Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.003;
 - n. 2026/3320 per spese di pubblicità di € 29.917,28 sul Capitolo 208844 – Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.003;
 - n. 2026/3317 per spese Collegio consultivo tecnico di € 6.826,10 sul Capitolo 208844 – Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.003;
9. **Di procedere a contrarre ed affidare** gli interventi previsti dalla Variante tecnica sostanziale all'impresa "RESTAURO ERP 5 Società Consortile a r.l." (Partita IVA 10550351216), con sede legale in Via Marie Curie, 25 – 80010, Quarto (NA), per un importo, al netto del ribasso pari a € 134.323,01 per le opere supplementari il tutto oltre ad IVA come per legge, cui corrisponde un incremento percentuale del 2,680%, inferiore al 50%, secondo il seguente schema:

DI IMPEGNARE per lavori	€ 134.323,01
Oltre IVA, all'aliquota del 22%	€ 29.551,06
per un totale, IVA compresa, di	€ 163.874,07
Sul Capitolo	208844
codice bilancio	12.01- 2.02.01.09.003
Esigibilità annualità	2026
in favore di	RESTAURO ERP 5 Società Consortile a R.L
con sede in	Via Marie Curie, 25 – 80010, Quarto (NA)
P. IVA	10550351216
DI IMPEGNARE per maggiori oneri smaltimento rifiuti comprensivi di Iva come per legge	€ 10.097,78

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





Sul Capitolo	208844
codice bilancio	12.01- 2.02.01.09.003
Esigibilità annualità	2026
in favore di	RESTAURO ERP 5 Società Consortile a R.L
con sede in	Via Marie Curie, 25 – 80010, Quarto (NA)
P. IVA	10550351216
DI IMPEGNARE per allacci comprensivi di Iva come per legge	€ 6.663,16
Sul Capitolo	208844
codice bilancio	12.01- 2.02.01.09.003
Esigibilità annualità	2026
in favore di	RESTAURO ERP 5 Società Consortile a R.L
con sede in	Via Marie Curie, 25 – 80010, Quarto (NA)
P. IVA	10550351216
DI PRENOTARE per spesa chiusura procedimento comprensivi di Iva come per legge	€ 30.500,00
Sul Capitolo	208844

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





codice bilancio	12.01- 2.02.01.09.003
Esigibilità annualità	2026
DI IMPEGNARE per incentivi tecnici	€ 2.474,00
In favore di	Dipendenti
Sul Capitolo	208844
codice bilancio	12.01- 2.02.01.09.003
Esigibilità annualità	2026
CIG (Accordo quadro)	94715076D5
CIG (Contratto specifico) n. 1	A053874115
CIG (Contratto specifico) n. 2	A0661F317A
CUP	B69J22001350006
finanziato da	Finanziamenti PNRR
ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:	
Trimestre 1 (gennaio – marzo)	- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)	- €
Trimestre 3 (luglio–settembre)	-€ 213.609,02

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





Trimestre 4 (ottobre–dicembre)	- €
Esercizio successivo	- €
TOTALE SPESA	-€ 213.609,02

10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Napoli;
11. Di dare atto che prima della sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, ci si riserva di effettuare le opportune verifiche e i necessari controlli in ordine alla regolarità del Programma 100.
12. il fine del contratto è la realizzazione delle lavorazioni in variante necessarie al completamento dell'intervento PNRR;
13. l'oggetto del contratto è l'esecuzione di lavori complementari e modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
14. la forma del contratto è quella del contratto applicativo nell'ambito dell'accordo quadro;
15. le modalità di scelta del contraente sono quelle già espletate mediante Accordo Quadro;
16. Di precisare che il Centro di costo, per l'intervento di che trattasi, è il Servizio Edilizia Scolastica;
17. Di attestare la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D. lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b e 17 comma 2 lett. a del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2013.

Sottoscritta digitalmente da
il Dirigente
ing. Francesco GRECO

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Diminuzione
Importo	176.865,64
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del	IMPREVISTI SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO ADEGUAMENTO SISMICO ED

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 3 CD DE AMICIS- SEDE CENTRALE - LOTTO 4 - PNRR Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.		
Esercizio	2026		
Capitolo di spesa	208844		
Articolo			
Capitolo / Articolo	208844 /		
Descrizione Capitolo	PNRR M4C1 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DEL PROGETTO DENOMINATO - CUP B69J22001350006 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 3 C.D. DE AMICIS SEDE CENTRALE - VINC. CAP. E 408844		
Codice Bilancio	12 01		
CUP			
CIG			
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:			
Data	Importo	Note	
27/08/2026	176.865,64		

Tipo Movimento	Diminuzione	
Importo	29.917,28	
Soggetto debitore		
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	SPESE PER PUBBLICITA SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 3 CD DE AMICIS- SEDE CENTRALE - LOTTO 4 - PNRR Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dellledilizia scolastica.	
Esercizio	2026	
Capitolo di spesa	208844	
Articolo		
Capitolo / Articolo	208844 /	
Descrizione Capitolo	PNRR M4C1 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DEL PROGETTO DENOMINATO - CUP B69J22001350006 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 3 C.D. DE AMICIS SEDE CENTRALE - VINC. CAP. E 408844	
Codice Bilancio	12 01	
CUP		
CIG		
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
27/08/2026	29.917,28	

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





Tipo Movimento	Diminuzione	
Importo	6.826,10	
Soggetto debitore		
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	SPESE PER COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 3 CD DE AMICIS- SEDE CENTRALE - LOTTO 4 - PNRR Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.	
Esercizio	2026	
Capitolo di spesa	208844	
Articolo		
Capitolo / Articolo	208844 /	
Descrizione Capitolo	PNRR M4C1 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DEL PROGETTO DENOMINATO - CUP B69J22001350006 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 3 C.D. DE AMICIS SEDE CENTRALE - VINC. CAP. E 408844	
Codice Bilancio	12 01	
CUP		
CIG		
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
27/08/2026	6.826,10	

Tipo Movimento	Impegno
Importo	163.874,07
A favore di	RESTAURO ERP 5 SCARL
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	RESTAURO ERP 5 Società Consortile a r.l. - AFFIDAMENTO, A SEGUITO APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA, DEI MAGGIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL 3^ CD DE AMICIS - SEDE CENTRALE - LOTTO 4 - PNRR Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	208844
Articolo	
Capitolo / Articolo	208844 /
Descrizione Capitolo	PNRR M4C1 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DEL PROGETTO DENOMINATO - CUP B69J22001350006 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 3 C.D. DE AMICIS SEDE CENTRALE - VINC. CAP. E 408844
Codice Bilancio	12 01
CUP	B69J22001350006

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





CIG		A0661F317A
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
30/09/2026	163.874,07	

Tipo Movimento	Impegno
Importo	10.097,78
A favore di	RESTAURO ERP 5 SCARL
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	RESTAURO ERP 5 Società Consortile a r.l. - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU MAGGIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL 3^ CD DE AMICIS - SEDE CENTRALE - LOTTO 4 - PNRR Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	208844
Articolo	
Capitolo / Articolo	208844 /
Descrizione Capitolo	PNRR M4C1 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DEL PROGETTO DENOMINATO - CUP B69J22001350006 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 3 C.D. DE AMICIS SEDE CENTRALE - VINC. CAP. E 408844
Codice Bilancio	12 01
CUP	B69J22001350006
CIG	A0661F317A

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
30/09/2026	10.097,78	

Tipo Movimento	Impegno
Importo	6.663,16
A favore di	RESTAURO ERP 5 SCARL
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	RESTAURO ERP 5 Società Consortile a r.l. - RIMBORSO SPESE PER ALLACCIAMENTI ALLE PUBBLICHE FORNITURE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL 3^ CD DE AMICIS - SEDE CENTRALE - LOTTO 4 - PNRR Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	208844
Articolo	

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





Capitolo / Articolo	208844 /	
Descrizione Capitolo	PNRR M4C1 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DEL PROGETTO DENOMINATO - CUP B69J22001350006 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 3 C.D. DE AMICIS SEDE CENTRALE - VINC. CAP. E 408844	
Codice Bilancio	12 01	
CUP	B69J22001350006	
CIG	A0661F317A	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
30/09/2026	6.663,16	

Tipo Movimento	Impegno	
Importo	30.500,00	
A favore di		
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	SPESE PER CHIUSURA PROCEDIMENTO (ACCATASTAMENTO, A.P.E., PRATICA ANTINCENDIO, ETC.)	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	SU LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL 3^ CD DE AMICIS - SEDE CENTRALE - LOTTO 4 - PNRR Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.	
Esercizio	2026	
Capitolo di spesa	208844	
Articolo		
Capitolo / Articolo	208844 /	
Descrizione Capitolo	PNRR M4C1 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DEL PROGETTO DENOMINATO - CUP B69J22001350006 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 3 C.D. DE AMICIS SEDE CENTRALE - VINC. CAP. E 408844	
Codice Bilancio	12 01	
CUP	B69J22001350006	
CIG	A0661F317A	
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
30/09/2026	30.500,00	

Tipo Movimento	Impegno	
Importo	2.474,01	
A favore di		
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS.	

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL 3^ CD DE AMICIS - SEDE CENTRALE - LOTTO 4 - PNRR Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.	
Esercizio	2026	
Capitolo di spesa	208844	
Articolo		
Capitolo / Articolo	208844 /	
Descrizione Capitolo	PNRR M4C1 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DEL PROGETTO DENOMINATO - CUP B69J22001350006 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 3 C.D. DE AMICIS SEDE CENTRALE - VINC. CAP. E 408844	
Codice Bilancio	12 01	
CUP	B69J22001350006	
CIG	A0661F317A	
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
30/09/2026	2.474,01	

Il documento contiene dati personali pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge

ALLEGATI

- ABC.pdf.p7m.p7m (impronta:
EA5C27C28D8FAA67FCD6F663E55B94DDB2F4035B07D4904FDCB6358F06267766)
- ARC 02_V.pdf.p7m.p7m (impronta:
D20AC253A0B028CD7AEB44BF3A8621897E1AD5AA9E4CA2EE8DA397D3BA43E2DB)
- ARC 03_V.pdf.p7m.p7m (impronta:
0F7FF161DFD2C24C206429A81B5BB9927016086AEF954C66560FCFB2C3815CC2)
- ARC 04_V.pdf.p7m.p7m (impronta:
74B3A9FCD43402F72D3358EF2836F5A609BD91262416BFC9BA62E660F46DE89)
- ARC 09_V.pdf.p7m.p7m (impronta:
9F649452B263396BF809E43A11CFF2F8B9DF4ABC13EA3B6FCD3EAE0FC2273D95)
- ARC 10_V.pdf.p7m.p7m (impronta:
A30E4F0522A37170E80676D46F4306F1FE9F2C1C77168E59EB3FFD9EAC6457E4)
- ARC 11_V.pdf.p7m.p7m (impronta:
1BDD5EA8547FA9BBE40BF5AC820D110907DA95B29C599B7F35DD77EFE24A7C07)
- ATTO DI SOTTOMISSIONE.pdf.p7m.p7m (impronta:
31FFC9CDC0409EB715B8080034B9C64CEB2D5AE3CF44D9178B5C5C31FF8BA193)
- certificato-INPS_51436276.pdf (impronta:
78F91124B8D8C36B20D55605C71B32DC9ECCF71F5879B1F78713A2A7BB3BD90A)
- CME 01.PDF.p7m.p7m (impronta:
117923357B6C1FC4C3A0C029DA5E5A658EF8756B09366FC300EB90C664190E8C)

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





- CME 03 (1).PDF.p7m.p7m (impronta:
B43A79DF2926CE363DD2C9ACEC9B04989187A1D76DDDEAD1A5B4B2E727933671)
- ELE 14_V.pdf.p7m.p7m (impronta:
64B5ECBB79B0CA4DC8BA61BAF7A902FE6E9293137A1CFB57B35201B908F1CD44)
- EP 01.PDF.p7m.p7m (impronta:
F05B2D66D7907B92D5ED4CEB5578682D62C8FB2A3C05A90BF8C1CAF641EE099F)
- EP 03.PDF.p7m.p7m (impronta: 00A2833EE42CEE41370E9E0EB3063749650FD46A07C5B200603112019B5D9008)
- QC 01.PDF.p7m.p7m (impronta:
BE319774660CA460FFAD45B8CBE642DD031BE6C06F3CB608880FB406CFF497B9)
- QC 03.PDF.p7m.p7m (impronta:
243A2FCAC228C38A164A6D4FF75620B252752F2B3AB3B510149B718449146A27)
- QE.pdf.p7m.p7m (impronta:
78D3D38AF7238730E191A26EC314C673E6DC0EB040DD7CCC9718BE7B36DFEF74)
- RELAZIONE.pdf.p7m.p7m (impronta:
7E72795FBB72C749B38696617DB718F823357D1DC470B1D71F3649B625A512C2)
- Verbale concordamento nuovi prezzi.pdf.p7m.p7m (impronta:
9C24B71E78E3E38B73FB95F0F72E0C9D73B6BA616DD8114E89BE33BFB8607D81)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

