

Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università- Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Messa in Sicurezza e Riqualificazione Funzionale con interventi di Adeguamento strutturale ed Efficientamento Energetico del Plesso Infanzia 30° Circolo Didattico Parini.

CUP: B68I22000200006 CIG: 9798990E58 (Accordo quadro)

CIG contratto specifico (in fase di acquisizione di competenza del RUP)

Impresa: F.A.C. 94 Società Cooperativa con sede legale in Quarto (NA) alla Via Matilde Serao n. 22 - C.F. e P.IVA 01586230631

Contratto generale: registrato con Rep. 5741 del 18/08/2023;

Contratto applicativo ODA 2: (in fase di stipula a competenza del RUP)

Determina di approvazione del progetto: n. 38 del 20 Novembre 2023 (DETDI/2023/774 del 20/11/2023)

Determina di impegno di spesa: n. 68 del 24/01/2023 I.G. 2438 del 30/11/2023

PERIZIA DI VARIANTE SOSTANZIALE (art. 106 - comma 1 lett. b) e lett. c) - d. Lgs. 50/16)

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL R.U.P.

PREMESSO CHE:

Con Delibera n.32 dell'8 febbraio 2022, la Giunta Comunale ha approvato l'elenco di interventi da candidare ai seguenti avvisi:

- *Regione Campania per la formazione di una manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli Enti locali della Regione Campania (decreto dirigenziale n. 13 del 19/01/2022);*
- *PNRR "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" (Avviso MIUR 48048/2021);*
- *PNRR Regione Campania "Messa in sicurezza e Riqualificazione scuole" (decreto dirigenziale n. 6 del 12/01/2022);*
- *PNRR "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" (Avviso MIUR 48040/2021);*
- *PNRR "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia" (Avviso MIUR 48047/2021);*

All'esito dei predetti Avvisi sono stati ammessi a finanziamento n. 24 interventi, oltre ad altri due interventi confluiti nel PNRR e derivanti da progettazioni pregresse.

In particolare, con decreto direttoriale n. 57 del 8/9/2022, sono state approvate le graduatorie di cui all'Avviso Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*" e con successivo decreto direttoriale n. 74 del 26/10/2022 sono state sciolte le riserve in merito ad alcuni interventi, per cui sono stati ammessi a finanziamento n.11 nidi, n.2 poli dell'Infanzia e n. 6 scuole dell'Infanzia, tra cui quello relativo all'intervento: **Messa in Sicurezza e Riqualificazione Funzionale con interventi di Adeguamento strutturale ed Efficientamento Energetico del Plesso Infanzia 30° Circolo Didattico Parini.**

Con la delibera n. 410 del 27/10/2022 la Giunta Comunale ha approvato i Progetti di fattibilità degli interventi ammessi, elaborati dalle risorse interne all'Amministrazione e da porre a base degli affidamenti dei servizi di progettazione o di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione.

Con Determinazione Dirigenziale n.ro 004 del 07 marzo 2023 registrata all'indice generale con il n.ro 525 in data 15 marzo 2023 si è provveduto ad affidare alla **RTP Ing. Daniele Neri (Capogruppo mandataria) – P.IVA 0844325121**, tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 co.2, a) della L.120/2020, per un importo complessivo pari a € 54.879,22 di cui € 43.252,86 per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e € 11.626,37 per IVA e Cassa previdenziale., per l'intervento di **Messa in Sicurezza e Riqualificazione Funzionale con interventi di Adeguamento strutturale ed Efficientamento Energetico del Plesso Infanzia 30° Circolo Didattico Parini.**

Con determina dirigenziale n. 38 del 20 Novembre 2023 (DETDI/2023/774 del 20/11/2023) è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo "**Messa in Sicurezza e Riqualificazione Funzionale con interventi di Adeguamento strutturale ed Efficientamento Energetico del Plesso Infanzia 30° Circolo Didattico Parini.**"

Con Determinazione n. 27 del 28/04/2023 registrata al n. E/10/2/2023/27 in data 28/04/2023 il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole ha indetto gara di Accordo Quadro articolata in due cluster, suddivisi in totale sei lotti con un unico operatore economico per ciascun lotto, mediante procedura negoziata ai sensi del

combinato disposto dell'art. 63 del D.Lg s. 50/2016 e dell'art.1, co.2 lett.b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, così modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del decreto legge n. 77 del 2021, convertito in legge n.108 del 2021, mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO), secondo il criterio del minor prezzo, finalizzato all'affidamento dei lavori. Uno dei lotti è denominato “Messa in Sicurezza e Riqualificazione Funzionale con interventi di Adeguamento strutturale ed Efficientamento Energetico del Plesso Infanzia (Cod. Ares 0630491412) del 30° C.D. Parini. CUP: B68I22000200006 – CIG 9798990E58 (intero accordo quadro) con un importo massimo stimato di €705.000,00 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €21.150,00.

Con Determinazione n. 32 del 06/06/2023 registrata al n. DETDI/2023/335 in data 07/06/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione della gara di appalto, finalizzato all'affidamento dei lavori degli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del PNRR, per la conclusione, di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. - Lotto 2: Messa in Sicurezza e Riqualificazione Funzionale con interventi di Adeguamento strutturale ed Efficientamento Energetico del Plesso Infanzia 30° Circolo Didattico Parini (Cod. Ares 0630491412). CUP: B68I22000200006 CIG: 9798990E58 alla ditta F.A.C. 94 Soc. Coop. Con sede legale in Quarto (Na), alla via Matilde Serao n. 22, P.IVA 01586230631, quale assegnatario del Lotto 2.

In data 18/08/2023 si è provveduto alla stipula – *inter partes* – dell'Accordo Quadro di cui è cenno in oggetto, repertoriato in pari data al n. 5741.

Con la stessa Determinazione n. 68 del 24/11/2023 registrata al n. IG/2023/2438 in data 30/11/2023 è stato impegnato la **spesa complessiva** di € 710.303,05 di cui € 493.767,56 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 42,2309%, comprensivi di costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre somme a disposizione per € 216.535,48.

Con verbale del 30/06/2025 sono stati consegnati i residui dei lavori di “Messa in Sicurezza e Riqualificazione Funzionale con interventi di Adeguamento strutturale ed Efficientamento Energetico del Plesso Infanzia 30° Circolo Didattico Parini (Cod. Ares 0630491412)” impegnati con Determinazione n. 68 del 24/11/2023 registrata al n. IG/2023/2438 in data 30/11/2023 per un **€ 205.841,52**, oltre IVA al 22% al netto del ribasso offerto **del 42,2309%**.

Il CIG del contratto specifico è in fase di acquisizione ed è di competenza del RUP, come anche il Contratto applicativo dell'ODA2, è in fase di stipula a competenza del RUP, formalizzando l'affidamento dell'appalto specifico.

Con nota PG/2026/0685356 del 23/06/2026 è stato comunicato l'esito delle istanze relative alla proroga dell'esecuzione dell'intervento in oggetto al 31/08/2026.

Con verbale del 24/06/2026 sono stati prorogati al 31/08/2026 i lavori di “Messa in Sicurezza e Riqualficazione Funzionale con interventi di Adeguamento strutturale ed Efficientamento Energetico del Plesso Infanzia 30° Circolo Didattico Parini (Cod. Ares 0630491412)”.

CONSIDERATO CHE:

Nel corso delle lavorazioni, è stato possibile accertare che al fine di garantire il raggiungimento dei target richiesti dalla misura di finanziamento, si rende indispensabile realizzare lavorazioni supplementari, non previste nell’originaria progettazione, ma indispensabili a garantire il raggiungimento dei target richiesti dalla misura di finanziamento, i cui costi hanno comportato un incremento dell’importo complessivo lordo dei lavori oggetto di affidamento e, purtuttavia, un’invarianza dell’importo complessivo del quadro economico ammesso a finanziamento ottenuta grazie ad una rimodulazione delle somme a disposizione dell’Amm.ne come meglio di seguito specificato.

Con particolare riferimento alle lavorazioni di variante supplementari, necessarie al raggiungimento dei target prescritti, meglio di seguito descritte, si evidenzia che, per esse, ricorrono le condizioni previste dall’art. 106, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e, pertanto, affidabili allo stesso contraente originale, poiché, pur non essendo incluse nell’appalto iniziale, un cambiamento del contraente originario risulterebbe impraticabile sia sotto il profilo economico che tecnico, stante la stretta correlazione tra la natura delle opere aggiuntive e quelle in progetto, e poiché comporterebbe per la Stazione Appaltante notevoli disagi e/o un consistente aumento dei costi.

Nella variante, il direttore dei lavori, che ha predisposto gli atti, ha deciso, in accordo con lo scrivente, di destinare le risorse PNRR alle sole lavorazioni la cui ultimazione è necessaria entro il termine del 31 agosto 2026, differendo le restanti, previsti da progetto, al successivo affidamento finanziato con le risorse assegnate all’intervento con Deliberazione di Giunta Comunale n. 359 del 05/08/2026 come da Comunicazione del Servizio Edilizia Scolastica con nota PG/2026/0857221 del 10/08/2026.

In particolare, si ritiene che ricorrano le condizioni espressamente previste dall’art. 106, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, in quanto:

- trattasi di prestazioni ulteriori rispetto al progetto originario, emerse in fase esecutiva, indispensabili al raggiungimento della piena funzionalità dell’opera ed a garantire migliori condizioni di sicurezza per gli utilizzatori tutti dell’edificio scolastico;
- il cambio del contraente non risulta praticabile poiché comporterebbe:
 - a) incompatibilità tecnica con le infrastrutture esistenti è già installate, con conseguente rischio di malfunzionamenti e riduzione delle prestazioni complessive;
 - b) incremento significativo dei costi dovuto alla necessità di sostituire o adattare parti già installate, con impatto negativo sulla sostenibilità economica dell’intervento, considerata la percentuale di ribasso offerta dalla ditta a vantaggio dell’Amministrazione;

- c) allungamento dei tempi di esecuzione per le attività di affidamento, integrazione e collaudo aggiuntivi, il tutto incompatibile con lo stringente cronoprogramma procedurale imposto dalla misura del PNRR.
- la variante di cui trattasi non altera la natura generale dell'appalto principale;
 - l'incremento di costo è pari ad € 1.173,70 (al netto del ribasso), corrispondente al 0,57% in più è imputabile sulla rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico.

Alla luce delle criticità sopra evidenziate, *il sottoscritto RUP e il Direttore dei Lavori hanno proposto variante sostanziale*, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) , del d.Lgs. 50/2016, che prevede un aumento degli importi contrattuali di complessivi € 1.173,70 per le opere supplementari, il tutto oltre ad IVA come per legge, cui corrisponde un incremento percentuale del 0,57%; con recupero delle somme a disposizione non impiegate, per la realizzazione degli ulteriori interventi a farsi, con conseguente rimodulazione del Quadro Economico, composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione di variante
2. Atto di sottomissione;
3. Computo metrico estimativo di progetto approvato con Determinazione n. 32 del 06/06/2023 registrata al n. DETDI/2023/335 in data 07/06/2023;
4. Computo metrico estimativo di variante;
5. Quadro comparativo tra computi metrici;
6. Quadro economico comparativo;
7. Elenco nuovi prezzi;
8. verbali vari.

VERIFICATO CHE:

- la variante sostanziale di che trattasi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b), del D. Lgs. 50/2016, resasi necessaria per includere svariate lavorazioni indispensabili al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, per un importo netto di lavori pari ad 207.0156,22, di cui € 207.0156,22 per lavori ed € 0,00 per oneri specifici della sicurezza, non altera la natura generale del contratto;
- per effetto della suddetta variante, l'importo netto contrattuale dell'intero accordo quadro, corrispondente ad un incremento di € 1.173,70, pari al 0,57% in più;
- le variazioni sono state valutate a prezzi ragguagliabili a quelli di contratto e per le nuove voci di lavorazioni non previste, per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si è fatto riferimento ai prezzi della Tariffa contrattuale della Regione Campania, anno 2023, in mancanza del prezzo all'interno della suddetta tariffa si è proceduto a utilizzare le voci dai tariffari ufficiali delle regioni

limitrofe come il listino Cratere Centro Italia relativo sempre al 2023, soggetti al medesimo ribasso d'asta del 42,2309% del contratto principale.

- la perizia di che trattasi è accompagnata da un atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, regolarmente sottoscritto per accettazione e senza riserve dall'Appaltatore;
- il tempo utile per l'esecuzione è stabilito al 31/08/2026 come da proroga del 24/06/2026 a seguito alla nota PG/2026/0685356 del 23/06/2026 con cui è stato comunicato l'esito delle istanze relativa alla proroga dell'esecuzione dell'intervento in oggetto al 31/08/2026, la variante, infatti, non prevede una variazione del cronoprogramma.
- l'originario quadro economico risulta modificato, restando tuttavia invariato l'importo complessivamente previsto dal finanziamento originario come da prospetto seguente:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO										
Voce	Descrizione	OGGETTO DI VARIANTE - ODA 1			OGGETTO DI VARIANTE - ODA 2			SINTESI		
		Importo di affidamento ODA 1	Importo di Variante ODA 1		Importo di affidamento ODA 2	Importo di Variante ODA 2		Importo di progetto ODA 1 + ODA2	Importo di Variante ODA 1 + ODA2	Delta
LAVORI	A	LAVORI								
	A1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME	€ 474.843,23	€ 574.324,92	€ 356.317,68	€ 358.349,40		€ 831.160,91	€ 932.674,32	€ 101.513,41
	A2	Costi della sicurezza speciali - non soggetti a ribasso	€ 13.613,38	€ 10.520,88	€ 0,00	€ 0,00		€ 13.613,38	€ 10.520,88	-€ 3.092,50
		OG1 (Opere edili e strutturali) compresi costi della sicurezza	€ 424.171,70	€ 520.560,89	€ 218.088,70	€ 220.120,42		€ 642.260,40	€ 740.681,31	€ 98.420,91
		OG11 (Impianti meccanici ed elettrici) compresi costi della sicurezza	€ 64.284,91	€ 64.284,91	€ 138.228,98	€ 138.228,98		€ 202.513,89	€ 202.513,89	€ 0,00
	A3	Importo dei lavori al netto del ribasso del 42,2309%	€ 274.312,66	€ 331.782,34	€ 205.841,52	€ 207.015,22		€ 480.154,18	€ 538.797,56	€ 58.643,38
	A4	Importo dei lavori al netto del ribasso del 42,2309% comprensivi dei costi della sicurezza	€ 287.926,04	€ 342.303,22	€ 205.841,52	€ 207.015,22		€ 493.767,56	€ 549.318,44	€ 55.550,88
SOMME A DISPOSIZIONE	B	SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE								
	B.1	Spese tecniche per incarichi esterni - reclutamento - economie - compreso IVA	€ 54.909,22	€ 54.909,22	€ 0,00	€ 0,00		€ 54.909,22	€ 54.909,22	€ 0,00
	B.1.1	Progettazione def., esec. e CSP compreso IVA e Cassa	€ 54.879,22	€ 54.879,22	€ 0,00	€ 0,00		€ 54.879,22	€ 54.879,22	€ 0,00
	B.1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso del 11%	€ 43.252,86	€ 43.252,86	€ 0,00	€ 0,00		€ 43.252,86	€ 43.252,86	€ 0,00
	B.1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€ 1.730,11	€ 1.730,11	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.730,11	€ 1.730,11	€ 0,00
	B.1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 9.896,25	€ 9.896,25	€ 0,00	€ 0,00		€ 9.896,25	€ 9.896,25	€ 0,00
	B.1.2	Contributo ANAC per i servizi di progettazione	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
	B.2	Contributo Reclutamento personale (eventuale)	€ 73.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 73.000,00	€ 0,00	-€ 73.000,00
	C	INCENTIVI TECNICI								
	C1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 13.516,39	€ 13.516,39	€ 0,00	€ 0,00		€ 13.516,39	€ 13.516,39	€ 0,00
	D	IMPREVISTI - IVA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI								
	D.1	Imprevisti compreso IVA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.000,00	€ 0,00	-€ 3.000,00
	D.1.1	Imprevisti escluso IVA	€ 2.459,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.459,02	€ 0,00	-€ 2.459,02
	D.1.2	IVA su imprevisti al 22%	€ 540,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 540,98	€ 0,00	-€ 540,98
	D.2	IVA sui LAVORI	€ 63.343,73	€ 75.306,71	€ 45.285,13	€ 45.543,35		€ 108.628,86	€ 120.850,06	€ 12.221,20
	D.3	Lavori in economia compreso IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	D.3.1	lavori in economia escluso IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	D.3.2	IVA su lavori in economia al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	D.4	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura	€ 17.537,96	€ 25.765,88	€ 0,00	€ 0,00		€ 17.537,96	€ 25.765,88	€ 8.227,92
	D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura	€ 14.375,38	€ 21.119,57	€ 0,00	€ 0,00		€ 14.375,38	€ 21.119,57	€ 6.744,20
	D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 3.162,58	€ 4.646,31	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.162,58	€ 4.646,31	€ 1.483,72
	D.5	Contributo ANAC sui lavori	€ 410,00	€ 410,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 410,00	€ 410,00	€ 0,00
	D.6	Economie da ribassi su Q.E. di progetto compreso IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	E	PUBBLICITA'								
	E.1	Pubblicità compreso IVA	€ 442,27	€ 442,27	€ 0,00	€ 0,00		€ 442,27	€ 442,27	€ 0,00
	E.1.1	Spese di pubblicità	€ 362,52	€ 362,52	€ 0,00	€ 0,00		€ 362,52	€ 362,52	€ 0,00
	E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€ 79,75	€ 79,75	€ 0,00	€ 0,00		€ 79,75	€ 79,75	€ 0,00
	F	Economie da ribassi su affidamento lavori								
	F.1	Economie da ribassi su affidamento lavori compreso IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	F.1.1	Economie da ribassi su affidamento lavori escluso IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		IVA su Economie da ribassi su affidamento lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 226.159,57	€ 170.350,47	€ 45.285,13	€ 45.543,35		€ 271.444,70	€ 215.893,82	-€ 55.550,88
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione								€ 765.212,26	€ 765.212,26	-€ 0,00

CONSIDERATO CHE:

- le modifiche apportate agli elaborati progettuali non alterano la natura dell'appalto ma si configurano come adeguamenti tecnici necessari per garantire la corretta esecuzione dell'opera;

- è necessario approvare formalmente gli elaborati revisionati, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori senza pregiudizio per la realizzazione dell'opera;

RITENUTO gli elaborati della perizia di variante sostanziale meritevoli di approvazione;

RITENUTO di dover provvedere al relativo impegno spesa al fine di dare avvio alle relative attività così come richiamate;

DATO ATTO CHE:

- con Delibera n. 3 del 29 gennaio 2026 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 ex art. 174 del D. Lgs. 267/2000;
- alla copertura della spesa di cui sopra, si può far fronte mediante l'utilizzo delle somme a disposizione inserite nel Quadro Economico, approvato con la Determinazione Dirigenziale n.ro 68 del 24/01/2023 I.G. 2438 del 30/11/2023;
- le prestazioni di che trattasi risultano essere supplementari a quelli inerenti l'affidamento originario, già aggiudicati, alla F.A.C. 94 Società Cooperativa con sede legale in Quarto (NA) alla Via Matilde Serao n. 22 - C.F. e P.IVA 01586230631 ha in corso di esecuzione i lavori di cui ai citati contratti applicativi;

RILEVATO CHE:

- l'impresa affidataria F.A.C. 94 Società Cooperativa - C.F. e P.IVA 01586230631 è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n.ro Protocollo INPS_51220066 con scadenza validità 16/10/2026, agli atti del RUP;
- l'impresa affidataria è in regola con il Programma 100;
- l'impresa affidataria è a conoscenza il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015, che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;
- l'impresa affidataria ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di comportamento approvato dall'Ente con D.G.C. n. 69/2024 e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute;
- l'impresa affidataria ha dichiarato di aver preso visione del "Protocollo di Intesa tra Comune di Napoli e Organizzazioni Sindacali avente ad oggetto la sicurezza e la legalità nel settore degli appalti

e subappalti nei contratti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera n. 270 dell'8 Luglio 2014, come modificata ed integrata dalla Delibera n. 396 del 3 ottobre 2024;

- è stata acquisita dall'impresa la dichiarazione in ordine all'assenza delle ipotesi di esclusioni previste ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

DATO ATTO CHE il sottoscritto R.U.P., con la sottoscrizione della presente relazione istruttoria, attesta:

- l'insussistenza di alcun conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nonché ai sensi degli artt. 7 e 9 del codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217/2017;
- nella qualità di responsabile dell'Istruttoria ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 ed s.m.i., che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi redatte sotto la propria responsabilità tecnica.

Tutto ciò premesso, con la presente si comunica potersi procedere all'affidamento dei maggiori lavori relativi alla variante tecnica sostanziale riferita all'intervento di “Messa in Sicurezza e Riqualificazione Funzionale con interventi di Adeguamento strutturale ed Efficientamento Energetico del Plesso Infanzia 30° Circolo Didattico Parini..”. CUP: B68I22000200006 - CIG: 9798990E58 (Accordo quadro) – CIG contratto specifico (in fase di acquisizione) in favore dell'operatore economico F.A.C. 94 Società Cooperativa con sede legale in Quarto (NA) alla Via Matilde Serao n. 22 - C.F. e P.IVA 01586230631, per un importo €1.173,70, che porta l'importo netto complessivo affidato a € 207.015,22, di cui € 207.015,22 per lavori ed €0,00 per oneri specifici della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA come per legge.

Il RUP
(ing. Paolo Stravino)

