



**Comune di Napoli**  
**Area Trasformazione del territorio**  
Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

**Lavori di completamento del restauro e di rifunzionalizzazione dei torrini di Castel dell'Ovo**

RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  
(art. 8 comma 2 D.M. 49/2018)

**Premesso che**

- le opere previste dal presente appalto riguardano i *Lavori di completamento del restauro e di rifunzionalizzazione dei torrini di Castel dell'Ovo* in corso di realizzazione sulla base del progetto esecutivo redatto dall'arch. Maria Ludovica Giusti ed approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 14 settembre 2021 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO					
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>				
	Importo lavori				149.984,79 €
	di cui categoria 0G2			77.742,98 €	
	di cui categoria 0S2			59.996,38 €	
	di cui categoria 0G11			10.073,50 €	
	di cui sicurezza Covid-19			2.171,93 €	
	di cui non soggetti a ribasso:				
	oneri sicurezza Covid-19	2.171,93 €			
	oneri compresi nelle spese generali impresa	1.685,71 €			
	totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	3.857,64 €			
	<b>TOTALE A</b>				<b>149.984,79 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B1	Imprevisti per lavori				7.282,00 €
B2	Allacciamenti ai pubblici servizi (iva compresa)				4.000,00 €
B3	Spese per incentivi ex art. 92 d.lgs. 163/06				2.349,65 €
B4	Spese tecniche per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione				17.833,32 €
B5	Oneri smaltimento rifiuti (IVA compresa)				7.000,00 €
B6	IVA ed eventuali altre imposte:				20.520,28 €
B6.1	IVA su A		10%	14.998,48 €	
B6.2	IVA su B1		10%	728,20 €	
B6.3	CNPAIA su B4		4%	713,33 €	
B6.4	IVA su B4+B6.3		22%	4.080,26 €	
B7	Spese per deposito al Genio Civile				1.000,00 €
B8	Contributo ANAC				30,00 €
	<b>TOTALE B</b>				<b>60.015,25 €</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>				<b>210.000,04 €</b>
	<b>PER ARROTONDAMENTO</b>				<b>210.000,00 €</b>

- con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 15 dicembre 2021 si è proceduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020, attraverso MEPA, dei lavori di che trattasi alla società A.D. Restauri & Costruzioni srl con sede legale in Napoli al Corso V. Emanuele n. 665, P. IVA 07180240637, rimodulando il quadro economico come di seguito:



**Comune di Napoli**  
**Area Trasformazione del territorio**  
Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

QUADRO ECONOMICO					
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>				
	Importo lavori				128.065,72 €
	di cui non soggetti a ribasso:				
	oneri sicurezza Covid-19	2.171,93 €			
	oneri compresi nelle spese generali impresa	1.685,71 €			
	totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	3.857,64 €			
	<b>TOTALE A</b>				<b>128.065,72 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B1	Imprevisti per lavori				7.282,00 €
B2	Allacciamenti ai pubblici servizi (iva compresa)				4.000,00 €
B3	Spese per incentivi ex art. 92 d.lgs. 163/06				2.349,65 €
B4	Spese tecniche per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione				17.601,49 €
B5	Oneri smaltimento rifiuti (iva compresa)				7.000,00 €
B6	IVA ed eventuali altre imposte:				18.266,05 €
B6.1	IVA su A		10%	12.806,57 €	
B6.2	IVA su B1		10%	C 728,20	
B6.3	CNPAIA su B4		4%	704,06 €	
B6.4	IVA su B4+B6.3		22%	4.027,22 €	
B7	Spese per deposito al Genio Civile				1.000,00 €
B8	Contributo ANAC				30,00 €
	<b>TOTALE B</b>				<b>57.529,19 €</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>				<b>185.594,91 €</b>

- i lavori sono iniziati il giorno 30 maggio 2022 come da verbale sottoscritto in pari data fissando il termine di ultimazione al giorno 26 novembre 2022;
- in data 5 settembre 2022 a causa delle dimissioni del Collaudatore ing. Giovanni De Carlo i lavori sono stati sospesi e, a seguito della Disposizione Dirigenziale 31 del 27 ottobre 2023 di nomina del sostituto ing. Nicola Masella, i lavori sono stati ripresi in data 9 gennaio 2023 fissando quale nuovo termine di ultimazione il giorno 1 aprile 2023;
- a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022, per l'adeguamento dei prezzi del SAL n. 1, con la Determinazione Dirigenziale n. 44 del 8 settembre 2022 il quadro economico dell'intervento è stato così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO					
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>				
	Importo lavori				128.065,72 €
	di cui non soggetti a ribasso:				
	oneri sicurezza Covid-19	2.171,93 €			
	oneri compresi nelle spese generali impresa	1.685,71 €			
	totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	3.857,64 €			



Comune di Napoli  
Area Trasformazione del territorio  
Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

A1)	Adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. n. 50/2022	3.203,05 €			
	<b>TOTALE A</b>				<b>131.268,77 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B1	Imprevisti per lavori				4.078,95 €
B2	Allacciamenti ai pubblici servizi (iva compresa)				4.000,00 €
B3	Spese per incentivi ex art. 92 d.lgs. 163/06				2.349,65 €
B4	Spese tecniche per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione				17.601,49 €
B5	Oneri smaltimento rifiuti (iva compresa)				7.000,00 €
B6	IVA ed eventuali altre imposte:				18.266,05 €
B6.1	IVA su A		10%	12.806,57 €	
B6.1a	IVA su A.1		10%	320,31 €	
B6.2	IVA su B1		10%	407,90 €	
B6.3	CNPAIA su B4		4%	704,06 €	
B6.4	IVA su B4+B6.3		22%	4.027,22 €	
B7	Spese per deposito al Genio Civile				1.000,00 €
B8	Contributo ANAC				30,00 €
	<b>TOTALE B</b>				<b>54.326,14 €</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>				<b>185.594,91 €</b>

- con nota acquisita al PG/2023/286365 in data 3 aprile 2023 la ditta appaltatrice ha chiesto una proroga di n. 30 giorni per l'ultimazione dei lavori;
- con la Disposizione Dirigenziale n. 34 del 26 aprile 2023 alla ditta A.D. Restauri & Costruzioni srl è stata concessa la proroga di n. 30 giorni per il completamento dei lavori fissando al giorno 30 aprile 2023, il nuovo termine di ultimazione;
- nel corso dei lavori la sottoscritta D.L. ha riscontrato che il progetto del servizio igienico del torrino A presenta dimensioni non compatibili con l'uso da parte di soggetti diversamente abili e pertanto in data 20 aprile 2023 ha ordinato la sospensione dei lavori per la redazione ed approvazione di una perizia di variante.

Tanto premesso la sottoscritta, arch. Monca Michelino DL dell'intervento di che trattasi, nominata con Disposizione Dirigenziale n. 2 del 20 gennaio 2020 ha redatto la presente relazione al fine di procedere ad una modifica progettuale mirata a modificare il disegno del servizio igienico del torrino A per adeguarne dimensioni ed arredi all'uso da parte dei diversamente abili. Infatti, non essendo ancora stata stabilita la destinazione d'uso dei due torrini all'esito dei lavori, risulta opportuno modificare il disegno del servizio igienico per consentirne l'uso da parte di operatori o visitatori diversamente abili, in modo da renderne l'utilizzo indipendente dal castello in accordo con l'obiettivo dell'intervento di utilizzo polifunzionale delle strutture.

Tale modifica comporta la necessità di revisione di alcune quantità delle lavorazioni già previste in progetto e l'adozione di n. 4 Nuovi Prezzi assoggettati allo stesso ribasso d'asta del contratto di appalto.

Inoltre la perizia di variante prevede l'asestamento delle quantità di alcune lavorazioni già previste in progetto a seguito di modifiche ordinate in corso d'opera per risolvere aspetti di dettaglio.

Si riportano di seguito le variazioni positive e negative previste nella variante:



**Comune di Napoli**  
**Area Trasformazione del territorio**  
Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

Codice Tariffa	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO Unitario	IMPORTI		VARIAZIONI		VARIAZIONE
		Progetto	Variante	VARIAZIONE		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
A.06.020.100.b	Restauro di muratura antica	23,30	27,12	3,82	263,36 €	6.136,29 €	7.142,32 €	1.006,03 €		16,39%
A.06.020.200.a	Sostituzione di pietre	16,31	22,56	6,25	301,29 €	4.914,04 €	6.797,10 €	1.883,06 €		38,32%
A.1.1.010.016.a	Lucidatura e protezione finale di pietre esterne	199,49	203,04	3,55	40,23 €	8.025,49 €	8.168,30 €	142,81 €		1,78%
E.03.030.010.b	Casseforme per strutture in calcestruzzo	3,54	3,60	0,06	30,88 €	109,32 €	111,17 €	1,85 €		1,69%
E.03.040.010.a.CAM	Acciaio per c.a.	209,60	302,67	93,07	1,50 €	314,40 €	454,01 €	139,61 €		44,41%
E.04.040.010.b	Solai in tavelloni forati fornito e posto in opera	19,48	20,09	0,61	42,94 €	836,47 €	862,66 €	26,19 €		3,13%
E.12.010.010.b	Membrana impermeabile	38,36	57,12	18,76	17,30 €	663,63 €	988,18 €	324,55 €		48,91%
E.12.050.035.b	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo	18,00	25,76	7,76	30,71 €	552,78 €	791,09 €	238,31 €		43,11%
E.12.060.040.b	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive	38,36	61,28	22,92	3,21 €	123,14 €	196,71 €	73,57 €		59,75%
E.12.060.070.a	Abacchino di ardesia di spessore 8-10 mm	18,00	20,88	2,88	80,08 €	1.441,44 €	1.672,07 €	230,63 €		16,00%
E.15.020.010.a.CAM	Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa	13,22	19,40	6,18	39,93 €	527,87 €	774,64 €	246,77 €		46,75%
E.16.010.030.a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci	39,16	73,67	34,51	3,84 €	150,37 €	282,89 €	132,52 €		88,13%
E.16.040.070.a.CAM	Biontonaco Intonaco naturale	139,10	161,82	22,72	41,50 €	5.772,65 €	6.715,53 €	942,88 €		16,33%
E.17.010.020.a.CAM	Controsoffitto in lastre prefabbricate	38,95	39,77	0,82	39,09 €	1.522,56 €	1.554,61 €	32,05 €		2,11%
E.18.010.060.a	Porta interna in legno di abete	3,08	3,74	0,66	220,61 €	679,48 €	825,08 €	145,60 €		21,43%
E.18.010.060.c	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti	3,08	3,74	0,66	20,01 €	61,63 €	74,84 €	13,21 €		21,43%
E.18.045.010.c	Controtelaio in legno abete grezzo	10,40	10,50	0,10	14,50 €	150,80 €	152,25 €	1,45 €		0,96%
E.19.010.010.a.CAM	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri	255,00	387,89	132,89	3,43 €	874,65 €	1.330,46 €	455,81 €		52,11%
E.21.010.005.b.CAM	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco	39,16	205,39	166,23	12,00 €	469,92 €	2.464,68 €	1.994,76 €		424,49%
NP 005	Nolo mensile di struttura antiarrampicamento di cui all'NP. 004 AP. 004	218,75	324,00	105,25	3,45 €	754,69 €	1.117,80 €	363,11 €		48,11%
NP 013	Fornitura e posa di connettore a piolo tipo nelson	90,00	175,00	85,00	9,80 €	882,00 €	1.715,00 €	833,00 €		94,44%
NP 017	Realizzazione di portoncini d'ingresso a due battenti in legno	4,83	5,19	0,36	1.209,55 €	5.842,13 €	6.277,56 €	435,43 €		7,45%
NP 021	Revisione, recupero, sistemazione e restauro di infissi in legno	4,90	9,80	4,90	750,00 €	3.675,00 €	7.350,00 €	3.675,00 €		100,00%
NP 028	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in pietrarsa bocciardato	33,00	35,00	2,00	18,00 €	594,00 €	630,00 €	36,00 €		6,06%
NP 031	Fornitura e collocazione con perni di intacco	5,69	7,64	1,95	1.185,00 €	6.742,65 €	9.053,40 €	2.310,75 €		34,27%
NP IE 002	Fornitura e posa in opera di faretti da incasso orientabili	4,00	5,00	1,00	37,00 €	148,00 €	185,00 €	37,00 €		25,00%
NP var 1	(L01.030.060.a) Arredo completo per bagno disabili	---	1,00	1,00	2.487,33 €	---	2.487,33 €	2.487,33 €		100,00%
NP var 2	(E.18.075.045.b) Maniglia antipanico a barra orizzontale	---	1,00	1,00	183,09 €	---	183,09 €	183,09 €		100,00%
NP var 3	(M.12.010.010.b) Condizionatore Mono Split	---	2,00	2,00	1.773,96 €	---	3.547,92 €	3.547,92 €		100,00%
P.03.010.020.a	Tubarello mobile in tubolare - 1 mese	10,00	30,00	20,00	16,31 €	163,10 €	489,30 €	326,20 €		200,00%
P.03.010.035.a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera - 1 mese	145,60	159,20	13,60	25,26 €	3.677,86 €	4.021,40 €	343,54 €		9,34%
P.03.010.035.b	Ponteggio completo, fornito e posto in opera - mesi successivi	388,35	605,60	217,25	2,04 €	792,23 €	1.235,42 €	443,19 €		55,94%
P.03.010.040.b	Ponteggio o incastellatura - mesi successivi	300,00	450,00	150,00	2,73 €	819,00 €	1.228,50 €	409,50 €		50,00%
P.03.010.090.b	Piano di lavoro per ponteggi - mesi successivi	30,00	90,00	60,00	1,01 €	30,30 €	90,90 €	60,60 €		200,00%
R.02.030.010.b	Esecuzione di tracce in muratura	13,08	35,80	22,72	23,35 €	305,42 €	835,93 €	530,51 €		173,70%
R.02.060.010.b.CAM	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale	38,20	38,71	0,51	17,71 €	676,52 €	685,55 €	9,03 €		1,33%
R.02.060.022.a.CAM	Demolizione di massi e mssetti	38,35	38,40	0,05	14,55 €	557,99 €	558,72 €	0,73 €		0,13%
R.03.010.030.f	Perforazione di muratura	2,25	10,85	8,60	100,72 €	226,62 €	1.092,81 €	866,19 €		382,22%
R.03.030.010.a	Ripresa di murature con metodo scuci-cuci	1,31	1,68	0,37	426,59 €	558,83 €	716,67 €	157,84 €		28,24%
R.03.030.040.b	Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta	77,65	95,66	18,01	58,03 €	4.506,03 €	5.551,15 €	1.045,12 €		23,19%
R.03.060.052.a	Consolidamento di paramenti murari in pietra e sarcitura di crepe	23,30	26,20	2,90	99,29 €	2.313,46 €	2.601,40 €	287,94 €		12,45%
R.03.060.060.a	Consolidamento di murature in pietra con rete sintetica	3,54	11,42	7,88	226,57 €	802,06 €	2.587,43 €	1.785,37 €		222,60%
TOTALE VARIAZIONI IN PIU'										28.206,05 €

Codice Tariffa	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO Unitario	IMPORTI		VARIAZIONI		VARIAZIONE	
		Progetto	Variante	VARIAZIONE		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO		
A.06.020.190.a	Consolidamento giunti	69,89	59,09	-10,80	117,8 €	823,30 €	696,08 €	127,22 €		-15,45%	
A.1.1.010.013.a	Consolidamento e fissaggio di pietre esterne	77,65	65,66	-11,99	120,68 €	9.370,80 €	7.923,85 €	1.446,95 €		-15,44%	
A.1.1.010.014	Pulitura di pietre esterne	145,31	134,51	-10,80	80,46 €	11.691,64 €	10.822,67 €	868,97 €		-7,43%	
E.01.020.020	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano	5,84	5,77	-0,07	124,14 €	724,98 €	716,28 €	8,70 €		-1,20%	
E.03.010.050.b.CAM	Calcestruzzi per strutture in ambiente marino	3,34	3,00	-0,34	163,97 €	547,66 €	491,91 €	55,75 €		-10,18%	
E.03.010.080.a.CAM	Calcestruzzi alleggeriti	1,90	1,81	-0,09	204,21 €	388,00 €	369,62 €	18,38 €		-4,74%	
E.07.005.010.a.CAM	Massetto sottile di sottofondo	29,64	26,00	-3,64	13,43 €	398,07 €	349,18 €	48,89 €		-12,28%	
E.07.010.010.a.CAM	Massetto in malta cementizia	39,67	38,47	-1,20	15,68 €	622,03 €	603,21 €	18,82 €		-3,03%	
E.07.020.010.a.CAM	Massetto di conglomerato cementizio isolante	29,64	26,00	-3,64	21,81 €	646,45 €	567,06 €	79,39 €		-12,28%	
E.08.020.010.a.CAM	Tramezzature di mattoni forati	20,38	16,95	-3,43	25,27 €	515,00 €	428,33 €	86,67 €		-16,83%	
E.12.060.010.a	Preparazione di piano di posa di manti impermeabili	36,00	32,12	-3,88	1,63 €	58,68 €	52,36 €	6,32 €		-10,77%	
E.16.020.030.a.CAM	Intonaco civile liscio a tre strati	40,76	33,90	-6,86	24,91 €	1.015,33 €	844,45 €	170,88 €		-16,83%	
E.21.010.010.a.CAM	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo	227,72	207,27	-20,45	3,35 €	762,86 €	694,35 €	68,51 €		-8,98%	
E.21.020.055 .d.CAM	Tinteggiature ecocompatibili	266,88	207,27	-59,61	11,78 €	3.143,85 €	2.441,64 €	702,21 €		-22,34%	
ECONOMIE	Lavorazioni da eseguirsi con operai in economia	1,00	---	-1,00	1.000,00 €	1.000,00 €	---	1.000,00 €		-100,00%	
NP 004	Realizzazione di struttura antiarampicimento	43,75	36,00	-7,75	33,10 €	1.448,13 €	1.191,60 €	256,53 €		-17,71%	
NP 007	Posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri forniti dall'Amministrazione	580,45	464,36	-116,09	2,80 €	1.625,26 €	1.300,21 €	325,05 €		-20,00%	
NP 020	Realizzazione di finestre a due battenti in legno	4,32	---	-4,32	1.000,00 €	4.320,00 €	---	4.320,00 €		-100,00%	
NP 027	Pavimento in lastre di pietra prima scelta	39,67	38,07	-1,60	135,00 €	5.355,45 €	5.139,45 €	216,00 €		-4,03%	
NP I001	Vaso in vitreous-china con cassetta a zaino	1,00	---	-1,00	290,00 €	290,00 €	---	290,00 €		-100,00%	
NP I002	Lavabo da parete in vitreous-china	1,00	---	-1,00	380,00 €	380,00 €	---	380,00 €		-100,00%	
NP IE 001	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante	10,00	---	-10,00	177,00 €	1.770,00 €	---	1.770,00 €		-100,00%	
NP IT 01	Fornitura e posa in opera di climatizzatore condizionatore	2,00	---	-2,00	1.500,00 €	3.000,00 €	---	3.000,00 €		-100,00%	
P.03.010.020.d	Trabatello mobile in tubolare - mesi successivi	30,00	10,00	-20,00	9,55 €	286,50 €	95,50 €	191,00 €		-66,67%	
P.03.010.040.a	Ponteggio o incastellatura - 1 mese	100,00	50,00	-50,00	6,14 €	614,00 €	307,00 €	307,00 €		-50,00%	
R.02.025.010.a.CAM	Rimozione di infissi esterni in legno	9,73	---	-9,73	10,62 €	103,33 €	---	103,33 €		-100,00%	
R.02.070.010.d.CAM	Demolizione di sola in laterizio e cemento armato	29,90	28,08	-1,82	41,75 €	1.248,33 €	1.172,34 €	75,99 €		-6,09%	
T.01.020.010.a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione	22,74	17,30	-5,44	41,07 €	933,93 €	710,51 €	223,42 €		-23,92%	
T.01 .030.020.a	Scariolatura di materiali sciolti	18,82	17,30	-1,52	45,21 €	850,85 €	782,13 €	68,72 €		-8,08%	
TOTALE VARIAZIONI IN MENO											16.234,70 €



**Comune di Napoli**  
**Area Trasformazione del territorio**  
Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

Pertanto l'importo aggiuntivo necessario per la realizzazione della perizia di variante di che trattasi ammonta complessivamente ad € 14.753,55 oltre IVA, corrispondente all'11,52% dell'importo di contratto. Tale maggiore importo trova copertura finanziaria rimodulando il quadro economico dell'intervento modificando gli accantonamenti per imprevisti, allacciamento ai pubblici servizi, oneri smaltimento rifiuti, e spese deposito Genio civile, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO					
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>				
	Importo lavori				128.065,72 €
	di cui non soggetti a ribasso:				
	oneri sicurezza Covid-19	2.171,93 €			
	oneri compresi nelle spese generali impresa	1.685,71 €			
	totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	3.857,64 €			
A1)	Adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. n. 50/2022				3.203,05 €
A2)	Lavori di variante				14.753,55
	<b>TOTALE A</b>				<b>146.022,32 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B1	Imprevisti per lavori				- €
B2	Allacciamenti ai pubblici servizi (iva compresa)				- €
B3	Spese per incentivi ex art. 92 d.lgs. 163/06				2.349,65 €
B4	Spese tecniche per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione				17.601,49 €
B5	Oneri smaltimento rifiuti (iva compresa)				257,94 €
B6	IVA ed eventuali altre imposte:				19.333,51 €
B6.1	IVA su A		10%	14.602,23 €	
B6.2	IVA su B1		10%	- €	
B6.3	CNPAIA su B4		4%	704,06 €	
B6.4	IVA su B4+B6.3		22%	4.027,22 €	
B7	Spese per deposito al Genio Civile				- €
B8	Contributo ANAC				30,00 €
	<b>TOTALE B</b>				<b>39.572,59 €</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>				<b>185.594,91 €</b>

Tale perizia di variante ricade nella fattispecie di cui al **comma 2 dell'art. 149 del D.lgs. n.50/2016**, trattandosi di modifiche necessarie all'adeguamento dell'impostazione progettuale per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

L'esecuzione dei maggiori lavori comporta un aumento del termine di ultimazione dei lavori di n. 10 giorni.

Il Direttore dei Lavori

Monica Michelino

*Monica Michelino*