



COMUNE DI NAPOLI
AREA PATRIMONIO

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO

PON/POC METRO 2014-20

NA.2.1.2.a “Risparmio energetico negli edifici pubblici”

Lavori di efficientamento energetico per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli
progetto NA2.1.2.a.14 "Edificio per uffici in via Commissario Ammaturo"

CUP: B62J17005500001

Lavori di variante ai sensi del comma 1, lett. b) e c), art. 106 del D.Lgs. 50/2016

RELAZIONE TECNICA

La sottoscritta, premesso che:

- il Comune di Napoli è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020) e del Programma Operativo Complementare al PON Metro (POC Metro 2014-2020), la cui Autorità di Gestione è l’Agenzia per la Coesione Territoriale;
- con disposizione del Responsabile dell’O.I. n. 5 del 28/02/2017 il progetto PON METRO 2014-20 denominato NA2.1.2.a “Risparmio energetico negli edifici pubblici” è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del PON Metro con una dotazione finanziaria di € 9.015.906,90. Tra gli interventi, autoconsistenti e complementari e funzionali al raggiungimento del risultato finale perseguito, che costituiscono il progetto “Risparmio energetico negli edifici pubblici” risulta compreso anche quello denominato NA2.1.2.a.14 “Edificio per uffici in via Commissario Ammaturo”;
- con determina dirigenziale n. 18 del 04/09/2019 del Servizio Tecnico Patrimonio, I.G. n. 1625 del 10/09/2019, è stata indetta gara d'appalto in 11 lotti, mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento di efficientamento energetico di 11 dei 18 edifici, tra cui il lotto 8 NA2.1.2.a.14 “Edificio per uffici in via Commissario Ammaturo”;
- con determina dirigenziale n. 1 dell’11/04/2020 del Servizio Tecnico Patrimonio, I.G. n. 1199 dell’8/09/2020, della cui efficacia si è preso atto con con disposizione dirigenziale n. 2214 del 22/04/2021, l’ottavo lotto NA2.1.2.a.14 “Edificio per uffici in via Commissario Ammaturo” è stato aggiudicato in favore del RTP Odinipa Ingegneria s.r.l. (mandataria), arch. Daniele Galeano (mandante);
- in data 15/06/2021 è stato stipulato il contratto, registrato al n. 86517 di pari data;



- ultimate le prestazioni progettuali ed acquisiti i necessari pareri, in data 10/06/2022 è stata certificata l'ultimazione delle prestazioni e in data 13/06/2022 è stato emesso il *Certificato di verifica di conformità*, approvato con disposizione dirigenziale del Servizio Tecnico Patrimonio n. 43 del 16/06/2022, registrata agli atti al n. 4946 del 16/06/2022;
- in data 17/06/2022 è stato sottoscritto il verbale della procedura di verifica del progetto esecutivo, effettuata dalla sottoscritta in contraddittorio con il RTP Odinipa Ingegneria s.r.l. (mandataria), arch. Daniele Galeano (mandante). Nella medesima data del 17/06/2022 la scrivente ha sottoscritto la validazione del progetto esecutivo;
- la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento con deliberazione n. 349 del 29/09/2022;
- in ottemperanza al disposto normativo del comma 2 dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con L. 91/2022, si è proceduto ad aggiornare il computo metrico dei lavori secondo il prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2022, evidenziando un incremento dell'importo dei lavori tale da determinare la scelta di procedere alla realizzazione esclusivamente di un primo stralcio degli interventi;
- con determina dirigenziale K1081/2021/048 – I.G. 2439 del 06/12/2022 è stata indetta la gara da espletarsi mediante procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020, per l'affidamento, con riferimento alle opere individuate come primo stralcio, dei "lavori di efficientamento energetico per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli" - PON/POC METRO 2014-2020, NA2.1.2.a "Risparmio energetico negli edifici pubblici" - progetto NA2.1.2.a.14 "Edificio per uffici in via Commissario Ammaturo";
- con determina dirigenziale K1081/2022/091 – I.G. 2893 del 30/12/2022 sono stati affidati i lavori di che trattasi, per l'importo complessivo di € 602.937,50, di cui € 601.780,12 per lavori inclusi € 10.880,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.157,38 per oneri smaltimento non soggetti a ribasso, all'impresa S.T.I.A. Studio Tecnico di Ingegneria Applicata s.r.l. con sede legale in in Napoli alla via Giovanni Porzio – Centro Direzionale Isola F4, C.F. e partita IVA 00656580636;
- con la medesima determina dirigenziale K1081/2022/091 – I.G. 2893 del 30/12/2022 si è provveduto ad affidare gli incarichi di direzione lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all'impresa Odinipa Ingegneria s.r.l., opportunamente abilitata al MePA e già mandataria del RTP affidatario della progettazione dell'intervento, per un importo, a seguito dell'applicazione del ribasso di offerta, pari a € 42.500,94 oltre oneri previdenziali e I.V.A. al 22%;
- in data 12/04/2023 si è proceduto alla consegna degli incarichi di direzione dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e in data 10/05/2023 è stata effettuata la consegna dei lavori;



- con disposizioni dirigenziali I1135/2023/58 – I.G. n. 3398 del 09/05/2023 e I1135/2023/72 – I.G. n. 4127 del 12/06/2023 si è preso atto dell'avvenuta efficacia della suddetta determina dirigenziale K1081/2022/091 – I.G. 2893 del 30/12/2022;
- il contratto relativo ai lavori è stato stipulato in data 10/07/2023 e repertoriato al n. 86731 in pari data, mentre il contratto relativo agli incarichi di direzione dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stato repertoriato al n. 5629 del 10/07/2023.

In data 18 aprile 2023, con pec acquisita agli atti al n. 327664 di pari data, l'impresa S.T.I.A. Studio Tecnico di Ingegneria Applicata s.r.l. ha presentato una proposta migliorativa nella quale si prevede una pompa di calore aria/acqua, nel rispetto delle potenzialità di progetto, idonea per funzionamento all'esterno in luogo del modello da interno prevista nel progetto esecutivo. Nella medesima proposta si evidenziano i vantaggi della soluzione proposta e, parallelamente, si sottolineano i tempi molto lunghi di approvvigionamento della soluzione impiantistica di progetto, non compatibili con le tempistiche concesse dal finanziamento.

A seguito della comunicazione della S.T.I.A., anticipata da interlocuzioni e sopralluoghi svolti con la scrivente e la direzione lavori, si è determinata la necessità di individuare soluzioni alternative a quelle progettuali a salvaguardia della realizzabilità dell'intervento entro la scadenza del PON METRO 2014-20. A tal proposito, si evidenzia che l'intervento di che trattasi, sia pure autoconsistente, è complementare e funzionale al raggiungimento del risultato finale del progetto "Risparmio energetico negli edifici pubblici" e la sua mancata realizzazione comporterebbe ricadute significative sul finanziamento dell'intero progetto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento si è dunque verificato, confermata l'impossibilità di acquisire un impianto da interno con i requisiti di progetto in tempi accettabili, quali potessero essere le percorribili alternative di ubicazione di una pompa di calore per esterni. L'unica soluzione che è stato possibile individuare è il solaio di copertura dell'archivio posto a piano terra dell'edificio, già parallelamente oggetto di indagini, date le cattive condizioni di conservazione, volte a verificare l'opportunità di procedere all'installazione dell'impianto fotovoltaico di progetto.

Al fine di posizionare nel modo più corretto la pompa di calore (tramite dimensionamento di struttura di ripartizione del carico, verifica di non aggravio delle condizioni preesistenti del solaio, etc) si è ritenuto opportuno affidare, con determinazione dirigenziale del Servizio Tecnico Patrimonio K1135/2023/33, I.G. n. 1308 del 11/07/2023, all'ing. Domenico Giaffrida, libero professionista, P.IVA 04825220652, per l'importo di € 1.500,00, oltre oneri previdenziali e I.V.A. al 22%, i servizi di ingegneria per la verifica statica del solaio di copertura dell'archivio al primo piano dell'edificio e la progettazione strutturale di elementi in carpenteria metallica di ripartizione del carico della pompa di calore.

Il contratto è stato repertoriato al n. 5806 del 25/09/2023. La consegna definitiva della documentazione di progetto, al termine della fase valutativa della stazione appaltante nell'ambito dell'appalto in corso, è avvenuta in data 13 e 19 ottobre 2023, come da note n. 826583 del 16/10/23 e n. 843760 del 19/10/23; in data 19 ottobre 2023 la sottoscritta ha certificato l'ultimazione delle prestazioni e ha emesso il *Certificato di regolare esecuzione*, approvato con disposizione dirigenziale del servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio 1085I/2023/77 del



19/10/2023. In data 20/10/2023 è stato sottoscritto il verbale della procedura di verifica del progetto esecutivo che, ai sensi del comma 3 dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. Nella medesima data del 20/10/2023 la scrivente ha anche sottoscritto la validazione del progetto.

Chiariti pertanto gli aspetti connessi alla nuova collocazione della pompa di calore, in data 30/10/23 la direzione lavori ha trasmesso, con pec acquisita agli atti al n. 880316 del 31/10/23, una *Perizia di variante* nella quale si evidenzia la necessità di procedere ad una variante in corso d'opera, ai sensi del comma 1, lett. c, art. 106 del D.Lgs. 50/2016, resa necessaria a seguito di alcune lavorazioni aggiuntive e/o modificate, che sostanzialmente non alterano la natura dei lavori, motivate da cause imprevedute e imprevedibili in fase di progettazione e alla volontà di ultimare i lavori nei tempi stabiliti pena decadenza del finanziamento. Le lavorazioni di cui alla suddetta Perizia di variante, costituita dagli elaborati di *Relazione perizia di variante*, con allegati *Computi metrici estimativi*, *Quadri economici* e *Quadro economico comparativo*, *Elenco prezzi*; *Elaborati grafici*, *Progetto strutturale* e *Piano di Sicurezza a Coordinamento* e *Atto di sottomissione* sono:

- la rinuncia all'installazione dell'impianto fotovoltaico sul terrazzo di copertura del primo piano, considerato che lo stato di conservazione della struttura non consente l'installazione dei pannelli con le relative strutture di sostegno senza procedere a propedeutici interventi di manutenzione straordinaria di un'ampia porzione del lastrico. Detti interventi non possono essere considerati attuabili nel corso del presente affidamento, né è possibile procedere ad installare i pannelli in altra localizzazione; pertanto, la realizzazione dell'impianto fotovoltaico deve essere necessariamente procrastinata ed attuata, previa manutenzione del solario, eventualmente in occasione dei lavori del secondo stralcio del progetto;
- lo spostamento della pompa di calore dal settimo piano al terrazzo di copertura del primo piano, con struttura metallica di ripartizione dei carichi e rifacimento, date le cattive condizioni della guaina, del manto impermeabile nella porzione di solaio in corrispondenza della medesima struttura. Le caratteristiche prestazionali della pompa di calore sono nettamente migliorative rispetto a quella di progetto;
- interventi di razionalizzazione (riduzione del numero di fan-coil e di valvole di intercettazione) ed efficientamento del progetto impiantistico (spostamento delle montanti, variazione del numero di corpi illuminanti e rimodulazione del sistema di gestione) resosi necessari nel corso dei lavori.

La variante in corso d'opera, ai sensi del comma 1, lett. c, art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comporta maggiori lavori, per un importo, al netto del ribasso e compresi i costi per la sicurezza, di € 90.564,33 più IVA. Considerando i prezzi aggiornati al 2023, ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, l'importo della variante ammonta al 10,18% dell'importo dei lavori originariamente previsti.

Il quadro economico netto dei lavori, di cui alla determina dirigenziale n. 2893 del 30/12/2022, era il seguente (per semplicità si indicano gli imprevisti IVA compresa):



QUADRO ECONOMICO LAVORI Determina dirigenziale 2893/2022		
Voci di spesa		Importo (€)
A	Lavori	
A.1	Importo lavori	590.899,40
A.2	Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso	10.880,72
TOTALE LAVORI		601.780,12
B	Smaltimenti	
B.1	Oneri per smaltimenti non soggetti a ribasso	1.157,38
SMALTIMENTI		1.157,38
TOTALE AFFIDAMENTO (A+B)		602.937,50
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
C.1	Imprevisti (IVA inclusa)	70.874,42
C.2	Incentivi per funzioni tecniche per lavori ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	5.031,89
C.3	Oneri di allaccio e Messa in esercizio di impianti IVA compresa	13.000,00
C.4	ANAC	375,00
C.5	I.V.A. su lavori (10% di A)	60.178,01
C.7	I.V.A. su smaltimenti (22% di B.1)	254,62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		149.713,94
TOTALE A+B+C		752.651,44

Il quadro economico rimodulato, comprensivo dei lavori di variante ai sensi del comma 1, lett. c, art. 106 del D.Lgs. 50/2016 risulta ora il seguente:

QUADRO ECONOMICO LAVORI - rimodulazione variante comma 1, lett. c, art. 106		
Voci di spesa		Importo (€)
A	Lavori	
A.1	Importo lavori	689.611,33
A.2	Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso	2.733,12
TOTALE LAVORI		692.344,45
B	Smaltimenti	
B.1	Oneri per smaltimenti non soggetti a ribasso	1.157,38
SMALTIMENTI		1.157,38
TOTALE (A+B)		693.501,83
C	Somme a disposizione	
C.1	Imprevisti IVA compresa	880,00
C.2	Affidamento servizi ingegneria strutture, compr. di cassa ed I.V.A.	1.903,20
C.3	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	3.773,92
C.4	Oneri di allaccio e Messa in esercizio di impianti IVA compresa	13.000,00
C.5	ANAC	375,00
C.6	I.V.A. su lavori (10% di A)	69.234,44
C.7	I.V.A. su smaltimenti (22% di B.1)	254,62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		89.421,18
TOTALE A+B+C		782.923,01



Parallelamente alle vicende di cui sopra, data l'assenza da tempo di interventi di manutenzione ordinaria dell'edificio, nel corso dei lavori si è manifestata l'esigenza imprescindibile e urgente di procedere ad opere aggiuntive di finitura, di completamento ai lavori già affidati, con la tinteggiatura degli ambienti interessati dagli interventi impiantistici – indicati negli elaborati del progetto esecutivo IE - Impianti elettrici e IM - Impianti meccanici - per garantire un adeguato decoro dei locali.

Affidare tali opere di tinteggiatura, da effettuarsi per tipologia e modalità esecutiva in analogia al preesistente, ad altro appaltatore comporterebbe evidenti criticità, rallentamenti e duplicazione di costi, nonché gravi difficoltà operative data la permanenza degli uffici comunali, operanti a pieno regime, e la necessità di procedere celermente alla conclusione dei lavori di competenza della S.T.I.A. Studio Tecnico di Ingegneria Applicata s.r.l.. Con pec del 16/10/2023 è stato quindi chiesto alla S.T.I.A. di presentare, per tali opere di tinteggiatura di completamento, un preventivo per un affidamento a corpo onnicomprensivo di ogni voce di spesa; l'impresa ha riscontrato con pec del 25/10/2023, acquisita agli atti al n. 864220 del 26/10/2023, presentando un preventivo dell'importo delle opere valutabile del tutto congruo, alla luce delle superfici da interessare, di € 41.477,18, di cui € 1.909,85 per oneri della sicurezza, oltre IVA, pari complessivamente, al netto del ribasso, ad € 38.197,05 più IVA.

L'importo dei suddetti lavori supplementari, ai sensi del comma 1, lett. b, art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'art. 106, è pari al 5,33% dell'importo dei lavori originariamente previsti; complessivamente, l'importo della variante in corso d'opera ai sensi del comma 1, lett. c, art. 106 e dei lavori supplementari, ai sensi del comma 1, lett. b, art. 106, è pari al 15,51% dell'importo dei lavori originariamente previsti.

Il quadro economico relativo ai lavori supplementari, ai sensi del comma 1, lett. b, art. 106 del D.Lgs. 50/2016, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLEMENTARI		
Voci di spesa		Importo (€)
Abis	Lavori supplementari	
Abis.1	Importo lavori	36.287,20
Abis.2	Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso	1.909,85
TOTALE LAVORI SUPPLEMENTARI		38.197,05
C	Somme a disposizione	
C.8	I.V.A. su lavori di completamento (10% di Abis)	3.819,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		3.819,70
TOTALE Abis+C		42016,75

Al fine di salvaguardare la realizzazione del progetto di che trattasi, constatata l'attuale disponibilità di risorse all'interno del PON Metro 2014 – 2020 e del POC Metro 2014-20, l'Organismo Intermedio, con propria disposizione n. 46 del 26/10/2023, ha stabilito il nuovo valore del finanziamento per la realizzazione del progetto denominato NA2.1.2.a.14 "Edificio per uffici in via Commissario Ammaturo", adeguando l'ammissione a finanziamento per una quota a valere sul PON Metro incrementata di € 37.250,00 e per una quota a valere sul Programma Operativo



Complementare per la somma di € 128.167,73. Il nuovo quadro economico del progetto a valere sulle risorse PON Metro 2014-2020 risulta essere pari a € 881.463,71, mentre il quadro economico di progetto a valere sulle risorse POC Metro 2014-2020 è pari a € 128.167,63.

Pertanto, la spesa aggiuntiva determinata dalla variante ai sensi del comma 1, lett. c), art. 106 del D.Lgs. 50/2016 trova copertura, oltre che per € 68.091,22 sullo stanziamento per imprevisti al capitolo 299212/14, codice di bilancio 09.08-2.02.01.09.019 - Bilancio 2023, anche per € 31.529,54 sulle risorse, a seguito della disposizione dell'Organismo Intermedio n. 46 del 26/10/2023, sul capitolo 299212/1, codice di bilancio 09.08-2.02.01.09.019 - Bilancio 2023.

Lo stanziamento aggiuntivo a valere sulle risorse PON METRO consentirà anche di procedere all'adeguamento dell'importo dell'affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Analogamente, la spesa relativa ai suddetti lavori supplementari trovano copertura nel cofinanziamento a valere sul Programma Operativo Complementare, sul capitolo 298212/12 denominato "POC METRO 2014-2020 - Azioni per efficienza energetica e la mobilità sostenibile...", codice di bilancio 09.08-2.02.01.09.019 - Bilancio 2023. I suddetti lavori supplementari, finanziati POC METRO 2014-20, saranno contabilizzati e rendicontati separatamente dai lavori originari e oggetto della variante ai sensi del comma 1, lett. c), art. 106, finanziati dal PON METRO 2014-20, consentendo il rispetto delle tempistiche delle due diverse fonti di finanziamento.

Lo stanziamento aggiuntivo a valere sulle risorse POC METRO consentirà anche di procedere ai sensi dell'art. 26 comma 6 ter del D.L. 50/2022 introdotto dalla Legge 197 del 29 dicembre 2022.

Si allega: pec del 25/10/2023, acquisita agli atti al n. 864220 del 26/10/2023, della S.T.I.A. Studio Tecnico di Ingegneria Applicata s.r.l.

Napoli, 31/10/2023

IL R.U.P.

arch. Maria Iaccarino

Da "stiasrl" <stiasrl@gigapec.it>

"controlli.ambientali@pec.comune.napoli.it" <controlli.ambientali@pec.comune.napoli.it> ,

A "maria.iaccarino@comune.napoli.it" <maria.iaccarino@comune.napoli.it> , "odinipaingegneria@pec.it" <odinipaingegneria@pec.it>

Data mercoledì 25 ottobre 2023 - 16:14

PG/2023/864220
Data: 26/10/2023

Opere di completamento. Lavori di efficientamento energetico per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli" - PON/POC METRO 2014-2020, NA2.1.2.a C.I.G. 94963170B3 - C.U.P. B62J17005500001

Si prega di prendere visione dell'allegato il cui contenuto è parte integrante di questo messaggio pec.

Distinti saluti,



Ing. Rocco Castellaneta

Amministratore Unico

S.T.I.A. srl

80143 Napoli - Via G. Porzio - Centro Direzionale Is.F4

Tel. 081.734.74.91 Fax 081.734.74.93

 www.stiasrl.it

Le informazioni contenute nel presente messaggio e nei relativi allegati possono essere riservate e sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. A qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata la diffusione, la distribuzione e/o la copiatura del presente documento, dei suoi allegati o di sue parti sia ai sensi dell'art.616 c.p. sia ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di informarci telefonicamente allo 081.734.74.91 oppure rispondendo a questa e-mail e successivamente cancellarlo dal Vs. sistema.

The informations contained in this message and its attachments may be confidential and are intended just for the above mentioned address. At any other person than the addressee is prohibited dissemination, distribution and / or copying of this document, its annexes or its parts under art.616 Italian Criminal Procedure Code and under the Italian Legislative Decree. n.196/2003. If you have received this message for error, please notify us by phone at 081.734.74.91 or by responding to this email and then delete it from your system.

Allegato(i)

23.10.23 Opere complementamento.pdf (324 KB)

Napoli, 23 ottobre 2023

Trasmissione pec

GENT.MO D.L.

ING. I. NICOLA SCOGNAMIGLIO

odinipaingegneria@pec.it

SPETT.LE

COMUNE DI NAPOLI

c.a. gent.mo **R.U.P. ARCH. MARIA IACCARINO**

controlli.ambientali@pec.comune.napoli.it

maria.iaccarino@comune.napoli.it

Oggetto: Lavori di efficientamento energetico per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli” - PON/POC METRO 2014-2020, NA2.1.2.a “Risparmio energetico negli edifici pubblici” - Lotto 8 - progetto NA2.1.2.a.14 "Edificio per uffici in via Commissario Ammaturo". C.I.G. 94963170B3 - C.U.P. B62J17005500001. **Opere di completamento.**

In riferimento all’oggetto e alle indicazioni impartite in cantiere, la scrivente impresa trasmette in tal sede preventivo per l’esecuzione delle opere di completamento richieste nell’ambito dei lavori in corso e che riguardano la tinteggiatura di locali della struttura, comprese le opere strettamente necessarie e connesse.

Le lavorazioni saranno eseguite sulle superfici nel loro attuale stato di conservazione, escludendo eventuali opere murarie che qualora ritenute necessarie dovranno corrispondersi a parte e saranno eseguite previo specifico ordine.

L’importo complessivo dei lavori così come sopra identificati è pari ad **€42.300** di cui €2.300 per oneri della sicurezza.

In attesa di Vs. determinazioni, porgiamo cordiali saluti.


