



**Area Infrastrutture**  
*Servizio Linee Metropolitane Urbane*

**Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli  
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese  
e  
FSC 2021-2027  
di cui alla delibera CIPESS n.1/2022**

**PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ  
TECNICA ED ECONOMICA, CON OPZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL  
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO  
DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI  
TRATTA CAMPEGNA – NISIDA E  
TRATTA CAMPEGNA – POSILLIPO**

**Cronoprogramma dell’intervento**

CUP: B61F08000060006 - B61B20001550005 - B61B21006550006

CIG: 9622392912

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Ludovica Elefante

Il Dirigente  
Ing. Serena Riccio

Napoli, 26 gennaio 2022

## 1. CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DELL'INTERVENTO

A seguire è riportato il cronoprogramma complessivo di attuazione della procedura di gara per l'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con opzione del progetto definitivo e del progetto esecutivo per la realizzazione del prolungamento della linea 6 della metropolitana di Napoli tratta Campegna – Nisida e tratta Campegna – Posillipo, con dettaglio delle tempistiche previste per le diverse attività individuate nel presente documento.

Si precisa che tale cronoprogramma, di massima, può essere oggetto di revisione e non tiene conto di eventuali impedimenti non imputabili alla Stazione Appaltante.

PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI	2023												2024												2025		
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar
FASI ATTUATIVE PROGETTAZIONE																											
GARA DI PROGETTAZIONE																											
Predisposizione atti per indizione gara																											
Pubblicazione bando gara																											
Procedura di gara																											
Verifica requisiti vincitore																											
Stipula contratto																											
DURATA FASE	8 mesi																										
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA																											
Documento di fattibilità delle alternative progettuali																											
Stazione appaltante sceglie alternativa																											
Esecuzione indagini e valutazioni preventive																											
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica																											
Verifica e validazione progetto di fattibilità tecnico economica																											
DURATA FASE																											
PROGETTAZIONE DEFINITIVA (opzionale)																											
Redazione progettazione definitiva																											
Verifica e validazione progettazione definitiva																											
Approvazione del progetto definitivo																											
Espropri																											
DURATA FASE																											
PROGETTAZIONE ESECUTIVA (opzionale)																											
Redazione progettazione esecutiva																											
Verifica e validazione progettazione esecutiva																											
Approvazione del progetto esecutivo																											
DURATA FASE																											
DURATA COMPLESSIVA													27 MESI												4 mesi		