

PG/2026/316580 del 12/03/2026

“Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano - Piscinola - Scompia - San Carlo all’Arena ”

- Aggiudicazione definitiva Accordo Quadro – LOTTO 2: determina n. 12 del 02/03/2021 (DETDI/2021/0000113 del 10/03/2021)
- Approvazione del progetto esecutivo: determina dirigenziale n. 1074K/2025/00000006 DEL 29/04/2025 (IG/2025/00000006 del 30/04/2025)
- Affidamento lavori: determina dirigenziale n. 1074K/2025/00000006 DEL 29/04/2025 (IG/2025/00000006 del 30/04/2025)
- CUP: B63B20000040005 – CIG AQ LOTTO 2: 8418871022
- Impresa aggiudicataria: Mondo Service S.r.l. (C.F./P.IVA: 08009331219) - Marchini Piante S.r.l., C.F./P.IVA: 01986140125,
- Contratto Accordo Quadro repertorio n. 86492 del 04/05/2021
- CIG contratto applicativo n. 2: A06A37F8C3
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Teresa Bastia
- Importo di affidamento: € 350.919,37 (comprensivo di oneri per la sicurezza) oltre IVA
- Direttore dei lavori: Dott.ssa Agr. Maria Teresa Basciano
- Contratto applicativo n.2: rep. n. 8997 del 05/05/2025

ATTESTAZIONE DEL RUP SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA PERIZIA DI VARIANTE

La sottoscritta dott.ssa Teresa Bastia in qualità di RUP dell'appalto in epigrafe

VISTO l'art. 8 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018;

VISTA la perizia di Variante proposta dal Direttore dei Lavori;

CONSIDERATO che:

- la suddetta perizia di variante ha determinato il seguente Quadro economico dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
	Progetto affidato (A)	Variante(B)	Differenze (B-A)
Lavori			
Importo lavori a base di gara	€ 570.157,15	€ 600.475,19	€ 30.318,04
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.051,61	€ 2.234,86	€ 183,25
totale	€ 572.208,76	€ 602.710,05	€ 30.501,29
Importo lavori al netto del ribasso offerto (38,812%)	€ 348.867,76	€ 367.418,76	€ 18.551,00
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.051,61	€ 2.234,86	€ 183,25
totale importo di affidamento A	€ 350.919,37	€ 369.653,62	€ 18.734,25
Somme a disposizione della stazione appaltante			
Importo oneri di smaltimento non soggetti a ribasso	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
IVA su smaltimenti (22% b2)	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00
Imprevisti	€ 5.400,00	€ 0,00	-€ 5.400,00
IVA su Imprevisti (10% b4)	€ 540,00	€ 0,00	-€ 540,00
incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 4.486,12	€ 4.486,12	€ 0,00
IVA su lavori (10%A)	€ 35.091,94	€ 36.965,36	€ 1.873,42
totale Somme a disposizione B	€ 69.918,06	€ 65.851,48	-€ 4.066,58
TOTALE A + B	€ 420.837,43	€ 435.505,10	€ 14.667,67



Area Ambiente
Servizio Verde Pubblico



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

*Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde*

- la perizia di variante è composta dai seguenti elaborati:
 - 01. Elenco Elaborati
 - 02. Relazione di variante
 - 03. Elenco prezzi unitari
 - 04. Computo metrico
 - 05. Stima incidenza sicurezza
 - 06. Stima incidenza manodopera
 - 07. Quadro comparativo
 - 08. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
- per le ragioni addotte dal Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di provvedere diverse e maggiori quantità di lavorazioni, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;
- che le modifiche introdotte comportano un incremento dell'importo dei lavori al lordo del ribasso offerto di € 30.318,04, che corrisponde ad un incremento dell'importo dei lavori al netto del ribasso offerto di € 18.511,00, pari al 5,33% dell'importo contrattuale.
- le modifiche apportate con la perizia di variante non alterano la natura del contratto;
- la perizia di variante proposta dal Direttore dei Lavori rientra nei parametri previsti dall'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, in quanto trattasi di modifiche non sostanziali che non alterano la natura complessiva e gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e il valore della modifica è inferiore al 15% del valore iniziale del contratto e inferiore alle soglie fissate dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016

ESPRIME

giudizio favorevole di ammissibilità all'approvazione della perizia di variante suppletiva, ai sensi dell'articolo 106 D.Lgs. 50/2016.

Napoli, 12/03/2026

IL RUP

dott.ssa Teresa Bastia