



## 1073 - ARAM 1073 - Servizio Progettazione e gestione grandi Parchi Urbani

### DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO 1073 n° 14 del 15/10/2025

**Oggetto:** Intervento Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare\_ Lotto 4 Salita Moiariello, finanziato dal PSC Città di Napoli – FSC (ex Patto per Napoli) Approvazione Progetto di Variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016 ed affidamento all'operatore economico SAFRAGIMA – Soc. coop. di produzione e lavoro (P. IVA/C.F.: 06475821218) per il completamento dei lavori ed impegno di spesa  
CUP: B69J17000070001  
LOTTO 4 - CIG: 93138754CB

Il dirigente del Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani

#### Premesso che:

- con delibera di Giunta comunale n. 240 del 05/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, “ *La Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare*”, costituito da n. 641 elaborati e distinto nei sei ambiti di intervento corrispondenti ai sei percorsi pedonali: Scala monumentale di Montesanto, Scala Pedamentina, Salita del Petraio, Salita Moiariello, Calata San Francesco, Salita Cacciottoli;
- con la medesima delibera si è dato atto che l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 7.832.780,32 di cui € 5.716.702,56 per lavori, distinti nei sei ambiti di intervento, comprensivi dei costi della sicurezza, e € 2.116.077,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina dirigenziale n. 10 del 13 luglio 2022 ( I.G. n. 1261 del 21/07/2022) è stata indetta la gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, per l'affidamento, suddiviso in sei lotti, dell'esecuzione dei lavori in parola, dell'importo complessivo di € 5.716.702,56 per lavori, di cui € 5.457.235,31 per lavori soggetti a ribasso ed € 259.467,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così suddiviso:
  - lotto 1 (Scalinata Monumentale di MONTESANTO) dell'importo di € 530.924,59 di cui € 497.168,34 per lavori soggetti a ribasso ed € 33.756,25 per oneri non soggetti a ribasso, oltre IVA;
  - lotto 2 (Scala PEDAMENTINA) dell'importo di € 1.637.212,74 di cui € 1.559.069,87 per lavori soggetti a ribasso ed € 78.142,87 per oneri non soggetti a ribasso, oltre IVA;
  - lotto 3 (Salita del PETRAIO) dell'importo di € 613.577,96 di cui € 579.423,84 per lavori soggetti a ribasso ed € 34.154,12 per oneri non soggetti a ribasso, oltre IVA;
  - lotto 4 (Salita MOIARIELLO) dell'importo di € 1.296.308,34 di cui € 1.251.828,35 per lavori soggetti a ribasso ed € 44.479,99 per oneri non soggetti a ribasso, oltre IVA;
  - lotto 5 (Calata SAN FRANCESCO) dell'importo di € 765.391,09 di cui € 736.780,62 per lavori soggetti a ribasso ed € 28.610,47 per oneri non soggetti a ribasso, oltre IVA;





lotto 6 (Salita CACCIOTTOLI) dell'importo di € 873.287,84 di cui € 832.964,29 per lavori soggetti a ribasso ed € 40.323,55 per oneri non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- con la citata determina dirigenziale di indizione della gara, si è stabilito altresì:
  - di aggiudicare l'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs.50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
  - di approvare lo schema di Bando di gara e lo schema di Disciplinare di gara, redatti conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016;
  - di dare atto che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo del D.lgs.50/2016 e s.m.i.;
  - di prenotare la spesa complessiva di **€ 7.613.850,35** di cui **€ 5.716.702,56** per lavori (comprensivi di oneri della sicurezza per € 259.467,25) ed **€ 1.897.147,79** per somme a disposizione sul capitolo 256150/23 - denominato *"Patto per Napoli La Città Verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare"* codice bilancio 10.04-2.02.01.09.013 bilancio 2022 vincolo di entrata 452300.
- in esito alle operazioni di gara, con determina dirigenziale n. 31 del 07.12.2022 (I.G. n. 2884 del 30/12/2022), è stata disposta:
  - l'approvazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, co. 5, e all'art. 33, co. 1, del d.lgs.50/2016, della proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo classificato per ogni singolo lotto, come formulata dalla Commissione giudicatrice nel verbale n. 3) come di seguito:
  - lotto 1 (Scalinata Monumentale di MONTESANTO): ditta Safragima Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, C.F./P. IVA 06475821218, con sede legale in via Cilea n. 117 – Napoli, che ha offerto il ribasso del 8,0 % e pertanto l'importo di aggiudicazione è pari ad euro 457.394,87 oltre euro 33.756,25 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, per un totale di euro 491.151,12, oltre IVA al 10%;
  - lotto 2 (Scala PEDAMENTINA): costituendo "ATI PRO.R.EDIL S.R.L./ANGROS LAVORI S.R.L.", C.F./P. IVA 06795760633, con sede legale al Centro Direzionale Is. E/3 - Napoli, che ha offerto il ribasso percentuale del 6,3303% sull'importo posto a base di gara e pertanto l'importo di aggiudicazione è pari ad euro 1.460.376,07, oltre euro 78.142,87 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, per un totale di euro 1.538.518,94, oltre IVA al 10%;
  - lotto 3 (Salita del PETRAIO): ditta Safragima Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, C.F./P. IVA 06475821218, con sede legale in via Cilea n. 117 – Napoli, che ha offerto il ribasso percentuale del 13,5500 % e l'importo di aggiudicazione è pari ad euro 500.911,91 oltre euro 34.154,12 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, per un totale di euro 535.066,03, oltre IVA al 10%;
  - lotto 4 (Salita MOIARIAELLO): ditta Safragima Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, C.F./P. IVA 06475821218, con sede legale in via Cilea n. 117 – Napoli, che ha offerto il ribasso percentuale del 15,6820 % e pertanto l'importo di aggiudicazione è pari ad euro 1.055.516,63 oltre euro 44.479,99 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, per un totale di euro 1.099.996,62, oltre IVA al 10%;
  - lotto 5 (Calata SAN FRANCESCO): ditta Safragima Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, C.F./P. IVA 06475821218, con sede legale in via Cilea n. 117 – Napoli, che ha offerto il ribasso percentuale del 17,0000% e pertanto l'importo di aggiudicazione è pari ad euro 611.527,91 oltre



euro 28.610,47 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, per un totale di euro 640.138,38 oltre IVA al 10%;

- lotto 6 (Salita CACCIOTTOLI): ditta Safragima Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, C.F./P. IVA 06475821218, con sede legale in via Cilea n. 117 – Napoli, che ha offerto il ribasso percentuale del 14,7400% e pertanto l'importo di aggiudicazione è pari ad euro 710.185,35 oltre euro 40.323,55 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, per un totale di euro 750.508,9 oltre IVA al 10%;
- contestualmente a seguito dell'aggiudicazione è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento, come segue:

CITTA' VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE								
QUADRO ECONOMICO								
		Scalinata Monumental e di MONTESANTO	Scala PEDAMENTI NA	Salita del PETRAIO	Salita MOIARIELLO	Calata SAN FRANCESCO	Salita CACCIOTTO LI	TOTALE
A. 1	IMPORTO LAVORI AGGIUDICAZIONE	€ 457.394,87	€ 1.460.376,07	€ 500.911,91	€ 1.055.516,63	€ 611.527,91	€ 710.185,35	€ 4.795.912,75
A. 2	IMPORTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 33.756,25	€ 78.142,87	€ 34.154,12	€ 44.479,99	€ 28.610,47	€ 40.323,55	€ 259.467,25
	Sommano	€ 491.151,12	€ 1.538.518,94	€ 535.066,03	€1.099.996,62	€ 640.138,38	€ 750.508,90	€ 5.055.380,00
A. 3	Incremento da corrispondere ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 convertito in legge 91/22							€ 1.698.659,97
A	TOTALE disponibile per LAVORI							€ 6.754.039,97
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							€ 2.219.811,50
B1	Spese generali per rilievi e accertamenti e indagini	€ 3.746,00	€ 11.745,23	€ 4.369,03	€ 9.424,90	€ 5.549,20	€ 6.265,65	€ 41.100,00
B2	IVA 10% su voce A.3 di Lavori							€ 169.866,00
B3	Imprevisti comprensivi di IVA	€ 23.631,50	€ 74.094,28	€ 27.561,84	€ 59.456,56	€ 35.006,88	€ 39.526,56	€ 259.277,63
B4	Lavori in economia comprensivi di IVA	€ 4.721,95	€ 14.805,22	€ 5.507,30	€ 11.880,37	€ 6.994,93	€ 7.898,04	€ 51.807,82
B5	Spese Tecniche per progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione							€ 155.961,58
B6	Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (per lavori)	€ 8.494,79	€ 26.195,40	€ 9.817,25	€ 20.740,93	€ 12.246,26	€ 13.972,61	€ 91.467,24

B7	Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (per servizi di ingegneria)							€ 3.234,31
B8	Rimborsi in fattura smaltimento a discarica autorizzata (compreso spese generali 15%)	€ 22.244,92	€ 47.970,31	€15.433,66	€ 73.675,49	€ 24.354,14	€ 31.795,78	€ 215.474,31
B9	Oneri autorità di vigilanza (appalto lavori)							€ 800,00
B10	Oneri autorità di vigilanza (appalto servizi di ingegneria)							€ 225,00
B11	Cassa 4% su Spese Tecniche							€ 6.238,46
B12	IVA 22% su Spese Tecniche e cassa							€ 35.684,01
B13	Allacciamenti a pubblici servizi e attività di assistenza dei sottoservizi (assistenza edile ABC) comprensivi di IVA	€ 4.671,01	€ 14.645,51	€ 5.447,89	€ 11.752,21	€ 6.919,48	€ 7.812,84	€ 51.248,94
B14	IVA 10% sui lavori	€ 49.115,11	€ 153.851,89	€ 53.506,60	€ 109.999,66	€ 64.013,84	€ 75.050,89	€ 505.538,00
B15	IVA 22% su B1 e B8	€ 5.718,00	€ 13.137,42	€ 4.356,59	€ 18.282,09	€ 6.578,74	€ 8.373,51	€ 56.446,35
B16	Spese tecniche per affidamento Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (compresa cassa al 4% e IVA al 22%)	€ 50.620,50	€ 132.313,16	€ 59.624,39	€111.437,15	€ 73.000,78	€ 81.057,12	€ 508.053,10
B17	Spese Tecniche per servizio di "Verifica della progettazione esecutiva" ex art. 26 del D.Lgs n. 50/2016							€ 13.860,82
B18	Cassa 4% su Spese Tecniche di cui alla voce B17							€ 554,43
B19	IVA 22% su Spese Tecniche e cassa di cui alla voce B17							€ 3.171,36
B20	Spese tecniche per affidamento assistenza archeologica alle attività di scavo (compresa cassa al 4% e IVA al 22%)							€ 49.802,14
<b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)</b>								<b>€ 8.973.851,47</b>

- con la citata determina dirigenziale n. 31 del 07.12.2022 (l.G. n. 2884 del 30/12/2022) è stato quindi



disposto l'affidamento dei lavori per tutti i lotti in cui è diviso l'intervento ed in particolare, per il lotto 4 (salita MOIARIELLO) è stato disposto l'affidamento a favore della ditta Safragima Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, C.F./P. IVA 06475821218, con sede legale in via Cilea n. 117 – Napoli, così distinto:

- per lavori: euro 1.099.996,62 di cui euro 44.479,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre euro 109.999,66 per IVA al 10%, per un importo complessivo di euro 1.209.996,28;
- per oneri di smaltimento a discarica: euro 73.675,49 oltre euro 16.208,61 per IVA per un totale di euro 89.884,10;
- contestualmente è stata impegnata sul capitolo 256150/23 - codice bilancio 10.04-2.02.01.09.013 la relativa spesa così distinta:
  - per lavori: euro 1.099.996,62 di cui euro 44.479,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre euro 109.999,66 per IVA al 10%, per un importo complessivo di euro 1.209.996,28 **(impegno 2025/2370 del 31/12/2024 riattivato da: 2024/2206343);**
  - per oneri di smaltimento a discarica: euro 73.675,49 oltre euro 16.208,61 per IVA al 22% per un totale di euro 89.884,10 **(2025 / 2371 del 31/12/2024 riattivato da: 2024/2206344);**
  - in favore dei dipendenti, per gli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016: euro 20.740,93;ed assunti i seguenti vincoli di spesa per voci di quadro economico:
  - per spese generali per rilievi e accertamenti e indagini di cui alle voci B1 e B15: euro 9.424,90, oltre euro 2.073,48 per IVA al 22%, per un totale di euro 11.498,38 **(2025/2464 del 31/12/2024 riattivato da:2024/2230446);**
  - per imprevisti compresa IVA al 10% di cui alla voce B3: euro 59.456,56 **(2025/ 2465 del 31/12/2024 riattivato da: 2024/2230447);**
  - per lavori in economia comprensivi di IVA di cui alla voce B4: euro 11.880,37 **(2025/2466 del 31/12/2024 riattivato da: 2024/2230448);**
  - per allacciamenti a pubblici servizi e attività di assistenza dei sottoservizi (assistenza edile ABC) comprensivi di IVA di cui alla voce B13: euro 11.752,21 **(2025/2467 del 31/12/2024 riattivato da: 2024/2230449);**
  - per spese tecniche per affidamento Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (compresa cassa al 4% e IVA al 22%) di cui alla voce B16: euro 111.437,15 **(2025/2468 del 31/12/2024 riattivato da: 2024/2230450);**
- con determina dirigenziale senza impegno di spesa n. 6 del 01.03.2023 (DETDI/2023/0000150 del 09/03/2023), a seguito della verifica con esito regolare dei prescritti requisiti di ordine generale e speciali come richiesti dagli atti di gara, si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con determina dirigenziale n. 31 del 07.12.2022 (I.G. n. 2884 del 30/12/2022) in favore della ditta Safragima Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, C.F./P. IVA: 06475821218, con sede legale in via Cilea n. 117 – Napoli, per i lotti 1, 3, 4, 5, e 6;
- in data 15 maggio 2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto repertorio n. 86709;
- con verbale in data 28 giugno 2023, il Direttore dei Lavori arch. Giancarlo Battista, Socio e Direttore Tecnico della Società AECODE S.r.l. affidataria dei servizi di direzione lavori giusta determina n. 9/2023 (IG/2023/0001036 del 26/05/2023,) ha proceduto alla consegna dei lavori e che gli stessi sono in corso.



**Premesso, altresì, che:**

- in salita Moiarriello è stata rilevata già in fase di progettazione una criticità riguardante un tratto in muratura di tufo dove è presente un'opera di presidio in corrispondenza di un crollo del muro di sostegno del terreno retrostante;
- il progetto esecutivo aveva evidenziato la necessità di effettuare *indagini integrative che consentiranno l'esecuzione di un progetto che sarà redatto in corso d'opera*, come riportato al paragrafo 3 dell'elaborato "04.RME004/00 – Relazione integrativa sulle indagini strutturali Salita Moiarriello";
- nel corso dell'esecuzione dei lavori è stata confermata da parte della direzione lavori la necessità di eseguire approfondimenti preliminari alla redazione degli elaborati tecnici di natura strutturale;
- pertanto, a seguito della accettazione del preventivo dello Studio di Geologia dott. Fabio De Vincentiis trasmesso dalla ditta Safragima Società Cooperativa di Produzione e Lavoro (C.F./P. IVA 06475821218) e acquisito con PG/2024/0683595 del 02/08/2024, con Determinazione Dirigenziale n. 1073K\_16 del 17/09/2024 (IG/2024/0002200 del 26/09/2024) è stata impegnata a favore della citata ditta Safragima la somma di euro 4.861,40 (**I 2024/2204258**) per maggiori importi per indagini e relazione geologica per la realizzazione di un muro di contenimento;
- sulla scorta delle indagini geognostiche e della relazione geologica acquisita, dall'analisi delle risultanze ottenute e dalle ispezioni eseguite, si è reso necessario apportare le dovute modifiche rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo a base di gara relativamente alla ricostruzione del muro crollato, e pertanto la soc. AECODE S.r.l. incaricata dei servizi di Direzione lavori, ha redatto una perizia di variante e suppletiva, trasmessa in data 10.07.2025 ed acquisita al protocollo dell'Ente con PG/2025/0629013 del 11/07/2025;
- la perizia di variante e suppletiva è costituita dai seguenti elaborati:

**Codice Elaborato**

**PVT\_EG**  
PVT\_EG\_EE  
PVT\_EG\_RT  
PVT\_EG\_SGM  
PVT\_EG\_SRM  
PVT\_EG\_SRS  
PVT\_EG\_STAB  
PVT\_EG\_STAB  
**PVT\_EE**  
PVT\_CME  
PVT\_ENP  
PVT\_ANP  
PVT\_QR  
PVT\_AS\_CP  
  
**PVT\_GP**  
PVT\_S01

**Titolo**

**ELABORATI GENERALI**  
ELENCO ELABORATI  
RELAZIONE TECNICA  
GIUDIZIO MOTIVATO SULL'ACCETTABILITÀ DEI MATERIALI  
RELAZIONE SUI MATERIALI  
RELAZIONE STRUTTURALE, GEOTCNICA SULLE FONDAZIONI  
TABULATI DI CALCOLO  
PIANO DI MANUTENZIONE OPERE STRUTTURALE  
**ELABORATI ECONOMICI**  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
ELENCO NUOVI PREZZI  
ANALISI NUOVI PREZZI  
QUADRO DI RAFFRONTI  
ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO  
NUOVI PREZZI  
**ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO**  
MURO DI CONTENIMENTO IN C.A.



PVT\_S02

tracciato dei pali - pianta delle fondazioni - profili - sezioni  
MURO DI CONTENIMENTO IN C.A.  
Pali di fondazione distinta delle armature

**Evidenziato che:**

- **con nota prot. PG/2025 n. 680176 del 28/07/2025** questo Servizio ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, la documentazione del progetto di variante, costituita dagli elaborati su elencati, al fine di ottenere la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del DLgs n. 42/2004 ss.mm.ii. e dell'art. 58 delle NTA della variante al PRG del Comune di Napoli;
- **con nota acquisita al prot. PG/2025/763752 del 03/09/2025 del Comune di Napoli**, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli ha rilasciato la propria autorizzazione (rif- MIC|MIC\_SABAP-NA\_UO20|02/09/2025|0014878-P) all'esecuzione delle opere, indicando altresì alcune prescrizioni tecniche da rispettare in fase esecutiva;
- **con nota PG/891020 del 06/10/2025** il rup arch. Francesca Spera, ha proposto l'approvazione della su descritta perizia di variante e suppletiva, per le motivazioni dettagliatamente individuate nella relazione tecnica – elaborato PVT\_EG\_RT, ed in particolare per la necessità di ricostruire la porzione di muro in tufo crollato con una diversa soluzione tecnico-operativa resa possibile solo a seguito delle indagini geognostiche e della redazione di una relazione geologica;

**Considerato che:**

Dalla lettura degli atti trasmessi dal Rup si evince che:

- a) Per il completamento dei lavori in oggetto, **per le motivazioni espresse nella relazione del progetto di variante, che sono ascrivibili alle cause impreviste ed imprevedibili ai sensi dell'art. 106, comma 1 Lett c) del D.Lgs 50/2016**, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stato redatto il progetto di variante, per un importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 15,6820 %, di € 1.138.338,31 di cui € 46.681,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- b) **tale variante comporta un maggiore costo dell'intervento per l'importo di € 42.175,86** (di cui €38.341,69 per maggiori lavori, ed € 3.834,17 per maggiori somme a disposizione per IVA) e trova copertura finanziaria alla voce B3 del quadro economico per imprevisti;
- c) il progetto di variante rientra nel caso previsto dall'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, rispetta altresì le prescrizioni dell'art. 149 del D.Lgs. n. 50/2016 così come aggiornato al 1° maggio 2022 - decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e i maggiori costi rispettano i limiti previsti dal medesimo art. 106 del D.Lgs. 50/2016 come è possibile verificare dalla lettura della relazione del progetto di variante e viene proposta per le motivazioni espresse nella medesima relazione.





**Il Quadro Economico di Variante del progetto che si propone di affidare alla ditta ditta Safragima Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, C.F./P. IVA 06475821218, con sede legale in via Cilea n. 117 – Napoli è il seguente:**

CITTA' VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE								
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE								
		Scalinata Monumentale di MONTESANTO	Scala PEDAMENTINA	Salita del PETRAIO	Salita MOIARIELLO	Calata SAN FRANCESCO	Salita CACCIOTTOLI	TOTALE
A.1	IMPORTO LAVORI AGGIUDICAZIONE	457.394,87 €	1.460.376,07 €	500.911,91 €	1.091.657,19 €	611.527,91 €	710.185,35 €	4.832.053,30 €
A.2	IMPORTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	33.756,25 €	78.142,87 €	34.154,12 €	46.681,12 €	28.610,47 €	40.323,55 €	261.668,38 €
	<i>Sommano</i>	491.151,12 €	1.538.518,94 €	535.066,03 €	1.138.338,31 €	640.138,38 €	750.508,90 €	5.093.721,68 €
A.3	Incremento da corrispondere ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 convertito in legge 91/22							1.698.659,97 €
<b>A</b>	TOTALE disponibile per LAVORI							<b>6.792.381,66 €</b>
<b>B</b>	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							<b>2.181.469,81 €</b>
B1	Spese generali per rilievi e accertamenti e indagini	3.746,00 €	11.745,23 €	4.369,03 €	9.424,90 €	5.549,20 €	6.265,65 €	41.100,01 €
B2	IVA 10% su voce A3 di Lavori							169.866,00 €
B3	Imprevisti comprensivi di IVA	23.631,50 €	74.094,28 €	27.561,84 €	17.280,70 €	35.006,88 €	39.526,56 €	217.101,77 €
B4	Lavori in economia comprensivi di IVA	4.721,95 €	14.805,22 €	5.507,30 €	11.880,37 €	6.994,93 €	7.898,04 €	51.807,82 €
B5	Spese Tecniche per progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione							155.961,58 €
B6	Incentivi ex art 113 DLgs 50/2016 (per lavori)	8.494,79 €	26.195,40 €	9.817,25 €	20.740,93 €	12.246,26 €	13.972,61 €	91.467,24 €
B7	Incentivi ex art 113 DLgs 50/2016 (per servizi di ingegneria)							3.234,31 €
B8	Rimborsi in fattura smaltimento a discarica autorizzata (compreso spese generali 15%)	22.244,92 €	47.970,31 €	15.433,66 €	73.675,49 €	24.354,14 €	31.795,78 €	215.474,31 €
B9	Oneri autorità di vigilanza (appalto lavori)							800,00 €
B10	Oneri autorità di vigilanza (appalto servizi di ingegneria)							225,00 €
B11	Cassa 4% su Spese Tecniche							6.238,46 €





B14	IVA 10% sui lavori	49.115,11 €	153.851,89 €	53.506,60 €	113.833,83 €	64.013,84 €	75.050,89 €	509.372,16 €
B15	IVA 22% su B1 e B8	5.718,00 €	13.137,42 €	4.356,59 €	18.282,09 €	6.578,74 €	8.373,51 €	56.446,36 €
B16	Spese tecniche per affidamento Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (compresa cassa al 4% e IVA al 22%)	50.620,50 €	132.313,16 €	59.624,39 €	111.437,15 €	73.000,78 €	81.057,12 €	508.053,10 €
B17	Spese Tecniche per servizio di "Verifica della progettazione esecutiva" ex art 26 del DLgs n 50/2016							13.860,82 €
B18	Cassa 4% su Spese Tecniche di cui alla voce B17							554,43 €
B19	IVA 22% su Spese Tecniche e cassa di cui alla voce B17							3.171,36 €
B20	Spese tecniche per affidamento assistenza archeologica alle attività di scavo (compresa cassa al 4% e IVA al 22%)							49.802,14 €
<b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)</b>								<b>8.973.851,47 €</b>

**Precisato che:**

- con disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19/06/2023 si è proceduto alla “ *Definizione dell’articolazione della macrostruttura dell’Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 31 maggio 2023, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi e il nuovo organigramma del Comune di Napoli*”;
- con Decreto Sindacale DESIN/2023/0000331 del 23/06/2023 – prot. n. 132/2023/DG è stato conferito, ai sensi dell’art. 25 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, all’ing. Paolo Cupo, dirigente a tempo pieno ed indeterminato, l’incarico di responsabile del Servizio Progettazione e gestione Grandi Parchi Urbani, incardinato nell’Area Ambiente;
- con disposizione del Direttore Generale n. 56 del 31/07/2023 sono state attribuite le funzioni ai servizi afferenti all’Area Ambiente e alla luce delle funzioni attribuite, la gestione dell’intervento denominato *Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare* è attribuita al presente Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani – ARAM1073;
- ai sensi dell’art. 226 c. 2 del D.Lgs. 36/2023, l’intervento denominato *Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare* è disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii.

**Considerato che:**

- le fattispecie indicate dal DL e dal RUP rientrano nelle previsioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii di cui all’art. 106 comma 1 lettera c);

**Verificato che:**



- sussistono i presupposti per una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del Dlgs 50/2016;

**richiamato** altresì l'art. 149 del D.Lgs. n. 50/2016 così come aggiornato al 1° maggio 2022 - decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 in materia di varianti su beni culturali;

**Considerato che:**

per quanto concerne gli aspetti economico-finanziari della presente variante, le modifiche degli importi determinati dal Progetto di Variante sono pari ad euro (€ 1.252.172,14 - € 1.209.996,28) = euro **42.175,86 (IVA inclusa)**

e trovano copertura economica sul capitolo 256150/23 - codice bilancio 10.04-2.02.01.09.013 – alla voce B3 del quadro economico per imprevisti - **(vincolo di spesa 2025/2465 del 31/12/2024 riattivato da: 2024/2230447);**

**Preso atto che:**

che la perizia di variante presentata dal Direttore dei Lavori e dal RUP e sottoscritta dall'Appaltatore senza alcuna riserva:

- determina un aumento dell'importo contrattuale;
- non altera la sostanza del progetto confermando la natura e la finalità e gli obiettivi dell'intervento;
- prevede il concordamento di nuovi prezzi definiti nell'ambito dell'atto di sottomissione e nell'Elenco Prezzi allegato al progetto di Variante;
- è redatta nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante;
- identifica la fattispecie di una variante necessaria per cause impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016 rispetta altresì le prescrizioni dell'art. 149 del D.Lgs. n. 50/2016 così come aggiornato al 1° maggio 2022 - decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e i maggiori costi rispettano i limiti previsti dal medesimo art. 106 del D.Lgs. 50/2016 con un aumento contrattuale che rientra nei limiti di cui all'articolo 106 comma 7, previsto nel caso di varianti in corso di opera di cui all'articolo 106 comma 1 lettera c);
- È stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS\_47634723, scadenza 28/01/2026, con esito favorevole.
- È stato acquisito l'Attestato S.O.A. per la categoria OG2 "classifica V" in corso di validità.
- Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Francesca Spera, e il Direttore dei Lavori è l'arch. Giancarlo Battista, Socio e Direttore Tecnico della Società AECODE S.r.l. affidataria dei servizi di direzione lavori, che propongono l'adozione del presente atto;

**Visti** gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025- 27, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE –  
Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.



**Attestato che:**

- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6 bis della legge n. 241/90, introdotto con la legge 190/2012 (art. 1, comma 41), è stata espletata dal responsabile del procedimento, che lo sottopone alla dirigenza per la sottoscrizione;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e degli artt. 1, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del regolamento dei controlli interni dell'ente;
- il presente documento e/o i suoi allegati, contengono dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati

**Visti:**

- il D.Lgs. 50/2016;
- la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e successive modificazioni;
- il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (Regolamento sui LL.PP.), come vigente;
- il T.U. 267/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

1. **dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** la perizia di variante in corso di opera (allegata alla presente) ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c), punto 1 e 2) del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016, stante che si tratta di circostanze impreviste e imprevedibili, come evidenziati nella relazione del progetto di variante per il completamento dei lavori dell'Intervento denominato *Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare\_ Lotto 4 Salita Moiarriello*, finanziato dal PSC Città di Napoli – FSC (ex Patto per Napoli) - CUP: B69J17000070001 - LOTTO 4 - CIG: 93138754CB;
3. di affidare i maggiori lavori di cui trattasi all'operatore Economico SAFRAGIMA - Società cooperativa di produzione e lavoro (P. IVA/C.F.: 06475821218), con sede legale in via Cilea n. 117 – Napoli, alle medesime condizioni, ovvero con ribasso del 15,682%. In particolare a seguito dell'approvazione del progetto di variante l'importo al netto del ribasso di asta del 15,682% affidati all'operatore Economico sono pari ad euro € **38.341,69** oltre IVA come per legge;
4. **di approvare** il Quadro Economico di Variante del progetto affidato alla SAFRAGIMA - Società

cooperativa di produzione e lavoro (P. IVA/C.F.: 06475821218) **come segue:**

CITTA' VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE								
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE								
		Scalinata Monumentale di MONTESANTO	Scala PEDAMENTINA	Salita del PETRAIO	Salita MOIARIELLO	Calata SAN FRANCESCO	Salita CACCIOTTOLI	TOTALE
A.1	IMPORTO LAVORI AGGIUDICAZIONE	457.394,87 €	1.460.376,07 €	500.911,91 €	1.091.657,19 €	611.527,91 €	710.185,35 €	4.832.053,30 €
A.2	IMPORTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	33.756,25 €	78.142,87 €	34.154,12 €	46.681,12 €	28.610,47 €	40.323,55 €	261.668,38 €
	<i>Sommano</i>	491.151,12 €	1.538.518,94 €	535.066,03 €	1.138.338,31 €	640.138,38 €	750.508,90 €	5.093.721,68 €
A.3	Incremento da corrispondere ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 convertito in legge 91/22							1.698.659,97 €
<b>A</b>	TOTALE disponibile per LAVORI							<b>6.792.381,66 €</b>
<b>B</b>	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							<b>2.181.469,81 €</b>
B1	Spese generali per rilievi e accertamenti e indagini	3.746,00 €	11.745,23 €	4.369,03 €	9.424,90 €	5.549,20 €	6.265,65 €	41.100,01 €
B2	IVA 10% su voce A3 di Lavori							169.866,00 €
B3	Imprevisti comprensivi di IVA	23.631,50 €	74.094,28 €	27.561,84 €	17.280,70 €	35.006,88 €	39.526,56 €	217.101,77 €
B4	Lavori in economia comprensivi di IVA	4.721,95 €	14.805,22 €	5.507,30 €	11.880,37 €	6.994,93 €	7.898,04 €	51.807,82 €
B5	Spese Tecniche per progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione							155.961,58 €
B6	Incentivi ex art 113 DLgs 50/2016 (per lavori)	8.494,79 €	26.195,40 €	9.817,25 €	20.740,93 €	12.246,26 €	13.972,61 €	91.467,24 €
B7	Incentivi ex art 113 DLgs 50/2016 (per servizi di ingegneria)							3.234,31 €
B8	Rimborsi in fattura smaltimento a discarica autorizzata (compreso spese generali 15%)	22.244,92 €	47.970,31 €	15.433,66 €	73.675,49 €	24.354,14 €	31.795,78 €	215.474,31 €
B9	Oneri autorità di vigilanza (appalto lavori)							800,00 €
B10	Oneri autorità di vigilanza (appalto servizi di ingegneria)							225,00 €
B11	Cassa 4% su Spese Tecniche							6.238,46 €
B12	IVA 22% su Spese Tecniche e cassa							35.684,01 €

B13	Allacciamenti a pubblici servizi e attività di assistenza dei sottoservizi (assistenza edile ABC) comprensivi di IVA	4.671,01 €	14.645,51 €	5.447,89 €	11.752,21 €	6.919,48 €	7.812,84 €	51.248,94 €
B14	IVA 10% sui lavori	49.115,11 €	153.851,89 €	53.506,60 €	113.833,83 €	64.013,84 €	75.050,89 €	509.372,16 €
B15	IVA 22% su B1 e B8	5.718,00 €	13.137,42 €	4.356,59 €	18.282,09 €	6.578,74 €	8.373,51 €	56.446,36 €
B16	Spese tecniche per affidamento Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (compresa cassa al 4% e IVA al 22%)	50.620,50 €	132.313,16 €	59.624,39 €	111.437,15 €	73.000,78 €	81.057,12 €	508.053,10 €
B17	Spese Tecniche per servizio di "Verifica della progettazione esecutiva" ex art 26 del DLgs n 50/2016							13.860,82 €
B18	Cassa 4% su Spese Tecniche di cui alla voce B17							554,43 €
B19	IVA 22% su Spese Tecniche e cassa di cui alla voce B17							3.171,36 €
B20	Spese tecniche per affidamento assistenza archeologica alle attività di scavo (compresa cassa al 4% e IVA al 22%)							49.802,14 €
<b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)</b>								<b>8.973.851,47 €</b>

- di dare atto** che il maggiore importo di € **42.175,86** per l'esecuzione dei maggiori lavori di cui al progetto di variante trovano copertura finanziaria alla voce B3 del quadro economico per imprevisti (**vincolo di spesa 2025/ 2465 del 31/12/2024 riattivato da: 2024/2230447**);
- dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del dlgs. 267/2000 così come coordinato con decreto legislativo n. 118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
- di eseguire le seguenti operazioni contabili sul capitolo 256150/23 - codice bilancio 10.04-2.02.01.09.013** bilancio 2025, denominato "PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - LA CITTA VERTICALE - RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA ED IL MARE-VINCOLO ENTRATA CAP. 452300, a seguito della modifica del Quadro Economico di progetto a seguito della variante che si approva, come indicate di seguito:

**Operazioni per finanziare il maggiore importo lavori:**

- **decrementare l'impegno (vincolo di spesa 2025/2465 del 31/12/2024 riattivato da: 2024/2230447)** dell'importo di € **42.175,86** ( € 38.341,69 per maggiori lavori ed € 3.834,17 per IVA), assunto per imprevisti di cui alla voce B3 del quadro economico;



- **incrementare l'impegno 2025/ 2370 del 31/12/2024 (riattivato da: 2024/2206343)** assunto a favore della ditta Safragima Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, C.F./P. IVA 06475821218, dell'importo di **€ 42.175,86** ( € 38.341,69 per maggiori lavori ed € 3.834,17 per IVA), per l'esecuzione degli ulteriori lavori di variante per il completamento dei lavori dell'Intervento denominato *Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare*\_ Lotto 4 Salita Moiarriello ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016, secondo il seguente schema:

incrementare della somma di	€ 38.341,69
oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del	10%
per un totale, IVA compresa, di	<b>€ 42.175,86</b>
<b>l'impegno</b>	<b>2025/ 2370 del 31/12/2024 (riattivato da: 2024/2206343)</b>
assunto in favore di	Safragima Società Cooperativa di Produzione e Lavoro
con sede in	in via Cilea n. 117 – Napoli
P.IVA	06475821218
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Affidamento maggiori lavori di cui alla perizia di variante per il completamento dei Lavori <i>Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare</i> _ Lotto 4 Salita Moiarriello
Su capitolo di spesa	<b>256150/23</b>
descrizione capitolo	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - LA CITTA VERTICALE - RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA ED IL MARE-VINCOLO ENTRATA CAP. 452300,
codice bilancio	<b>10.04-2.02.01.09.013</b>
Esigibilità annualità	<b>2026</b>
CIG	93138754CB
CUP	B69J17000070001
finanziato da	Cap. 452300
eventuali note	



**ATTESTARE** che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Trimestre 1 (gennaio – marzo)	- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)	- €
Trimestre 3 (luglio–settembre)	
Trimestre 4 (ottobre–dicembre)	
Esercizio successivo	- € 42.175,86

8. dare atto che restano invariati i precedenti impegni e vincoli già assunti con le determine n. 31 del 07.12.2022 (I.G. n. 2884 del 30/12/2022) e n. 1073K\_16 del 17/09/2024 (IG/2024/0002200 del 26/09/2024) sul capitolo 256150/23 - codice bilancio 10.04-2.02.01.09.013, bilancio 2025 come elencati nelle premesse;
9. dare atto che il contratto aggiuntivo con l'affidatario per l'esecuzione dei maggiori lavori di variante verrà definito mediante sottoscrizione con firma digitale di scrittura privata, e registrazione nel repertorio dell'Ente, con eventuali oneri a carico dell'affidatario;
10. dare atto che il legale rappresentante della ditta aggiudicataria ha già sottoscritto atto di sottomissione per completa accettazione della perizia di variante;
11. dare mandato al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti adempimenti;
12. dare atto che vista l'urgenza per il completamento dei lavori, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo relativo ai maggiori lavori di cui alla perizia di variante, è ammessa la consegna in via di urgenza dei maggiori lavori da eseguire ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Dlgs 50/2016;
13. provvedere, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul "profilo di committente" all'indirizzo [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) nella sezione - Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Comunicazioni ex art. 29 D. Lgs. n. ex art. 29 D. Lgs. 50/2016, con link alla pagina della gara

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente  
Paolo Cupo

Movimenti Contabili:





Tipo Movimento	Diminuzione	
Importo	42.175,86	
Soggetto debitore		
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	IMPREVISTI SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO: LA CITTA VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE - SALITA MOIARIELLO - LOTTO 4.	
Esercizio	2025	
Capitolo di spesa	256150/23	
Articolo		
Capitolo / Articolo	256150/23 /	
Descrizione Capitolo	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - LA CITTA VERTICALE - RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA ED IL MARE-VINCOLO ENTRATA CAP. 452300	
Codice Bilancio	10 04	
CUP		
CIG		
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
31/03/2026	42.175,86	

Tipo Movimento	Integrazione	
Importo	42.175,86	
Soggetto debitore		
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	SAFRAGIMA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO: LA CITTA VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE - SALITA MOIARIELLO - LOTTO 4.	
Esercizio	2025	
Capitolo di spesa	256150/23	
Articolo		
Capitolo / Articolo	256150/23 /	
Descrizione Capitolo	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - LA CITTA VERTICALE - RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA ED IL MARE-VINCOLO ENTRATA CAP. 452300	
Codice Bilancio	10 04	
CUP		
CIG		
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
31/03/2026	42.175,86	



Il documento contiene dati personali opportunamente nascosti e oscurati

## ALLEGATI

- PVT\_ANP - Analisi Nuovi Prezzi(1).pdf.p7m (impronta:  
43BC709E1BBB4662032C64A19CD1BDE8147D824175AE2DF6AFC0FA2EC6C4A113)
- PVT\_AS\_CP - Atto di sottomissione - Verbale di concordamento prezzi(1).pdf.p7m (impronta:  
3A94659E3BFF2DC854DA3D6C8E53AEE2570DCE03B0576EC683439AA229981199)
- PVT\_AS\_CP - Atto di sottomissione - OMISIS.pdf (impronta:  
850E61D1CE72476BBDE478D3D5DB33583F14928D8590BC9BCD181CBC6C00DC34)
- PVT\_AS\_CP - Atto di sottomissione - Verbale di concordamento prezzi(1).pdf1.p7m (impronta:  
3A94659E3BFF2DC854DA3D6C8E53AEE2570DCE03B0576EC683439AA229981199)
- PVT\_CME - Computo Merico estimativo(1).pdf.p7m (impronta:  
7D1F3208931AF680B0A7098322B601C50CB106760EFB4BD32ED2849FC377F13B)
- PVT\_EG\_EE\_ElencoElaborati(1).pdf.p7m (impronta:  
033837F27C42A47D99E3158304E618D482263BC143A0402A07DFD3EC5FDCE62D)
- PVT\_EG\_PM\_PianoManutenzione\_STR(1).PDF.p7m (impronta:  
AEDFAD182A91AF34C4FB1DAB338289B26C431C83D08D7FA9B32F9C3596878FF6)
- PVT\_EG\_RT - RelazioneTecnica(1).pdf.p7m (impronta:  
956994E8478149873E95481699566A1E88EB43D351619D4AD09C8DBC849B7F4D)
- PVT\_EG\_SGM\_GiudizioAccet(1).Materiali.pdf.p7m (impronta:  
AFF349342931985FD7F4274C00B69122AB9B12F361B6E5E6722261D5C857549A)
- PVT\_EG\_SRM\_RelazioneSuiMateriali(1).pdf.p7m (impronta:  
094B63556691D44F60892A95A277727737CEBB9F17CFAF0BAB234F30C46A0AD)
- PVT\_EG\_SRS\_RelStrutt(1).Geo.pdf.p7m (impronta:  
82FC2E8C6E80E747D4F17861AF02708C44BD29342D3CFDADC8E61E3DC1C5FB71)
- PVT\_EG\_STAB\_TabulatiCalcolo(1).pdf.p7m (impronta:  
60B18A36B5C1612A6658736641A4BD32D6C68738CF534F49A6F444190198EAF2)
- PVT\_ENP - Elenco Nuovi Prezzi(1).pdf.p7m (impronta:  
7D9AE93B2B9E5B01B0EC6C9C7CBEE39E8E9A58EFD450CC26D8A0E2480C4F9AC)
- PVT\_QR - Quadro di Raffronto(1).pdf.p7m (impronta:  
8F44CDF14642C0E21219D291FD64EF980599DB2864EB15DF68898625B0CA6246)
- PVT\_S01(1).pdf.p7m (impronta:  
25935ECEB7816425E61891A1220D2B5582026FFE5FAF5B78071644D86BC3FF63)
- PVT\_S02(1).pdf.p7m (impronta:  
0A1384A3CBDDD8229BEDF81EC8586E42969714D8DA1F8B5C549A8DC570A66B2E)
- DURC (impronta: 0B11C30E2902F4125762A43D4A17DE7D11498AEE509BA5434949A310FAB7AAB1)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.