



COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITA' I

Chiaia-S.Ferdinando-Posillipo

Oggetto:	<p>"LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MICRO-NIDO" PRESSO I LOCALI AL PIANO TERRA DELL' L'IMMOBILE SCOLASTICO DI VIA GIORDANO BRUNO (ANG. VIA T. CAMPANELLA)"</p> <p>Approvazione della rimodulazione, senza aggravio di spesa, del quadro economico approvato con Determinazione n. 9 del 24 luglio 2023 registrata all'indice generale al n.1420 del 31/07/2023 del Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri per consentire:</p> <p>1. Approvazione della perizia per i maggiori lavori per € 16.767,15, al netto del ribasso d'asta, compreso oneri di sicurezza e smaltimento non soggetti al ribasso, oltre I.V.A., ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett.b., e comma 2, del Dlgs n. 36/23, e contestuale affidamento degli stessi all'Impresa S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI Società Cooperativa P.IVA 05092171213;</p> <p>CUP B62B23000230004</p> <p>C.I.G. ACCORDO QUADRO: 9907896E6B</p> <p>C.I.G. DERIVATO: 9980698C88</p>
Impresa:	S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI Società Cooperativa P. IVA 05092171213

S. PIANESE
COSTRUZIONI GENERALI
Società Cooperativa
Via J.F. Kennedy 16 - 80010 Quarto (NA)
P.IVA: 05092171213

PERIZIA LAVORI DI VARIANTE AL PROGETTO PRINCIPALE

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che

che con Determinazione Dirigenziale n. 9 del 24 luglio 2023 registrata all'indice generale al n.1420 del 31/07/2023 del Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri, i lavori di cui sopra sono stati affidati alla **S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI P. IVA 05092171213** per l'importo totale di aggiudicazione di € 130.922,00 di cui € 2.680,79 per oneri della sicurezza al netto dell'IVA a seguito del ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara pari al 5,00% , come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 5,00%	€ 128.241,21
	A.1.1	Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 841,57
	A.2	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 1.839,22
		TOTALE LAVORI (A.2+A.4)	€ 130.922,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 28.802,84
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.000,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 660,00
	B.3	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2.202,74
	B.4	Contributo A.V.C.P.	€ 35,00
	B.5	Imprevisti escluso IVA	€ 13.767,15
	B.5.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 3.028,77
	B.6	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 245,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 51.741,50
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 182.663,50

atteso che

- nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, come riportato nella relazione del Direttore dei lavori al RUP e da quest'ultimo autorizzato, è emersa la necessità di eseguire delle ulteriori lavorazioni, impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione, motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute, relative alla necessità di ulteriori interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli spazi esterni, nonché di adeguamento impiantistico;
- alla copertura della spesa di cui sopra, si può far fronte mediante l'utilizzo delle somme a disposizione inserite nel Quadro Economico al punto B.5 e rimodulando l'importo previsto per lo smaltimento al punto B.2, approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 9 del 24 luglio 2023 registrata all'indice generale al n.1420 del 31/07/2023;
- gli ulteriori lavori di che trattasi risultano essere supplementari a quelli inerenti l'affidamento originario, già aggiudicati, alla **S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI**;

considerato che

- per quanto sopra esposto, ricorrendo gli estremi di cui all'art 120, comma 1, lett.b,e comma 2, del Dlgs n. 36/23 ai sensi del quale sono consentite le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità quando la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili che non alterino la natura generale del contratto a condizione che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale, tenuto conto altresì che l'indizione di una specifica gara d'appalto comporterebbe tempi inevitabilmente lunghi, il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri ha dato mandato al Direttore dei lavori ed al Responsabile del Procedimento

S. PIANESE
COSTRUZIONI GENERALI
 Società Cooperativa
 Via J.F. Kennedy, 10 - 50019 Quarto (VA)
 P.IVA 05092171213

di predisporre una perizia di **"Variante al progetto approvato"** nel pieno rispetto ed in congruenza con le disposizioni legislative del caso;

- con riferimento al progetto in questione è stata redatta la Perizia di variante al progetto composta dai seguenti elaborati:

- Computo metrico
- Stima incidenza sicurezza
- Stima incidenza manodopera
- Elenco prezzi

di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO					
	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	Quadro economico di aggiudicazione	Quadro economico di variante	Quadro economico finale
A - Importo lavori	A	<i>Lavori</i>			
	A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 5,00% comprensivi di oneri della sicurezza	€ 130.922,00	€ 15.767,15	€ 146.689,15
	A.2	Oneri di smaltimento da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.000,00	€ 1.000,00
		TOTALE LAVORI	€ 130.922,00	€ 16.767,15	€ 147.689,15
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI e oneri di smaltimento al 22%	€ 28.802,84	€ 3.688,77	€ 32.491,61
	B.2	Oneri di smaltimento da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 660,00	-€ 660,00	€ 0,00
	B.3	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2.202,74		€ 2.202,74
	B.4	Contributo A.V.C.P.	€ 35,00		€ 35,00
	B.5	Imprevisti escluso IVA	€ 13.767,15	-€ 13.767,15	€ 0,00
	B.5.1	IVA su imprevisti	€ 3.028,77	-€ 3.028,77	€ 0,00
	B.6	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 51.741,50	-€ 16.767,15	€ 34.974,35
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 182.663,50	€ 0,00	€ 182.663,50

che all'affidamento per lavori pari ad **€ 16.767,15**, al netto del ribasso d'asta, compreso oneri di sicurezza e oneri di smaltimento pari ad **€ 1.000,00** oltre IVA al 22% si può far fronte attingendo alle somme a disposizione nel Quadro Economico ai punti B.2 e B.5 approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 9 del 24 luglio 2023 registrata all'indice generale al n.1420 del 31/07/2023;

che l'affidamento dei lavori in narrativa, alla **S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI**, risulta vantaggioso per l'Amministrazione sia in ordine temporale, sia per la presenza in sito della stessa, permettendo l'avvio immediato delle lavorazioni, evitando possibili danni alle strutture di proprietà comunale, nonché in funzione dell'aspetto economico, atteso che la esecuzione degli interventi avverrà secondo le modalità già definite con il contratto attualmente in essere;

S. PIANESE
COSTRUZIONI GENERALI
 Società Cooperativa
 Via J.F. Kennedy 16 - 20090 Quarto (NA)
 P.IVA: 05092171213

Tutto ciò premesso:

L'anno 2023 il giorno 06 del mese di Novembre con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il sig. Alessandro Pianese nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa **S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI**, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, gli ulteriori lavori previsti in perizia secondo le indicazioni contenute nella perizia stessa e dichiara, pertanto:

- di aver preso cognizione degli elaborati della perizia di variante predisposta, della tipologia delle opere e della loro entità;
- di aver constatato l'accessibilità, allo stato attuale, dei luoghi interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali e quindi della sussistenza delle condizioni che permettono l'esecuzione delle opere previste;
- di essere disponibile ad eseguire l'esecuzione dei lavori in oggetto, agli stessi patti prezzi e condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 9 del 24 luglio 2023 registrata all'indice generale al n. 1420 del 31/07/2023;
- di offrire, quindi, lo stesso ribasso già offerto in sede di gara, pari al 5,00%, sull'importo dei lavori di variante e di accettare l'eventuale affidamento, per l'importo complessivo pari ad € 16.767,15, al netto del ribasso d'asta, compreso oneri di sicurezza e smaltimento non soggetti al ribasso, oltre I.V.A.;

ART. 2

L'importo dei lavori di cui alla perizia ammontano a complessivi € 16.767,15, al netto del ribasso d'asta, compreso oneri di sicurezza e smaltimento non soggetti al ribasso, oltre I.V.A.;

ART. 3

Il tempo utile per dare ultimati i lavori di cui alla presente perizia di variante è stabilito in gg.30 (trenta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dal verbale di consegna;

ART. 4

L'Impresa prende atto che sono in corso le procedure di approvazione della perizia di variante al progetto principale, pertanto il presente ATTO DI SOTTOMISSIONE è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le intervenute approvazioni di legge;

ART. 5


eventuali nuovi prezzi da concordare in corso dei lavori non potranno costituire maggiorazione dell'importo dei lavori di cui al presente atto, come riportato nel precedente schema di quadro economico, e, qualora non desumibili dai Tariffari Opere Pubbliche Regione Campania vigenti, saranno ricavati attraverso l'elaborazione di specifiche Analisi.

Tutti i Nuovi Prezzi eventualmente concordati sono assoggettati al ribasso d'asta del 5,00%.

Napoli, 06 Novembre 2023

IL R.U.P. e D.L.

Arch. Annamaria Di Nola



L'APPALTATORE
S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI
S. PIANESE
COSTRUZIONI GENERALI
Società Cooperativa
Via J.F. Kennedy 16 - 80010 Quarto (NA)
P.IVA: 05092171213