



1126 - ARTP1126 - Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO 1126 n° 62 del 17/12/2025

Oggetto: PNRR: Approvazione della perizia di Variante sostanziale con variazione dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervento "Miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico dell'edificio scolastico sito in via Appulo nn. 14 – 16, ospitante l'asilo nido comunale Rocco Jemma e la scuola dell'infanzia De Simone. CIG: 9689599E09 (Aq).CIG: A025F814CF (Csn. 01)

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università- Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

Intervento di "Miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico dell'edificio scolastico sito in via Appulo nn. 14 – 16, ospitante l'asilo nido comunale Rocco Jemma e la scuola dell'infanzia De Simone".

CUP: B61B22000810006.

CIG: 9689599E09 (Accordo quadro).

CIG: A025F814CF (Contratto specifico n. 01)

Approvazione della perizia di Variante sostanziale con variazione dell'importo contrattuale, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

Affidamento dei lavori in variante alla RTI MINERVA RESTAURI S.R.L. (mandataria), con sede legale in Napoli (NA) alla via Giuseppe Verdi n. 18, C.F./P.IVA n. 08105941218, e PROTECNO IMPIANTI S.R.L. (mandante), con sede legale in Napoli alla via Galleria Vanvitelli n. 26, C.F. n. 80005530631 e P.IVA n. 01546441211. Impegno della spesa complessiva di € 1.344.401,93, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di IVA come per legge.

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica

Premesso che:

- il Servizio Tecnico Scuole (oggi Servizio Edilizia Scolastica) ha coordinato l'azione di gestione delle procedure nonché di redazione della documentazione necessaria alla presentazione delle candidature agli avvisi banditi dalla Regione e dal MIUR per gli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, proposte dalle singole municipalità in relazione alle esigenze emerse dalle verifiche di vulnerabilità sismica;
- con Delibera n. 32 dell'8 febbraio 2022, la Giunta Comunale ha approvato l'elenco di interventi da candidare ai seguenti avvisi:
 - Regione Campania per la formazione di una manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli Enti locali della Regione Campania (decreto dirigenziale n. 13 del 19/01/2022);
 - PNRR "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" (Avviso MIUR 48048/2021);
 - PNRR Regione Campania "Messa in sicurezza e Riqualificazione scuole" (decreto dirigenziale n. 6 del 12/01/2022);
 - PNRR "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" (Avviso MIUR 48040/2021);
 - PNRR "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia" (Avviso MIUR 48047/2021);
- all'esito dei predetti Avvisi sono stati ammessi a finanziamento n. 26 interventi, oltre ad altri due interventi confluiti nel PNRR e derivanti da progettazioni pregresse;
- in particolare, con Decreto Direttoriale n. 57 del 08/09/2022, sono state approvate le graduatorie di cui all'Avviso Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", tra cui quello relativo all'intervento: "Demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico sito in via G. Appulo nn. 14 – 16, ospitante l'asilo nido comunale Rocco Jemma e la scuola dell'infanzia De Simone dell'I.C. Fava Gioia";
- i quadri economici degli interventi sono riportati nelle schede tecniche di progetto allegate in sede di candidatura, così come eventualmente modificate a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Ministero dell'istruzione, che fanno parte integrante e sostanziale degli accordi di concessione;
- in particolare, per l'intervento in oggetto, il quadro economico approvato dal Ministero dell'Istruzione è il seguente:

Tipologia di Costo	Importo
A) Lavori	3.480.876,00 €
A1) Demolizioni	870.219,00 €
A2) Edilizia	1.392.350,40 €

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
INIZIATIVA DI RIFORMA DEL SISTEMA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



A3) Strutture	696.175,20 €
A4) Impianti	522.131,40€
B1) Spese tecniche per incarichi esterni	437.326,34 €
B2) Contributo reclutamento personale (eventuale)	250.000,00 €
C) Incentivi funzioni tecniche	55.694,02 €
D) Altri costi	522.131,40 €
D1) Imprevisti	174.043,80 €
D2) IVA	348.087,60 €
E) Pubblicità	17.404,38 €
TOTALE	4.763.432,14 €

- nelle more della redazione dei progetti di fattibilità ed in attesa degli esiti della registrazione dei citati decreti ministeriali di ammissione a finanziamento, il Servizio Tecnico Scuole, con disposizione dirigenziale n. 47 del 07/06/2022, ha indetto e poi approvato l'esito della Manifestazione di interesse a valenza di indagine di mercato per la formazione di un Elenco di Operatori Economici, iscritti al ME.PA., attraverso cui è stato possibile determinare le effettive esperienze professionali in analogia a quanto richiesto nell'avviso, verificare la effettiva costituzione del gruppo di professionisti aderente alle necessità progettuali e la disponibilità immediata alla esecuzione dei progetti; il tutto finalizzato ad individuare il gruppo di progettisti per l'assegnazione dell'incarico dei servizi di architettura e ingegneria propedeutici alla realizzazione degli interventi ammessi, tramite le procedure di affidamento diretto, ovvero con procedura negoziata;
- in data 1° dicembre 2022 sono stati sottoscritti dal MIUR gli accordi di concessione dei finanziamenti relativi ai predetti bandi per tutti gli interventi ammessi con l'unica eccezione delle scuole per le quali solo nel mese di novembre è stata sciolta la riserva da parte del MIUR;
- a seguito di ulteriori approfondimenti sulla data di costruzione dell'edificio, presumibilmente 1952-1954, e del tempo trascorso dalla presentazione della candidatura febbraio 2022 all'avvio delle procedure di gara di affidamento delle progettazioni definitive ed esecutive per lo slittamento del cronoprogramma PNRR, il fabbricato risultava, essendo trascorsi oltre 70 anni, sottoposto alle norme di tutela ai sensi dell'art. 10 co. 1 del D.Lgs. 42/2004 e, pertanto, il Servizio Tecnico Scuole procedeva alla revisione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'edificio da intervento di "demolizione e ricostruzione" in "miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico", tenuto conto dei seguenti riscontri:
 - in riscontro alla nota del 24/01/2023 del Servizio Tecnico Scuole con la quale si chiedeva di variare la tipologia di intervento da "demolizione e ricostruzione" a "adeguamento sismico e rifunionalizzazione" dell'edificio, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con nota U.0012377 del

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





02/02/2023, accoglieva la richiesta, confermando l'importo già ammesso a finanziamento, in ragione della particolarità dell'intervento e, comunque, della demolizione del 70% dell'edificio esistente, fermo restando il mantenimento e il raggiungimento dei target dichiarati in sede di candidatura, il rispetto dei principi DNSH e il possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lett. a), dell'Avviso pubblico;

- in riscontro alla nota PG/2023/67444 del 25/01/2023 del Servizio Tecnico Scuole, la SABAP per il Comune di Napoli in data 02/02/2023 ha segnalato la necessità di trasmettere istanza di autorizzazione per le progettazioni in corso, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004;

- il Servizio Tecnico Scuole ha proceduto, pertanto, alla revisione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'edificio da intervento di "demolizione e ricostruzione" in "miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico";
- con nota 4488-9 del 22/03/2023, la Soprintendenza ha espresso, rispetto al predetto progetto di fattibilità, parere di massima favorevole, per quanto attiene alla tutela monumentale, con una serie di prescrizioni inerenti lo sviluppo dei successivi livelli progettuali e ha richiesto, per quanto attiene la tutela archeologica, la trasmissione del Documento di Valutazione archeologica preventiva, ai sensi dell'art. 25 c. 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- con la Delibera n. 410 del 27/10/2022 la Giunta Comunale ha approvato i Progetti di fattibilità degli interventi ammessi, elaborati dalle risorse interne all'Amministrazione e da porre a base degli affidamenti dei servizi di progettazione o di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione;
- con la Delibera n. 109 del 06/04/2023 la Giunta Comunale ha approvato la revisione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di "*Demolizione e ricostruzione dell'Asilo nido comunale Rocco Jemma e della scuola dell'infanzia De Simone dell'I.C. Fava Gioia*", di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 410 del 27/10/2022, nel seguente progetto di fattibilità tecnico economica "*Miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico dell'Asilo nido comunale Rocco Jemma e della scuola dell'infanzia De Simone dell'I.C. Fava Gioia*";
- con Disposizione n. 83 del 06.12.2022 il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole ha proceduto alla nomina del personale dotato di adeguata professionalità ed esperienza, individuato nell'organico dell'Ente, per l'esercizio di RUP per gli affidamenti dei servizi di progettazione degli interventi di edilizia scolastica ammessi a finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; per l'intervento "*Miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico dell'Asilo nido comunale Rocco Jemma e della scuola dell'infanzia De Simone dell'I.C. Fava Gioia*" è stato designato quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Benedetto De Vivo, incardinato presso la Direzione della Municipalità 2;
- con Determinazione Dirigenziale n. 008 del 10/03/2023, registrata all'indice generale con il n.ro 558 in data 20 marzo 2023, si è provveduto ad affidare al RTP Società d'Ingegneria G.M.N. Engineering S.r.l. (Capogruppo Mandataria), tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 24, co. 3, lett. b) del Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





progettazione per l'intervento di *“Miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico dell'edificio scolastico sito in via Appulo nn. 14 – 16, ospitante l'asilo nido comunale Rocco Jemma e la scuola dell'infanzia De Simone”*, per un importo complessivo di € 238.297,04 di cui € 187.812,93 per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e € 50.484,11 per IVA e Cassa previdenziale;

- il progetto esecutivo, consegnato dal RTP affidatario dei Servizi di ingegneria ed architettura in data 30/06/2023, è stato verificato dal Comitato di verifica, validato dal RUP in data 20/11/2023 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. 015 del 2 ottobre 2023;
- con Disposizione n. 34 del 24.10.2023 il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole ha proceduto al conferimento alla nomina del personale dotato di adeguata professionalità ed esperienza, individuato nell'organico dell'Ente, per l'esercizio di funzioni tecniche di RUP, Direttore dei Lavori Collaudatore, di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, per l'intervento in oggetto sono state confermati come RUP e CSE l'ing. Benedetto De Vivo incardinato presso la Direzione della Municipalità 2, Direttore dei Lavori l'arch. Alfonso Ghezzi, Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, e collaudatore amministrativo e in corso d'opera l'ing. Valerio Esposito, incardinato presso la Direzione della Municipalità 2;
- con Disposizione n. 063 del 29.12.2023 il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole ha proceduto alla conferma, integrazione e, limitatamente all'intervento in oggetto, modifica delle nomine del personale dotato di adeguata professionalità ed esperienza, individuato nell'organico dell'Ente, preposto alle funzioni tecniche principali per gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR (RUP, Direttore dei Lavori Coordinatore della Sicurezza, Collaudatore), secondo le previsioni del comma 2 dell'art. 113 del D.lgs.50/2016, nominando, in sostituzione dell'ing. Valerio Esposito, collaudatore l'ing. Fabio Di Giovanni, incardinato presso il Servizio Edilizia Scolastica;
- in seguito alla messa in quiescenza dell'arch. Alfonso Ghezzi, con Disposizione n. 029 del 22/10/2024 è stata nominato Direttore dei Lavori l'arch. Ida Toscano, in forza presso il Servizio Edilizia Scolastica.

Tenuto conto che:

- al fine di dare attuazione agli Interventi, l'Amministrazione Titolare, nell'ambito della Convenzione MEF-Servizio Centrale PNRR, ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico operativo prestato da INVITALIA, ai sensi dell'articolo 10 del predetto D.L. n. 77/2021;
- con Determinazione n. 17 del 23 febbraio 2023 (DETDI/2023/0000119 del 24/02/2023) il Comune di Napoli, quale soggetto attuatore, ha determinato di:
 1. volersi avvalere di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del D. Lgs. n. 50/2016, proceda, per conto dei Soggetti Attuatori medesimi, in qualità di stazioni appaltanti, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura di gara aperta in oggetto per l'aggiudicazione di Accordi Quadro per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici;
 2. prendere atto e approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa ai Soggetti Attuatori da parte INVITALIA, per l'indizione della procedura di interesse, ritenendola coerente

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





con gli impegni che hanno assunto con il MIM;

3. ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro che saranno stipulati da INVITALIA, una volta aggiudicati, al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli Interventi di propria competenza, salvo diversa determinazione, che dovrà essere espressamente motivata ed oggetto di previa formale comunicazione a Invitalia per le necessarie attività conseguenti;
- all'esito della procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, espletata da INVITALIA, con provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0134073 dell'08/05/2023, formalizzato da INVITALIA, in qualità di Centrale di Committenza per l'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di lavori (OG2 – OG11) per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia, è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo, costituito dall'impresa MINERVA RESTAURI S.R.L., con sede legale in NAPOLI (NA), Via GIUSEPPE VERDI N. 18 c.a.p. 80133, Codice fiscale e P.IVA n. 08105941218, quale mandataria e dall'impresa PROTECNO IMPIANTI S.R.L., con sede legale in NAPOLI (NA), Via GALLERIA VANVITELLI N.26 c.a.p. 80129, Codice fiscale n. 80005530631, Partita IVA n. 01546441211, quale mandante, quale assegnatario del Cluster denominato "AQ2 - Napoli - A" del Lotto Geografico 1 Campania Sud – CIG 9689599E09, sub lotto prestazionale 1 – Lavori, di cui il Comune di Napoli è Soggetto Attuatore, per il ribasso unico percentuale offerto del 26,63000%;
 - con nota prot. n. 0263440 del 18/09/2023, Invitalia, ha comunicato al RTI MINERVA RESTAURI S.R.L. (mandataria) – PROTECNO IMPIANTI SRL (mandante) l'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione n. 0134073 dell'8 maggio 2023, nell'ambito del Lotto Geografico n. 1 del Sub-lotto Prestazionale 1, ai sensi dell'articolo 32, co. 7, del Codice dei Contratti;
 - in base al suddetto provvedimento di aggiudicazione, è stato sottoscritto il contratto di accordo quadro per l'esecuzione i lavori di cui al Lotto Geografico 1 – Sub - lotto Prestazionale 1, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Sub-Disciplinare 1;
 - con Determina Dirigenziale n. 44 del 10.11.2023 (IG 2309 del 24.11.2023) del Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri, il Dirigente ha affidato i lavori previsti in progetto all'aggiudicatario RTP MINERVA RESTAURI S.R.L. (mandataria) – PROTECNO IMPIANTI S.R.L., (mandante) e impegnato la spesa complessiva di € 3.119.285,34 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 26,63000%, comprensivi di € 88.205,91 per costi della sicurezza, oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 3.431.213,87, nonché gli oneri di smaltimento da pagarsi a fattura di € 60.000,00, oltre IVA al 22% e impegnando la spesa complessiva di € 3.572.524,76 per somme a disposizione, stabilendo, altresì, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, la facoltà di procedere ad una consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto applicativo;
 - per gli stessi lavori è stato acquisito il CIG: A025F814CF;
 - in data 22/11/2023 è stato sottoscritto l'OdA n. 1, per un importo del contratto specifico pari a € 3.031.079,43, oltre IVA, oltre € 88.205,91 per oneri per l'attuazione della sicurezza, per un importo

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





complessivo di € 3.119.285,34, oltre IVA. e oneri di Legge, secondo il seguente Quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Lavori	A	LAVORI	
		Totale importo Lavori	€ 4.219.430,43
	A.1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME	€ 4.131.224,52
	A.2	Costi della sicurezza speciali - non soggetti a ribasso	€ 88.205,91
		OG2	€ 3.297.581,14
		OG11	€ 921.849,29
	A.3.1	Oneri della manodopera	€ 1.042.008,59
		Importo dei Lavori a seguito del ribasso del	26,630000%
			€ 3.031.079,43
	A.4	Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza	€ 3.119.285,34
B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE	B -	SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE	-
	B1	Spese tecniche per incarichi esterni - economie - compreso IVA	€ 238.522,04
	B1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa	€ 238.297,04
	B.1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11%	€ 187.812,93
	B.1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€ 7.512,51
	B.1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 42.971,60
	B.1.2	Ulteriori spese tecniche compreso IVA	€ 0,00
	B.1.2.1	Ulteriori spese tecniche	€ 0,00
	B.1.2.2	IVA su ulteriori spese tecniche al 22%	€ 0,00
	B.1.3	Contributo ANAC per i servizi di progettazione	€ 235,00
	B.1.4	Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione compreso IVA	€ 0,00
	B.1.4.1	Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione escluso IVA	€ 0,00
	B.1.4.2	IVA su Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione	€ 0,00
	B.2	Contributo Reclutamento personale (eventuale)	€ 250.000,00
	C	INCENTIVI TECNICI	
	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 67.510,89
	D	IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI	
	D.1	Imprevisti compreso IVA	€ 99.175,74
	D.1.1	Imprevisti escluso IVA	€ 81.291,59
	D.1.2	IVA su imprevisti al 22%	€ 17.884,15
	D.2	IVA sui LAVORI	€ 311.928,53
	D.3	Lavori in economia compreso IVA	€ 61.000,00
	D.3.1	Lavori in economia, escluso IVA	€ 50.000,00
	D.3.2	IVA su Lavori in economia al 22%	€ 11.000,00
	D.4	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura	€ 73.200,00
	D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura	€ 60.000,00
	D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 13.200,00
	D.5	Contributo ANAC sui lavori	€ 600,00
	D.6	Economie da ribassi su Q.E. di progetto da riutilizzare (Decreto PNRR 3)	
	E	PUBBLICITA'	
	E.1	Pubblicità compreso IVA	€ 17.404,37
	E.1.1	Spese di pubblicità	€ 14.265,88
	E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€ 3.138,49
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.119.341,57
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione	€ 4.238.626,91

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





- in data 30/11/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49 del 07/03/2018 fino alla concorrenza dell'importo delle opere contemplato nell'ambito dell'O.d.A. n. 1;
- in data 02/02/2024 si è provveduto alla stipula del Contratto specifico n. 1, rep. n. 86793, per l'affidamento dei lavori di cui all'O.d.A. n. 1;
- con Determinazione Dirigenziale (1126E) n. 02 del 20/02/2025 (DETDI/2025/161 del 21/02/2025) è stata approvata la perizia di variante non sostanziale, senza variazione dell'importo contrattuale, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), del D. L.vo 50/2016, con la quale sono state contemplate in progettazione talune lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;
- di concerto con la funzionaria della Soprintendenza, come da Verbali di riunione del 22/07/2025 e del 05/11/2025, sono state concordate e approvate le finiture (intonaci, pavimentazioni, rivestimenti, serramenti, ecc.), il prospetto dell'emiciclo e la sistemazione delle aree di pertinenza esterna.

Preso atto che:

- in corso di esecuzione delle lavorazioni sono emerse ulteriori criticità, impreviste ed imprevedibili all'atto della redazione della progettazione originaria, relative allo stato di conservazione delle armature del solaio di copertura e del solaio del torrino scala;
- per garantire condizioni ottimali di funzionamento per gli impianti tecnologici e più agevole manutenzione degli stessi è stato necessario delocalizzare le pompe di calore dal piano seminterrato al piano secondo dell'edificio e predisporre, per esigenze architettoniche-funzionali, una nuova configurazione degli spazi interni e dei locali igienici;
- è necessario eseguire i lavori di allaccio per la fornitura antincendio e di posa del misuratore, legato alla fornitura idrica esistente;
- ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, è ammessa la modifica del contratto in corso di esecuzione qualora si renda necessario apportare variazioni per circostanze impreviste e imprevedibili al momento della stipula;
- il Quadro economico dell'Intervento è stato rimodulato come da Q.E. di seguito elencato:

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
INIZIATIVA DI LEGGE N. 101 DEL 2019



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - VARIANTE							
Voce	Descrizione			Importo		Importo	
A - Lavori	A	LAVORI					
			PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	Variazione	VARIANTE	
		Totale importo Lavori	€ 4.219.430,43	€ 4.219.430,43		€ 5.865.625,26	
	A.1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME	€ 4.131.224,52	€ 4.131.224,52		€ 5.723.456,07	
	A.2	Costi della sicurezza speciali - non soggetti a ribasso	€ 88.205,91	€ 88.205,91	€ 53.963,28	€ 142.169,19	
		OG2	€ 3.297.581,14	€ 3.297.581,14		€ 4.287.987,75	
		OG11	€ 921.849,29	€ 921.849,29		€ 1.435.468,32	
	A.3.2	Ribasso del 26,63% - Economia					
		Importo dei Lavori a seguito del ribasso del	€ 4.131.224,52	26,630000%	€ 3.031.079,45	26,630000%	€ 4.199.299,72
	A.4	Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza	€ 4.219.430,43	€ 3.119.285,34	€ 1.222.183,57		€ 4.341.468,91
B	B	SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE					
	B1	Spese tecniche per incarichi esterni -economie - compreso IVA	€ 437.326,35	€ 238.522,04		€ 238.522,04	
	B1.1	Progettazione def. esec. e CSP compreso IVA e Cassa	€ 238.297,05	€ 238.297,04		€ 238.297,04	
	B1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11%	€ 187.812,93	€ 187.812,93			
	B1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B1.1.1)	€ 7.512,52	€ 7.512,51			
	B1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 42.971,60	€ 42.971,60			
	B1.2	Ulteriori spese tecniche compreso IVA	€ 169.351,86	€ 0,00		€ 0,00	
	B1.2.1	Ulteriori spese tecniche	€ 138.813,00	€ 0,00			
	B1.2.2	IVA su ulteriori spese tecniche al 22%	€ 30.538,86	€ 0,00			
	B1.3	Contributo ANAC per i servizi di progettazione	€ 225,00	€ 225,00		€ 225,00	
C	C	INCENTIVI TECNICI					
	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 84.388,61	€ 67.510,89		€ 67.510,89	
	D	IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI					
	D.1	Imprevisti compreso IVA	€ 99.175,74	€ 99.175,74		€ 3.598,37	
	D.1.1	Imprevisti escluso IVA	€ 81.291,59	€ 81.291,59	-€ 78.342,11	€ 2.949,48	
	D.1.2	IVA su imprevisti al 22%	€ 17.884,15	€ 17.884,15	-€ 17.235,26	€ 648,89	
	D.2	IVA sui LAVORI	€ 421.943,04	€ 311.928,53	€ 122.218,36	€ 434.146,89	
	D.3	Lavori in economia compreso IVA	€ 61.000,00	€ 61.000,00		€ 0,00	
	D.3.1	Lavori in economia, escluso IVA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	-€ 50.000,00		
	D.3.2	IVA su Lavori in economia al 22%	€ 11.000,00	€ 11.000,00	-€ 11.000,00		
D	D.4	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura	€ 73.200,00	€ 73.200,00		€ 73.200,00	
	D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura	€ 60.000,00	€ 60.000,00		€ 60.000,00	
	D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 13.200,00	€ 13.200,00		€ 13.200,00	
	D.5	Contributo ANAC sui lavori	€ 600,00	€ 600,00		€ 600,00	
	D.6.1	Economie da ribassi su Q.F. di progetto da riutilizzare (Decreto PNRR 3) L. 5 giugno 2025, n. 79			-€ 1.093.841,46	-€ 1.093.841,46	
	D.6.2	Economie da ribassi su Q.F. di progetto da riutilizzare (Decreto PNRR 3) IVA L. 5 giugno 2025, n. 79			-€ 93.983,10	-€ 93.983,10	
	E	PUBBLICITA'					
	E.1	Pubblicità compreso IVA	€ 17.404,37	€ 17.404,37		€ 17.404,37	
	E.1.1	Spese di pubblicità	€ 14.265,88	€ 14.265,88		€ 14.265,88	
	E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€ 3.138,49	€ 3.138,49		€ 3.138,49	
Totale		Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.445.038,11	€ 1.119.341,57	-€ 1.222.183,57	-€ 102.842,00	
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione			€ 5.664.468,54	€ 4.238.626,91	€ -0	€ 4.238.626,91	

Considerato che:

- il Direttore dei Lavori ed il RUP, nell'interesse dell'Amministrazione, hanno ritenuto necessario proporre una variante tecnica sostanziale, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c), del D. Lgs 50/2016, con variazione dell'importo contrattuale, che non altera la natura generale del contratto, per un importo netto contrattuale complessivo pari ad € 4.341.468,91, di cui € 4.199.299,72 per lavori ed € 142.169,19 per oneri specifici della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA come per legge, cui corrisponde un aumento dell'importo contrattuale di € 1.222.183,57, oltre ad IVA come per legge, inferiore al 50% del

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





valore del contratto principale;

- la predetta variante tecnica sostanziale risulta costituita dai seguenti elaborati, custoditi presso il Servizio Edilizia Scolastica:
 - Relazione di variante;
 - Elaborati grafici come da Elenco allegato;
 - Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
 - Computi metrici estimativi;
 - Quadro comparativo;
 - Analisi nuovi prezzi;
 - Elenco nuovi prezzi;
 - Cronoprogramma aggiornato;
 - Atto aggiuntivo al Contratto rep n. 86793 del 02/02/2024;
 - Verbal di riunione congiunta del 22/07/2025 e del 05/11/2025;
- con nota PG/2025/1046460 del 13/11/2025 la DL, sentito il RUP, ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli la perizia di Variante sostanziale di cui trattasi, al fine di acquisire la relativa autorizzazione ex art. 21 del D. Lgs.vo 42/2004;
- ad oggi la richiesta autorizzazione non risulta ancora pervenuta.

Tenuto conto che:

- al fine di garantire il rispetto delle milestones europee e nazionali previste per l'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR, alla luce della tempistica in materia di programmazione dell'adozione nel 2025 di atti di gestione della spesa comunicata dal Ragioniere Generale con nota PG/2025/1047962 del 14/11/2025, occorre procedere tempestivamente all'approvazione della suddetta perizia nelle more dell'acquisizione dell'autorizzazione ex art. 21 del D. Lgs. 42/2004 cui si è fatto sopra cenno;

Vista la perizia di Variante di cui all'oggetto, appositamente redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016.

Vista la relazione istruttoria a firma del RUP prot. n. 1122213 del 03/12/2025, con la quale lo stesso ha fatto presente che può procedere all'affidamento dei lavori relativi alla Variante tecnica sostanziale relativi all'intervento di *"Miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico dell'edificio scolastico sito in via Appulo nn. 14 – 16, ospitante l'asilo nido comunale Rocco Jemma e la scuola dell'infanzia De Simone"*. CUP: B61B22000810006 - CIG: 9689599E09 (Accordo quadro) - CIG: A025F814CF (Contratto specifico n. 01) in favore del RTI MINERVA RESTAURI S.R.L. (mandataria), con sede legale in Napoli (NA) alla via Giuseppe Verdi n. 18, C.F./P.IVA n. 08105941218, e PROTECNO IMPIANTI S.R.L. (mandante), con sede legale in Napoli alla via Galleria Vanvitelli n. 26, C.F. n. 80005530631 e P.IVA n. 01546441211, per un importo di € 1.222.183,57, oltre IVA come per legge pari ad € 122.218,36, per un importo complessivo di € 1.344.401,93.

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





Rilevato che:

- L'RTI MINERVA RESTAURI S.R.L. (mandataria), con sede legale in Napoli (NA) alla via Giuseppe Verdi n. 18, C.F./P.IVA n. 08105941218, è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n.ro Protocollo INPS_46901984 con scadenza validità 20/11/2025 e PROTECNO IMPIANTI S.R.L. (mandante), con sede legale in Napoli alla via Galleria Vanvitelli n. 26, C.F. n. 80005530631 e P.IVA n. 01546441211 è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n.ro Protocollo INPS_47703808 con scadenza validità 31/01/2026;
- l'impresa affidataria è in regola con il Programma 100;
- per l'RTI con riferimento ai controlli esperiti di cui agli ex artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016, essi risultano verificati e in corso di validità, giusta comunicazione prot. n. 0624258 del 10/07/2025 a firma del RUP;
- l'impresa affidataria è a conoscenza il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015, che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;
- l'impresa affidataria ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di comportamento approvato dall'Ente con D.G.C. n.69/2024 e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute;
- l'impresa affidataria ha dichiarato di aver preso visione del "Protocollo di Intesa tra Comune di Napoli e Organizzazioni Sindacali avente ad oggetto la sicurezza e la legalità nel settore degli appalti subappalti nei contratti del Comune di Napoli", approvato con Delibera n. 270 dell'8 Luglio 2124, come modificata ed integrata dalla Delibera n. 396 del 3 ottobre 2024;
- è stata acquisita dall'impresa la dichiarazione in ordine all'assenza delle ipotesi di esclusioni previste ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Verificato che:

- l'importo complessivo dei lavori previsti compreso i costi della sicurezza in variante è di € 1.222.183,57, oltre IVA come per legge pari ad € 122.218,36 per un importo complessivo di € 1.344.401,93 e trova copertura nel seguente modo:

Da elisione per € 78.342,11 della Prenotazione n. 2025/2741 sul Capitolo 204832 art. 1 - codice bilancio

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
INIZIATIVA DI LEGGE N. 101 DEL 2019



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



12.01-2.02.01.09.017 – nel Bilancio Previsionale 2025/2027 – Esercizio 2025;
Da elisione per € 17.235,26 della Prenotazione n. 2025/2742 sul Capitolo 204832 art. 2 - codice bilancio
12.01-2.02.01.09.017 – nel Bilancio Previsionale 2025/2027 – Esercizio 2025;
per imprevisti per un totale di € 95.577,38 (Voce D.1)

Da elisione per € 50.000,00 della Prenotazione n. 2025/2743 sul Capitolo 204832 art. 1 - codice bilancio
12.01-2.02.01.09.017 – nel Bilancio Previsionale 2025/2027 – Esercizio 2025;
Da elisione per € 11.000,00 della Prenotazione n. 2025/2744 sul Capitolo 204832 art. 2 - codice bilancio
12.01-2.02.01.09.017 – nel Bilancio Previsionale 2025/2027 – Esercizio 2025;
per Lavori in economia per un totale di € 61.000,00 (Voce D.3)

€ 1.093.841,46 sul Capitolo 204832 art. 1 - codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – nel Bilancio
Previsionale 2025/2027 – Esercizio 2025

€ 93.983,10 sul Capitolo 204832 art. 2 - codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – nel Bilancio Previsionale
2025/2027 – Esercizio 2025

- la perizia di cui trattasi è accompagnata da un atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, regolarmente sottoscritto per accettazione e senza riserve dall'Appaltatore;
- le variazioni sono state valutate a prezzi ragguagliabili a quelli di contratto e per le nuove voci di lavorazioni non previste, per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si è provveduto ad attingere al medesimo prezzario contrattuale della Regione Campania, anno 2023, ovvero ai prezzi desunti dai listini DEI – Genio Civile, soggetti al medesimo ribasso d'asta del contratto principale;
- l'art. 24, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, come modificato dal D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, a mente del quale “*Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili. (La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai casi di modifiche rese necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro).*”

Accertato che:

- con D.C.C. n. 6 del 29/01/2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027.

Considerato che:

- risulta necessario procedere all'approvazione degli elaborati costituenti la perizia di variante di cui trattasi;

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





- le somme saranno impegnate a favore dell'Impresa affidataria R.T.I. "MINERVA RESTAURI S.R.L." (mandataria), con sede legale in Napoli (NA) alla via Giuseppe Verdi n. 18, C.F./P.IVA n. 08105941218 e PROTECNO IMPIANTI S.R.L. (mandante), con sede legale in Napoli alla via Galleria Vanvitelli n. 26, C.F. n. 80005530631 e P.IVA n. 01546441211 nel seguente modo:
 - per imponibile di € 1.222.183,57 sul Capitolo 204832 art. 1 - codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – nel Bilancio Previsionale 2025/2027 – Esercizio 2025;
 - per Iva come per legge di € 122.218,36 sul Capitolo 204832 art. 2 - codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – nel Bilancio Previsionale 2025/2027 – Esercizio 2025.

Dato atto che:

- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dall'ing. Benedetto De Vivo, Responsabile Unico del Procedimento, in organico presso l'U.O.A.T. della Municipalità 2, giusta relazione istruttoria prot. n. 1122213 del 03/12/2025, con la quale lo stesso, tra l'altro, ha attestato:
 - l'insussistenza di alcun conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nonché ai sensi degli artt. 7 e 9 del codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217/2017;
 - nella qualità di responsabile dell'Istruttoria ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 ed s.m.i., che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi redatte sotto la propria responsabilità tecnica;
- l'adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 13, c.1, lett. b) e 17, c.2, lett. a) del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013;
- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs. 33/2013, come riportato nella sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparen-te del sito del Comune di Napoli;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1 co. 41 della L. n. 190/2012, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 01/03/2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, tali da impedire l'adozione del presente provvedimento.

Ritenuto di dover procedere all'impegno di spesa per l'affidamento dei lavori relativi alla Variante tecnica sostanziale relativi all'intervento di *"Miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico dell'edificio scolastico sito in via Appulo nn. 14 – 16, ospitante l'asilo nido comunale Rocco Jemma e la*

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





scuola dell'infanzia De Simone". CUP: B61B22000810006 - CIG: 9689599E09 (Accordo quadro) - CIG: A025F814CF (Contratto specifico n. 01)) in favore del RTI MINERVA RESTAURI S.R.L. (mandataria), con sede legale in Napoli (NA) alla via Giuseppe Verdi n. 18, C.F./P.IVA n. 08105941218, e PROTECNO IMPIANTI S.R.L. (mandante), con sede legale in Napoli alla via Galleria Vanvitelli n. 26, C.F. n. 80005530631 e P.IVA n. 01546441211.

Visti:

- Il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.,
- Il D. Lgs 18/04/16 n. 50 e ss.mm.ii e, in particolare, l'art. 106;
- il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare gli artt. 151, co.4, 183, co. 3 e 9, 107,191 e 192;

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025-27, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Attestato:

- da parte del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 3, co.1, lett. "b" e 17, co. 2, lett. "a", del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
- l'assenza di conflitto di interessi, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con Deliberazione di G.C. n. 217/2017;
- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui:
 - all'art.1, c.32, Legge n.190/2012, art.37, c.1, lett. a) D.Lgs. n.33/2013 e art. 4 delibera ANAC n.39/2016;
 - all'art. 37, c. 1, lett.b) d.lgs. n. 33/2013;
 - all'art. 23, c. 1 d.lgs. n. 33/2013;come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del regolamento UE 2019/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
INIZIATIVA GOVERNATIVA PER IL FUTURO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Tutto quanto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito ai sensi dell'art. 183 e 192 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

DETERMINA

per le motivazioni addotte in premessa, qui da intendersi integralmente richiamate, e sulla scorta dell'istruttoria e delle verifiche effettuate dal RUP:

1. **DI DARE ATTO** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
2. **DI APPROVARE** la perizia di variante tecnica sostanziale, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, costituita dagli elaborati elencati in premessa narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'importo complessivo € 4.341.468,91 per lavori, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA come per legge.
3. **DI APPROVARE** il seguente quadro economico rimodulato:

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - VARIANTE						
Voce	Descrizione	Importo		Importo		
A - Lavori	A	LAVORI				
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	Variazione	VARIANTE	
	Totale importo Lavori	€ 4.219.430,43	€ 4.219.430,43		€ 5.965.625,26	
	A.1 Importo dei Lavori a base d'asta da CME	€ 4.131.224,57	€ 4.131.224,57		€ 5.723.456,07	
	A.2 Costi della sicurezza speciali - non soggetti a ribasso	€ 88.205,91	€ 88.205,91	€ 53.963,28	€ 142.169,19	
	OG2	€ 3.297.581,14	€ 3.297.581,14		€ 4.287.987,75	
	OG11	€ 921.849,29	€ 921.849,29		€ 1.435.468,31	
	A.3.2 Ribasso del 26,63% - Economia					
	Importo dei Lavori a seguito del ribasso del	€ 4.131.224,57	26,63000%	€ 3.031.079,43	26,63000%	€ 4.199.399,72
	A.4 Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza	€ 4.219.430,43	€ 3.119.285,34	€ 1.222.183,57	€ 4.341.468,91	
B - Spese Tecniche - Reclutamento Personale	B	SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE				
	B1 Spese tecniche per incarichi esterni-economie - compreso IVA	€ 437.326,35	€ 238.522,04		€ 238.522,04	
	B1.1 Progettazione def., esec. e CSP compreso IVA e Cassa	€ 238.297,05	€ 238.297,04		€ 238.297,04	
	B1.1.1 Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso del 11%	€ 187.812,93	€ 187.812,93			
	B1.1.2 Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B1.1.1)	€ 7.512,52	€ 7.512,51			
	B1.1.3 IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 42.971,60	€ 42.971,60			
	B1.2 Ulteriori spese tecniche compreso IVA	€ 169.351,96	€ 0,00		€ 0,00	
	B1.2.1 Ulteriori spese tecniche	€ 138.813,00	€ 0,00			
	B1.2.2 IVA su ulteriori spese tecniche al 22%	€ 30.538,96	€ 0,00			
	B1.3 Contributo ANAC per i servizi di progettazione	€ 225,00	€ 225,00		€ 225,00	
C - Incentivi Tecnici	B1.4 Economie da ribasso su affidamento servizi di progettazione compreso IVA	€ 29.452,44	€ 0,00		€ 0,00	
	B1.4.1 Economie da ribasso su affidamento servizi di progettazione escluso IVA	€ 24.141,34	€ 0,00			
	B1.4.2 IVA su Economie da ribasso su affidamento servizi di progettazione	€ 5.311,10	€ 0,00			
	B2 Contributo Reclutamento personale (eventuale)	€ 250.000,00	€ 250.000,00		€ 250.000,00	
	C	INCENTIVI TECNICI				
	C.1 Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A1+A2)), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 84.385,61	€ 67.510,89		€ 67.510,89	
	D	IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI				
	D.1 Imprevisti compreso IVA	€ 99.175,74	€ 99.175,74		€ 3.595,37	
	D.1.1 Imprevisti escluso IVA	€ 81.291,59	€ 81.291,59	-€ 78.342,11	€ 2.949,48	
	D.1.2 IVA su imprevisti al 22%	€ 17.884,15	€ 17.884,15	€ 17.235,26	€ 648,89	
E - Pubblicità	D.2 LAVORI IN ECONOMIA	€ 421.943,04	€ 311.928,53	€ 122.218,36	€ 434.146,89	
	D.2.1 LAVORI IN ECONOMIA	€ 61.000,00	€ 61.000,00		€ 0,00	
	D.2.2 IVA su Lavori in economia al 22%	€ 50.000,00	€ 50.000,00	-€ 50.000,00		
	D.3 LAVORI IN ECONOMIA	€ 11.000,00	€ 11.000,00	-€ 11.000,00		
	D.3.1 LAVORI IN ECONOMIA	€ 50.000,00	€ 50.000,00			
	D.3.2 IVA su Lavori in economia al 22%	€ 11.000,00	€ 11.000,00			
	D.4 Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura	€ 73.200,00	€ 73.200,00		€ 73.200,00	
	D.4.1 Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura	€ 60.000,00	€ 60.000,00		€ 60.000,00	
	D.4.2 IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 13.200,00	€ 13.200,00		€ 13.200,00	
	D.5 Contributo ANAC sui lavori	€ 600,00	€ 600,00		€ 600,00	
F - Economie da ribasso su Q.E. di progetto da riutilizzare (Decreto PNRR 3) L. 5 giugno 2025, n. 79	D.6.1 Economie da ribasso su Q.E. di progetto da riutilizzare (Decreto PNRR 3) L. 5 giugno 2025, n. 79			-€ 1.093.841,46	-€ 1.093.841,46	
	D.6.2 Economie da ribasso su Q.E. di progetto da riutilizzare (Decreto PNRR 3) IVA L. 5 giugno 2025, n. 79			-€ 93.983,10	-€ 93.983,10	
	E	PUBBLICITA'				
	E.1 Pubblicità compreso IVA	€ 17.404,37	€ 17.404,37		€ 17.404,37	
	E.1.1 Spese di pubblicità	€ 14.265,88	€ 14.265,88		€ 14.265,88	
	E.1.2 IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€ 3.138,49	€ 3.138,49		€ 3.138,49	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.445.038,11	€ 1.119.341,57	-€ 1.222.183,57	-€ 102.842,00	
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione	€ 5.664.468,54	€ 4.238.626,91	€ -0	€ 4.238.626,91	

4. DI ELIDERE

- per € 78.342,11 la Prenotazione n. 2025/2741 sul Capitolo 204832 art. 1 - codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017 nel Bilancio Previsionale 2025/2027 – Esercizio 2025;
 - per € 17.235,26 la Prenotazione n. 2025/2742 sul Capitolo 204832 art. 2 - codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017 nel Bilancio Previsionale 2025/2027 – Esercizio 2025;
- per imprevisti per un totale di € 95.577,38 (Voce D.1)
- per € 50.000,00 la Prenotazione n. 2025/2743 sul Capitolo 204832 art. 1 - codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – nel Bilancio Previsionale 2025/2027 – Esercizio 2025;

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
INIZIATIVA DI GOVERNO E POPOLARE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- per € 11.000,00 la Prenotazione n. 2025/2744 sul Capitolo 204832 art. 2 - codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – nel Bilancio Previsionale 2025/2027 – Esercizio 2025;
per Lavori in economia per un totale di € 61.000,00 (Voce D.3)

5. DI DARE ATTO dell'economie da ribasso da riutilizzare ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13:

Per imponibile - € 1.093.841,46 sul Capitolo 204832 art. 1 - codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – nel Bilancio Previsionale 2025/2027 – Esercizio 2025

Per Iva - € 93.983,10 sul Capitolo 204832 art. 2 - codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – nel Bilancio Previsionale 2025/2027 – Esercizio 2025

6. DI CONTRARRE ED AFFIDARE i maggiori lavori previsti dalla Variante tecnica sostanziale all'Impresa affidataria R.T.I. "MINERVA RESTAURI S.R.L." (mandataria), con sede legale in Napoli (NA) alla via Giuseppe Verdi n. 18, C.F./P.IVA n. 08105941218 e PROTECNO IMPIANTI S.R.L. (mandante), con sede legale in Napoli alla via Galleria Vanvitelli n. 26, C.F. n. 80005530631 e P.IVA n. 01546441211, per l'importo di € 1.122.183,57 oltre Iva, per un importo di € 122.218,36, per un totale complessivo di € 1.344.401,93 IVA compresa secondo il seguente schema:

DI IMPEGNARE per lavori complementari comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 1.122.183,57
oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del 10%	€ 122.218,36
per un totale, IVA compresa, di	€ 1.344.401,93
Di cui	€ 1.122.183,57
Sul Capitolo	204832 art. 1
codice bilancio	12.01-2.02.01.09.017
Di cui	€ 122.218,36
Sul Capitolo	204832 art. 2
codice bilancio	12.01-2.02.01.09.017
in favore di	MINERVA RESTAURI S.R.L. (mandataria)
con sede in	Napoli (NA) alla via Giuseppe Verdi n. 18
P. IVA	08105941218
in favore di	PROTECNO IMPIANTI S.R.L (mandante)
con sede in	Napoli alla via Galleria Vanvitelli n. 26

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





P. IVA	01546441211
Esigibilità annualità	2025
CIG (Accordo quadro)	9689599E09
CIG (Contratto specifico n. 01)	A025F814CF
CUP	B61B22000810006
finanziato da	Finanziamenti PNRR
eventuali note	
ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:	
Trimestre 1 (gennaio – marzo)	- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)	- €
Trimestre 3 (luglio–settembre)	- €
Trimestre 4 (ottobre–dicembre)	- €
Esercizio successivo	- € 1.344.401,93
TOTALE SPESA	€ 1.344.401,93

7. DI PRENDERE ATTO che l'RTI MINERVA RESTAURI S.R.L. (mandataria) e PROTECNO IMPIANTI S.R.L. (MANDANTE) ha accettato – senza sollevare riserve di sorta – di eseguire i lavori di variante tecnica sostanziale dell'intervento di *"Miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico dell'edificio scolastico sito in via Appulo nn. 14 – 16, ospitante l'asilo nido comunale Rocco Jemma e la scuola dell'infanzia De Simone"* giusto atto di sottomissione al presente atto allegato.

8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul Profilo del Committente nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Delibera a contrarre". alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio;

9. DI ATTESTARE, in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n° 4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





- 10. DI DISPORRE:** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Napoli;
- 11. DI PRECISARE** che il Centro di costo è il Servizio Edilizia Scolastica.
- 12. DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b e 17 comma 2 lett. a del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Comune di Napoli Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2013.

Sottoscritta digitalmente da
il Dirigente
ing. Francesco GRECO

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Diminuzione
Importo	78.342,11
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	IMPREVISTI SU INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA APPULO 14/16, OSPITANTE LASILO NIDO COMUNALE ROCCO JEMMA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DE SIMONE - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Esercizio	2025
Capitolo di spesa	204832/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	204832/1 /
Descrizione Capitolo	PNRR-M4C1 - 1.1 - CUP B61B22000810006 - PIANI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA G.APPULO NN.14-16, OSPITANTE LASILO NIDO COMUNA
Codice Bilancio	12 01
CUP	
CIG	

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
31/03/2026	78.342,11	

Tipo Movimento	Diminuzione
Importo	17.235,26
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	IVA SU IMPREVISTI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA APPULO 14/16, OSPITANTE LASILO NIDO COMUNALE ROCCO JEMMA E LA SCUOLA DELLINFANZIA DE SIMONE - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Esercizio	2025
Capitolo di spesa	204832/2
Articolo	
Capitolo / Articolo	204832/2 /
Descrizione Capitolo	MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA G.APPULO NN.14-16, OSPITANTE LASILO NIDO COMUNALE ROCCO JEMMA E LA SCUOLA DELLINFANZIA DE SIMONE DELLIC.FAVA GIORIA - PARTE IVA NON COMPRESA NEL FINANZIAMENTO DEL CAP ENTR
Codice Bilancio	12 01
CUP	
CIG	

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
31/03/2026	17.235,26	

Tipo Movimento	Diminuzione
Importo	50.000,00
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	LAVORI IN ECONOMIA SU INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA APPULO 14/16, OSPITANTE LASILO NIDO COMUNALE ROCCO JEMMA E LA SCUOLA DELLINFANZIA DE SIMONE - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Esercizio	2025

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





Capitolo di spesa	204832/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	204832/1 /
Descrizione Capitolo	PNRR-M4C1 - 1.1 - CUP B61B22000810006 - PIANI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA G.APPULO NN.14-16, OSPITANTE LASILO NIDO COMUNA
Codice Bilancio	12 01
CUP	
CIG	

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
31/03/2026	50.000,00	

Tipo Movimento	Diminuzione
Importo	11.000,00
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	IVA SU LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA APPULO 14/16, OSPITANTE LASILO NIDO COMUNALE ROCCO JEMMA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DE SIMONE - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Esercizio	2025
Capitolo di spesa	204832/2
Articolo	
Capitolo / Articolo	204832/2 /
Descrizione Capitolo	MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA G.APPULO NN.14-16, OSPITANTE LASILO NIDO COMUNALE ROCCO JEMMA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DE SIMONE DELL'I.C.FAVA GIORIA - PARTE IVA NON COMPRESA NEL FINANZIAMENTO DEL CAP ENTR
Codice Bilancio	12 01
CUP	
CIG	

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
------	---------	------

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





31/03/2026	11.000,00
------------	-----------

Tipo Movimento	Impegno
Importo	128.342,11
A favore di	RTI MINERVA RESTAURI S.R.L. - PROTECNO IMPIANTI S.R.L.
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	RTI MINERVA RESTAURI SRL (Mandataria) / PROTECNO IMPIANTI SRL (Mandante) – AFFIDAMENTO, A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, DI ULTERIORI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA APPULO 14/16, OSPITANTE LASILO NIDO COMUNALE ROCCO JEMMA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DE SIMONE - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Esercizio	2025
Capitolo di spesa	204832/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	204832/1 /
Descrizione Capitolo	PNRR-M4C1 - 1.1 - CUP B61B22000810006 - PIANI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA G.APPULO NN.14-16, OSPITANTE LASILO NIDO COMUNA
Codice Bilancio	12 01
CUP	B61B22000810006
CIG	A025F814CF

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
31/03/2026	128.342,11	

Tipo Movimento	Impegno
Importo	28.235,26
A favore di	RTI MINERVA RESTAURI S.R.L. - PROTECNO IMPIANTI S.R.L.
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	RTI MINERVA RESTAURI SRL (Mandataria) / PROTECNO IMPIANTI SRL (Mandante) – AFFIDAMENTO, A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, DI ULTERIORI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA APPULO 14/16, OSPITANTE LASILO NIDO COMUNALE ROCCO JEMMA E

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





	LA SCUOLA DELL'INFANZIA DE SIMONE - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	
Esercizio	2025	
Capitolo di spesa	204832/2	
Articolo		
Capitolo / Articolo	204832/2 /	
Descrizione Capitolo	MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA G.APPULO NN.14-16, OSPITANTE LASILO NIDO COMUNALE ROCCO JEMMA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DE SIMONE DELL'I.C.FAVA GIORIA - PARTE IVA NON COMPRESA NEL FINANZIAMENTO DEL CAP ENTR	
Codice Bilancio	12 01	
CUP	B61B22000810006	
CIG	A025F814CF	
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
31/03/2026	28.235,26	

Tipo Movimento	Impegno
Importo	1.093.841,46
A favore di	RTI MINERVA RESTAURI S.R.L. - PROTECNO IMPIANTI S.R.L.
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	RTI MINERVA RESTAURI SRL (Mandataria) / PROTECNO IMPIANTI SRL (Mandante) – AFFIDAMENTO, A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, DI ULTERIORI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO DELLE EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA APPULO 14/16, OSPITANTE LASILO NIDO COMUNALE ROCCO JEMMA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DE SIMONE - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	
Esercizio	2025
Capitolo di spesa	204832/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	204832/1 /
Descrizione Capitolo	PNRR-M4C1 - 1.1 - CUP B61B22000810006 - PIANI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO DELL EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA G.APPULO NN.14-16, OSPITANTE LASILO NIDO COMUNA
Codice Bilancio	12 01
CUP	B61B22000810006

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





CIG		A025F814CF
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
31/03/2026	1.093.841,46	

Tipo Movimento	Impegno	
Importo	93.983,10	
A favore di	RTI MINERVA RESTAURI S.R.L. - PROTECNO IMPIANTI S.R.L.	
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	RTI MINERVA RESTAURI SRL (Mandataria) / PROTECNO IMPIANTI SRL (Mandante) – AFFIDAMENTO, A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, DI ULTERIORI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA APPULO 14/16, OSPITANTE LASILO NIDO COMUNALE ROCCO JEMMA E LA SCUOLA DELLINFANZIA DE SIMONE - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore		
Esercizio	2025	
Capitolo di spesa	204832/2	
Articolo		
Capitolo / Articolo	204832/2 /	
Descrizione Capitolo	MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA G.APPULO NN.14-16, OSPITANTE LASILO NIDO COMUNALE ROCCO JEMMA E LA SCUOLA DELLINFANZIA DE SIMONE DELL.I.C.FAVA GIORIA - PARTE IVA NON COMPRESA NEL FINANZIAMENTO DEL CAP ENTR	
Codice Bilancio	12 01	
CUP	B61B22000810006	
CIG	A025F814CF	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
31/03/2026	93.983,10	

Il documento contiene dati personali pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





ALLEGATI

- Allegato unico_determina variante_Rocco Jemma.pdf (impronta:
E34EF7D359C559F92C38FE795C797E8FE99131E3DB37FB7915B409171614BFD0)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

