



1126 - ARTP1126 - Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO 1126 n° 64 del 17/12/2025

Oggetto: PNRR- Approvazione della Perizia di Variante sostanziale con variazione dell'importo contrattuale, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervento "Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza Plesso Partenope di via G. Bruno". CUP: B68I22000160006 CIG: 9798926989 (Accordo quadro). CIG: A0303880E2 (Contratto specifico n. 01

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n.ro 098 del 29 dicembre 2022 registrata all'indice generale con il n.ro 95 in data 09 gennaio 2023 si è provveduto ad affidare alla società di ingegneria FALANGA E MORRA ARCHITETTI S.r.l. – P.IVA 02887420640, i servizi di progettazione per l'intervento di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza del Plesso Partenope di via G. Bruno;
- con Determina di aggiudicazione n. 31 del 06/06/2023 DETDI/2023/334 è stata approvata la proposta di aggiudicazione della gara di appalto, suddivisa in sei lotti, finalizzato all'affidamento dei lavori degli interventi di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici – asili nido e scuole dell'infanzia – nell'ambito del PNRR "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia" di cui alla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1; interventi di riqualificazione architettonica e funzionale, adeguamento sismico / messa in sicurezza e adeguamento impiantistico di palestre nell'ambito del PNRR "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" di cui alla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.3, per la conclusione, per ciascun lotto, di un Accordo Quadro, aggiudicando il Lotto 1 riqualificazione funzionale e messa in sicurezza del Plesso Partenope, CIG 9798926989, all'operatore economico ALBA 81 SOC. COOP. (operatore singolo), P.IVA 03549850638, che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 54,7423%;
- a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro con l'operatore economico ALBA 81 SOC. COOP. è stato stipulato relativo contratto generale Rep. n. 5739 del 18/08/2023.
- con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 02 novembre 2023 è stato approvato il progetto esecutivo;
- con Disposizione dirigenziale n. 73 del 08.06.2023 è stato confermato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'arch. Massimo Mallardo, in servizio presso l'UO Attività Tecniche Municipalità 4 ed è stata conferita la nomina di Direttore dei Lavori all'ing. Massimiliano Cretara, in servizio presso l'UO Attività Tecniche della Municipalità 4 e di Collaudatore tecnico amministrativo ed in corso

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





d'opera all'ing. Giulio Davini, in servizio presso l'UO Attività Tecniche della Municipalità 9.

- con contratto applicativo n.ro 1 - rep. n.ro 6100 del 15/12/2023 relativo all'esecuzione dei Lavori di "Riqualficazione Funzionale E Messa In Sicurezza Del Plesso Partenope di via G. Bruno" affidati con Determinazione Dirigenziale n. 67 del 23 novembre 2023 (IG 2439 del 30/11/2023) sono stati affidati i lavori per la Riqualficazione Funzionale e Messa in Sicurezza del Plesso Partenope di via G. Bruno, alla ditta ALBA 81 SOC. COOP. – con sede legale in Marano (NA) alla Via Silvano 23/E - C.F. e P.IVA 03549850638 – per l'importo di € 452.513,19 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 54,7423%, comprensivi di € 35.780,32 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari a € 99.552,90, per un importo complessivo di € 552.066,10 ed affidare alla stessa ditta la somma di € 11.780,00 per oneri di smaltimento compreso IVA secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI			
Riqualficazione Funzionale E Messa In Sicurezza Del Plesso Partenope di via G. Bruno"- C.U.P.: B68I22000160006			
	Voce	Descrizione	Importo
A - L A - V O - RI	A	LAVORI	
		Totale importo Lavori	€ 956.580,26
	A.1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME	€ 920.799,94
	A.2	Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso	€ 35.780,32
		OG1 (compreso costi della sicurezza)	€ 879.622,75
		OG11	€ 76.957,51
	A.3.1	Oneri della manodopera	€ 294.558,63
		Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del	54,7423%
		Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza	€ 416.732,87
			€ 452.513,19
B - C - D - E - S O M M E A D I S P O - SI O - N E	B	SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE	
	B1	Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento -economie - compreso IVA	€ 54.372,48
	B1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa	€ 54.342,48
	B1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11%	€ 42.829,83
	B1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€ 1.713,19
	B1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 9.799,46
	B.1.2		
	B.1.2.1		
	B.1.2.2		
	B.1.3	Contributo ANAC per i servizi di progettazione	€ 30,00
	B.2	Contributo Reclutamento personale (eventuale)	€ 77.000,00
	C	INCENTIVI TECNICI	
	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 15.305,28
	D	IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI	
	D.1	Imprevisti compreso IVA	€ 23.059,96
	D.1.1	Imprevisti escluso IVA	€ 18.901,61
	D.1.2	IVA su imprevisti al 22%	€ 4.158,35
	D.2	IVA sui LAVORI	€ 99.552,90
	D.3	Lavori in economia compreso IVA	€ 0,00
	D.3.1	Lavori in economia, escluso IVA	€ 0,00
	D.3.2	IVA su Lavori in economia al 22%	€ 0,00
	D.4	Oneri di smaltimento da pagarsi a fattura compreso IVA	€ 11.780,20
	D.4.1	Oneri di smaltimento da pagarsi a fattura escluso IVA	€ 9.655,74
	D.4.2	IVA su oneri di smaltimento al 22%	€ 2.124,26
	D.5	Contributo ANAC per i lavori	€ 410,00

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





E	PUBBLICITA'		
E.1	Pubblicità compreso IVA		€ 2.475,01
E.1.1	Spese di pubblicità escluso IVA	€ 2.028,70	
E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€ 446,31	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 283.955,64
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione			€ 736.468,83

- in data 28/11/2023, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza;
- con Determinazione Dirigenziale (1126E) n. 26 del 10/06/2025 (DETDI/2025/523 del 16/06/2025), è stata approvata la variante tecnica, senza variazione di prezzo, relativamente al consolidamento dei pilastri e delle travi, successivamente la Determina è stata parzialmente rettificata per un errore materiale, per cui con Determinazione Dirigenziale (1126E) n. 29 del 27/06/2025 (DETDI/2025/557 del 01/07/2025) si perfeziona l'approvazione della variante tecnica;
- con Disposizione n. 83 del 06.12.2022 il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole ha proceduto al conferimento degli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di progettazione degli interventi di edilizia scolastica ammessi a finanziamento e, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per l'intervento di "Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza Plesso "Partenope" è stato designato, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'arch. Massimo Mallardo, matr. 56357- UO Attività Tecniche Municipalità 4;
- con Disposizione n. 017 del 26 settembre 2023 il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole ha proceduto al conferimento alla nomina del personale dotato di adeguata professionalità ed esperienza, individuato nell'organico dell'Ente, per l'esercizio di funzioni tecniche di RUP, Direttore dei Lavori, Collaudatore, di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, per l'intervento in oggetto sono state confermati come RUP l'arch. Massimo Mallardo incardinato presso la Direzione della Municipalità 4, Direttore dei Lavori ing. Massimiliano Cretara, incardinato presso la Direzione della Municipalità 4, e collaudatore amministrativo e in corso d'opera l'ing. Giulio Davini, incardinato presso la Direzione della Municipalità 9;
- in seguito al trasferimento dell'ing. Massimo Cretara ad altro Ente, con Disposizione n. 080 del 13 ottobre 2025, è stata nominato Direttore dei Lavori l'arch. Massimo Mallardo, incardinato presso la Direzione della Municipalità 4.

Preso atto che:

- in corso d'opera, durante la fase di messa a nudo dei pilastri e delle travi propedeutica alle lavorazioni finalizzate al miglioramento sismico della struttura portante, il direttore dei Lavori ha accertato che l'impianto elettrico ed alcune canalizzazioni idriche sono stati realizzati ponendo le relative canalizzazioni all'interno di tracce scavate nella sezione resistente di travi e pilastri;
- le suddette canalizzazioni hanno intersecato il tracciato delle armature in acciaio presenti in travi e pilastri;
- il Direttore dei Lavori, pertanto, ha ritenuto imprescindibile ripristinare le sezioni resistenti di travi e pilastri, eliminando le canalizzazioni ivi presenti e ricostruendo, secondo la normativa vigente ed i dettami della regola dell'arte, tutte le canalizzazioni e l'impianto elettrico, nonché procedendo al

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





consolidamento della struttura portante.

- tali lavorazioni, necessarie per quanto riscontrato in fase di esecuzione delle opere, non erano previste e prevedibili in fase di progettazione, essendo motivate da obiettive esigenze e non alterando la natura generale del contratto.
- i lavori a farsi di cui alla presente variante in corso d'opera per cause imprevedute e imprevedibili si riferiscono:
 1. al rifacimento dell'impianto elettrico;
 2. al ripristino delle sezioni dei pilastri e travi danneggiate dal passaggio delle canalizzazioni;
 3. ai lavori di completamento dell'immobile consequenziali all'evento impreveduto, come il rifacimento dei bagni, nonché ulteriori opere di completamento per dare l'opera finita e funzionale.
- il Quadro economico dell'Intervento è stato rimodulato come da schema allegato:

		QUADRO ECONOMICO		QUADRO ECONOMICO		QUADRO ECONOMICO	
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO PARTENOPE DI VIA G. BRUNO.		AFFIDAMENTO		VARIAZIONI (in più o in meno)		VARIANTE	
LAVORI	A.1	Importo Lavori da computo metrico	€ 956.580,26		€ 451.403,63		€ 1.407.983,89
	A.1.1	di cui oneri della manodopera	€ 294.558,63		€ 129.980,14		
	A.1.2	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'as	€ 35.780,32		€ 18.136,49		€ 53.916,81
	A.2	Importo Lavori a base d'asta	€ 920.799,94		€ 433.267,14		€ 1.354.067,08
		ribasso	54,7423%		54,7423%		54,7423%
		Totale lavori affidati al netto dei costi della sicu	€ 416.732,87		€ 196.086,74		€ 612.819,61
		costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'as	€ 35.780,32		€ 18.136,49		€ 53.916,81
	A.3	Totale lavori affidati compresi oneri manodopera – oneri sicurezza	€ 452.513,19		€ 214.223,23		€ 666.736,42
B - SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui Lavori	€ 99.552,90		€ 47.129,11		€ 146.682,01
	B.2	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 43, comma 3, D.Lgs. 36/2023) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di	€ 15.305,28		€ 0,00		€ 15.305,28
	B.3	Contributo ANAC	€ 600,00		€ 0,00		€ 600,00
	B.4	Imprevisti escluso IVA	€ 18.901,61		-€ 18.901,61		€ 0,00
	B.4.1	IVA per Imprevisti 22%	€ 4.158,35		-€ 4.158,35		€ 0,00
	B.5	Oneri di Smaltimento da pagarsi a fattura	€ 9.500,00		€ 6.000,00		€ 15.500,00
	B.5.1	IVA su Oneri di smaltimento 22%	€ 2.090,00		€ 1.320,00		€ 3.410,00
	B.6	Spese di Pubblicità escluso IVA	€ 2.028,70		€ 0,00		€ 2.028,70
	B.6.1	IVA su Spese di pubblicità 22%	€ 446,31		€ 0,00		€ 446,31
	B.7	Economie da ribasso	€ 428.000,00		-€ 245.612,38		€ 182.387,62
	B.8	contributo reclutamento personale	€ 77.000,00		€ 0,00		€ 77.000,00
	B.9	Spese tecniche per incarichi esterni	€ 54.372,48		€ 0,00		€ 54.372,48
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 711.955,63		-€ 214.223,23		€ 497.732,40
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 1.164.468,82		€ 0,00		€ 1.164.468,82

Considerato che:

- il Direttore dei Lavori, nell'interesse dell'Amministrazione, ha ritenuto necessario proporre una variante funzionale, ai sensi dell'art. 106, c. 2, lett. c), del D. Lgs 50/2016, per circostanze imprevedute ed imprevedibili, con variazione dell'importo contrattuale, che non altera la natura generale del contratto,

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





per un importo netto contrattuale complessivo pari ad € 666.736,42, di cui € 612.819,61 per lavori ed € 53.916,81 per oneri specifici della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA come per legge, cui corrisponde un aumento dell'importo contrattuale di € 214.223,23, oltre ad IVA come per legge, inferiore al 50% del valore del contratto principale;

- il RUP, con nota prot. n. 723270 del 12/08/2025, ha approvato la Variante in corso d'opera dell'“Intervento di “Riquilificazione funzionale e messa in sicurezza Plesso Partenope di via G. Bruno” redatta dal D.L;
- la predetta variante tecnica sostanziale risulta costituita dai seguenti elaborati, custoditi presso il Servizio Edilizia Scolastica:
 - Tavole di progetto;
 - Approvazione del RUP della Variante;
 - Computo metrico estimativo del progetto esecutivo approvato;
 - Computo metrico estimativo variante;
 - Computo costi della sicurezza;
 - Quadro comparativo;
 - Elenco prezzi;
 - Atto di sottomissione con verbale concordamento nuovi prezzi – NP.01;
 - Nota Registro Ufficiale U.0048002.19-03-2024 dell'Unità di Missione per il PNRR.

Vista la perizia di Variante di cui all'oggetto, appositamente redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016.

Vista la relazione istruttoria a firma del RUP prot. n. 1128303 del 04/12/2025, con la quale lo stesso ha fatto presente che può procedere all'affidamento dei lavori relativi alla Variante tecnica sostanziale relativi all'intervento di “*Riquilificazione funzionale e messa in sicurezza Plesso Partenope di via G. Bruno*” - CUP: B68I22000160006 - CIG: 9798926989 (Accordo quadro) - CIG: A0303880E2 (Contratto specifico n. 01) in favore dell'O.E. “ALBA 81 SOC. COOP” (operatore singolo), con sede legale alla Via Silvano 23 E - 80016 - Marano Di Napoli (NA), P.IVA 035498506388, per un importo complessivo di € 214.223,23, oltre IVA come per legge pari ad € 47.129,11, per un importo complessivo di € 261.352,34.

Rilevato che:

- l'operatore economico “ALBA 81 SOC. COOP” (operatore singolo), con sede legale alla Via Silvano 23 E - 80016 - Marano Di Napoli (NA), P.IVA 035498506388, è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) prot. n. INPS_48282221 con scadenza validità 13/03/2026;
- l'impresa affidataria è in regola con il Programma 100;
- risultano in corso di perfezionamento le attività di verifica dei requisiti di carattere generale a carico del contraente ai sensi degli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016;
- l'impresa affidataria è a conoscenza il “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015, che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;

- l'impresa affidataria ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di comportamento approvato dall'Ente con D.G.C. n. 69/2024 e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute;
- l'impresa affidataria ha dichiarato di aver preso visione del "Protocollo di Intesa tra Comune di Napoli e Organizzazioni Sindacali avente ad oggetto la sicurezza e la legalità nel settore degli appalti subappalti nei contratti del Comune di Napoli", approvato con Delibera n. 270 dell'8 Luglio 2024, come modificata ed integrata dalla Delibera n. 396 del 3 ottobre 2024;
- è stata acquisita dall'impresa la dichiarazione in ordine all'assenza delle ipotesi di esclusioni previste ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Verificato che:

- l'importo complessivo dei lavori previsti compreso i costi della sicurezza in variante è di € 1.222.183,57, oltre IVA come per legge pari ad € 122.218,36 per un importo complessivo di € 1.344.401,93 e trova copertura nel seguente modo:
 - la prenotazione n. 2025/2783 per imponibile su imprevisti deve essere elisa per € 18.901,61 sul Capitolo 204853 art. 1 – Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017;
 - la prenotazione n. 2024/2330444 per IVA su imprevisti è stata elisa in sede di riaccertamento del bilancio 2024, per € 4.158,35 sul Capitolo 204853 art. 2 – Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017;
 - la spesa dei maggiori lavori, al netto del ribasso del 54,7423% offerto in sede di gara, è determinato in € 214.223,23 oltre IVA di € 47.129,11 c.p.l. e oltre gli oneri aggiuntivi di smaltimento da pagarsi a fattura per € 6.000,00 oltre IVA di € 1.320,00, per un importo complessivo di € 268.672,34 trova copertura nel seguente modo:
 - per Imponibile per maggiori lavori € 214.223,23 sul Capitolo 204853 art. 1 – Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – Bilancio 2025/2027 – esercizio 2025;
 - per IVA c.p.l. su maggiori lavori € 47.129,11 sul Capitolo 204853 art. 2 - Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – Bilancio 2025/2027 – esercizio 2025;
 - per Imponibile per oneri di smaltimento da pagarsi a fattura € 6.000,00 ul Capitolo 204853 art. 1 – Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – Bilancio 2025/2027 – esercizio 2025.

Accertato che:

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





- con D.C.C. n. 6 del 29/01/2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027.

Considerato che:

- risulta necessario procedere all'approvazione degli elaborati costituenti la perizia di variante di cui trattasi;
- le somme saranno impegnate a favore dell'Impresa affidataria "ALBA 81 SOC. COOP" (operatore singolo), con sede legale alla Via Silvano 23 E - 80016 - Marano Di Napoli (NA), P.IVA 035498506388, nel seguente modo:
 - la prenotazione n. 2025/2783 per imponibile su imprevisti deve essere elisa per € 18.901,61 sul Capitolo 204853 art. 1 – Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017;
 - la prenotazione n. 2024/2330444 per IVA su imprevisti è stata elisa in sede di riaccertamento del bilancio 2024, per € 4.158,35 sul Capitolo 204853 art. 2 – Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017;
 - la spesa dei maggiori lavori, al netto del ribasso del 54,7423% offerto in sede di gara, è determinato in € 214.223,23 oltre IVA di € 47.129,11 c.p.l. e oltre gli oneri aggiuntivi di smaltimento da pagarsi a fattura per € 6.000,00 oltre IVA di € 1.320,00, per un importo complessivo di € 268.672,34 trova copertura nel seguente modo:
 - per Imponibile per maggiori lavori € 214.223,23 sul Capitolo 204853 art. 1 – Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – Bilancio 2025/2027 – esercizio 2025;
 - per IVA c.p.l. su maggiori lavori € 47.129,11 sul Capitolo 204853 art. 2 - Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – Bilancio 2025/2027 – esercizio 2025;
 - per Imponibile per oneri di smaltimento da pagarsi a fattura € 6.000,00 ul Capitolo 204853 art. 1 – Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – Bilancio 2025/2027 – esercizio 2025.

Dato atto che:

- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dall'arch. Massimo Mallardo, Responsabile Unico del Procedimento, in organico presso l'U.O.A.T. della Municipalità 4, giusta relazione istruttoria prot. n. 1128303 del 04/12/2025, con la quale lo stesso, tra l'altro, ha attestato:
 - l'insussistenza di alcun conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nonché ai sensi degli artt. 7 e 9 del codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217/2017;
 - nella qualità di responsabile dell'Istruttoria ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 ed s.m.i., che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi redatte sotto la propria responsabilità tecnica;
- l'adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 13,

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PROGETTO NAZIONALE DI RIFORMA DELLA SCUOLA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- c.1, lett. b) e 17, c.2, lett. a) del “Regolamento sul sistema dei controlli interni” del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013;
- il presente provvedimento rientra nella previsione normative di cui all’art. 23, comma 1, del D. Lgs. 33/2013, come riportato nella sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparen-te del sito del Comune di Napoli;
 - ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1 co. 41 della L. n. 190/2012, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall’Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 01/03/2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, tali da impedire l'adozione del presente provvedimento.

Ritenuto di dover procedere all’impegno di spesa per l’affidamento dei lavori relativi alla Variante tecnica sostanziale relativi all’intervento di “*Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza Plesso Partenope di via G. Bruno*” - CUP: B68I22000160006 - CIG: 9798926989 (Accordo quadro) - CIG: A0303880E2 (Contratto specifico n. 01) in favore dell’O.E. “ALBA 81 SOC. COOP” (operatore singolo), con sede legale alla Via Silvano 23 E - 80016 - Marano Di Napoli (NA), P.IVA 035498506388.

Visti:

- Il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.,
- Il D. Lgs 18/04/16 n. 50 e ss.mm.ii e, in particolare, l’art. 106;
- il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare gli artt. 151, co.4, 183, co. 3 e 9, 107,191 e 192.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025-27, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

- da parte del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 3, co.1, lett. “b” e 17, co. 2, lett. “a”, del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
- l'assenza di conflitto di interessi, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PROGETTO NAZIONALE DI RIFORMA DELLA SCUOLA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



modificato con Deliberazione di G.C. n. 217/2017;

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui:
 - all'art.1, c.32, Legge n.190/2012, art.37, c.1, lett. a) D.Lgs. n.33/2013 e art. 4 delibera ANAC n.39/2016;
 - all'art. 37, c. 1, lett.b) d.lgs. n. 33/2013;
 - all'art. 23, c. 1 d.lgs. n. 33/2013;come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del regolamento UE 2019/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Tutto quanto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito ai sensi dell'art. 183 e 192 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

DETERMINA

per le motivazioni addotte in premessa, qui da intendersi integralmente richiamate, e sulla scorta dell'istruttoria e delle verifiche effettuate dal RUP:

1. DI DARE ATTO dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.

2. DI APPROVARE la perizia di variante tecnica sostanziale, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, costituita dagli elaborati elencati in premessa narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'importo complessivo pari ad € 666.736,42 per lavori, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA come per legge.

3. DI APPROVARE il seguente quadro economico rimodulato:

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





		QUADRO ECONOMICO		QUADRO ECONOMICO		QUADRO ECONOMICO	
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO PARTENOPE DI VIA G. BRUNO.		AFFIDAMENTO		VARIAZIONI (in più o in meno)		VARIANTE	
A - L A V O R I	A.1	Importo Lavori da computo metrico	€ 956.580,26		€ 451.403,63		€ 1.407.983,89
	A.1.1	di cui oneri della manodopera	€ 294.558,63		€ 129.980,14		
	A.1.2	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'as	€ 35.780,32		€ 18.136,49		€ 53.916,81
	A.2	Importo Lavori a base d'asta	€ 920.799,94		€ 433.267,14		€ 1.354.067,08
		ribasso	54,7423%		54,7423%		54,7423%
		Totale lavori affidati al netto dei costi della sicu	€ 416.732,87		€ 196.086,74		€ 612.819,61
		costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'as	€ 35.780,32		€ 18.136,49		€ 53.916,81
B - S O M M E A D I S P O S I Z I O N E	A.3	Totale lavori affidati compresi oneri manodopera – oneri sicurezza	€ 452.513,19		€ 214.223,23		€ 666.736,42
	B.1	IVA sui Lavori	€ 99.552,90		€ 47.129,11		€ 146.682,01
	B.2	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 43, comma 3, D.Lgs. 36/2023) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di	€ 15.305,28		€ 0,00		€ 15.305,28
	B.3	Contributo ANAC	€ 600,00		€ 0,00		€ 600,00
	B.4	Imprevisti escluso IVA	€ 18.901,61		-€ 18.901,61		€ 0,00
	B.4.1	IVA per Imprevisti 22%	€ 4.158,35		-€ 4.158,35		€ 0,00
	B.5	Oneri di Smaltimento da pagarsi a fattura	€ 9.500,00		€ 6.000,00		€ 15.500,00
	B.5.1	IVA su Oneri di smaltimento 22%	€ 2.090,00		€ 1.320,00		€ 3.410,00
	B.6	Spese di Pubblicità escluso IVA	€ 2.028,70		€ 0,00		€ 2.028,70
	B.6.1	IVA su Spese di pubblicità 22%	€ 446,31		€ 0,00		€ 446,31
	B.7	Economie da ribasso	€ 428.000,00		-€ 245.612,38		€ 182.387,62
	B.8	contributo reclutamento personale	€ 77.000,00		€ 0,00		€ 77.000,00
	B.9	Spese tecniche per incarichi esterni	€ 54.372,48		€ 0,00		€ 54.372,48
		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 711.955,63		-€ 214.223,23		€ 497.732,40
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 1.164.468,82		€ 0,00		€ 1.164.468,82

4. DI IMPEGNARE le somme relative all'incremento contrattuale conseguente alla perizia di variante di cui trattasi come di seguito indicato:

- la prenotazione n. 2025/2783 per imponibile su imprevisti deve essere elisa per € 18.901,61 sul Capitolo 204853 art. 1 – Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017;
- la prenotazione n. 2024/2330444 per IVA su imprevisti è stata elisa in sede di riaccertamento del bilancio 2024, per € 4.158,35 sul Capitolo 204853 art. 2 – Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017;
- la spesa dei maggiori lavori, al netto del ribasso del 54,7423% offerto in sede di gara, è determinato in € 214.223,23 oltre IVA di € 47.129,11 c.p.l. e oltre gli oneri aggiuntivi di smaltimento da pagarsi a fattura per € 6.000,00 oltre IVA di € 1.320,00, per un importo complessivo di € 268.672,34 trova copertura nel seguente modo:
 - per Imponibile per maggiori lavori € 214.223,23 sul Capitolo 204853 art. 1 – Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – Bilancio 2025/2027 – esercizio 2025;
 - per IVA c.p.l. su maggiori lavori € 47.129,11 sul Capitolo 204853 art. 2 - Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – Bilancio 2025/2027 – esercizio 2025;
 - per Imponibile per oneri di smaltimento da pagarsi a fattura € 6.000,00 ul Capitolo 204853 art. 1

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





– Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – Bilancio 2025/2027 – esercizio 2025.

6. DI CONTRARRE ED AFFIDARE i maggiori lavori previsti dalla Variante tecnica sostanziale all'Impresa affidataria "ALBA 81 SOC. COOP." (operatore singolo), con sede legale alla Via Silvano 23 E - 80016 - Marano Di Napoli (NA), P.IVA 035498506388, per un importo di € 214.223,23, oltre IVA come per legge pari ad € 47.129,11, per un importo complessivo di € 261.352,34, secondo il seguente schema:

IMPEGNARE per maggiori lavori comprensivi di oneri della manodopera ed oneri della sicurezza	€ 214.223,23
Oltre IVA al 22%	€ 47.129,11
Per un totale IVA compresa di	€ 261.352,34
Per la parte Imponibile di	€ 214.223,23
Sul Capitolo	204853 art. 1
codice bilancio	12.01-2.02.01.09.017
Per la parte IVA c.p.l. di	€ 47.129,11
Sul Capitolo	204853 art. 2
codice bilancio	12.01-2.02.01.09.017
in favore di	ALBA 81 SOC. COOP.
con sede in	Marano (NA) alla Via Silvano 23/E
P.IVA	03549850638
Esigibilità annualità	2025
CIG (A.Q.)	9798926989
CIG (Contratto applicativo n. 1)	A0303880E2
CUP	B68I22000160006
finanziato da	PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2"

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





eventuali note	
INTEGRARE IMPEGNI su oneri di smaltimento	€ 6.000,00
Oltre IVA al 22%	€ 1.320,00
Per un totale IVA compresa di	€ 7.320,00
Per la parte Imponibile – Integrare Impegno n. 2025/2631	€ 6.000,00
Sul Capitolo	204853 art. 1
codice bilancio	12.01-2.02.01.09.017
Per la parte IVA c.p.l. Integrare Impegno n. 2025/2632	€ 1.320,00
Sul Capitolo	204853 art. 2
codice bilancio	12.01-2.02.01.09.017
in favore di	ALBA 81 SOC. COOP.
con sede in	Marano (NA) alla Via Silvano 23/E
P.IVA	03549850638
Esigibilità annualità	2025
CIG (A.Q.)	9798926989
CIG (Contratto applicativo n. 1)	A0303880E2
CUP	B68I22000160006
finanziato da	PNRR “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2”
ATTESTARE che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:	
Trimestre 1 (gennaio – marzo)	- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)	- €
Trimestre 3 (luglio–settembre)	- €
Trimestre 4 (ottobre–dicembre)	- €

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





Esercizio successivo	- € 268.672,34
TOTALE SPESA	€ 268.672,34

7. DI PRENDERE ATTO che l'impresa "ALBA 81 SOC. COOP." con sede in Marano (NA) alla Via Silvano 23/E, P.IVA 03549850638 ha accettato – senza sollevare riserve di sorta – di eseguire i lavori di variante tecnica sostanziale dell'intervento di *"Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza Plesso Partenope di via G. Bruno"* giusto atto di sottomissione al presente atto allegato.

8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul Profilo del Committente nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Delibera a contrarre". alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio.

9. DI ATTESTARE, in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n° 4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

10. DI DISPORRE: la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Napoli.

11. DI PRECISARE che il Centro di costo è il Servizio Edilizia Scolastica.

12. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b e 17 comma 2 lett. a del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Comune di Napoli Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2013.

Sottoscritta digitalmente da
il Dirigente
ing. Francesco GRECO

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Diminuzione
Importo	18.901,61
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	IMPREVISTI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO PARTENOPE DI VIA G. BRUNO - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Esercizio	2025
Capitolo di spesa	204853/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	204853/1 /
Descrizione Capitolo	PNRR M4C1 - 1.1 -CUP B68I22000160006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA PLESSO FUNZIONALE PARTENOPE - VINCOLO ENTRATA CAP 404853 - PER IVA A CARICO BILANCIO 204853/2
Codice Bilancio	12 01
CUP	
CIG	

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
31/03/2026	18.901,61	

Tipo Movimento	Impegno
Importo	201.321,62
A favore di	COOP.VA ALBA 81 A.R.L.
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	ALBA 81 SOC. COOP. – AFFIDAMENTO, A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, DI MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO PARTENOPE DI VIA G. BRUNO - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Esercizio	2025
Capitolo di spesa	204853/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	204853/1 /
Descrizione Capitolo	PNRR M4C1 - 1.1 -CUP B68I22000160006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA PLESSO FUNZIONALE PARTENOPE - VINCOLO ENTRATA CAP 404853 - PER IVA A CARICO BILANCIO 204853/2
Codice Bilancio	12 01
CUP	B68I22000160006
CIG	A0303880E2

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
31/03/2026	201.321,62	

Tipo Movimento	Impegno
Importo	12.901,61
A favore di	COOP.VA ALBA 81 A.R.L.
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	ALBA 81 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO, A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, DI MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO PARTENOPE DI VIA G. BRUNO - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	
Esercizio	2025
Capitolo di spesa	204853/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	204853/1 /
Descrizione Capitolo	PNRR M4C1 - 1.1 -CUP B68I22000160006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA PLESSO FUNZIONALE PARTENOPE - VINCOLO ENTRATA CAP 404853 - PER IVA A CARICO BILANCIO 204853/2
Codice Bilancio	12 01
CUP	B68I22000160006
CIG	A0303880E2

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
31/03/2026	12.901,61	

Tipo Movimento	Integrazione
Importo	6.000,00
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	ALBA 81 SOC. COOP. - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO PARTENOPE DI VIA G. BRUNO - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Esercizio	2025
Capitolo di spesa	204853/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	204853/1 /
Descrizione Capitolo	PNRR M4C1 - 1.1 -CUP B68I22000160006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA PLESSO FUNZIONALE PARTENOPE - VINCOLO ENTRATA CAP

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





	404853 - PER IVA A CARICO BILANCIO 204853/2	
Codice Bilancio	12 01	
CUP		
CIG		
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
31/03/2026	6 000 00	

Tipo Movimento	Impegno
Importo	1.320,00
A favore di	COOP.VA ALBA 81 A.R.L.
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	ALBA 81 SOC. COOP. - CORRISPETTIVO PER IVA SU RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO PARTENOPE DI VIA G. BRUNO - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	
Esercizio	2025
Capitolo di spesa	204853/2
Articolo	
Capitolo / Articolo	204853/2 /
Descrizione Capitolo	PNRR M4C1 - 1.1 - B68I22000160006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA PLESSO FUNZIONALE PARTENOPE - INTEGRAZIONE IVA SU SDI - PER LA PARTE FINANZIATA VINCOLO ENTRATA CAP 404853 E CAP S/204853/1
Codice Bilancio	12 01
CUP	B68I22000160006
CIG	A0303880E2

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
31/03/2026	1.320,00	

Tipo Movimento	Impegno
Importo	47.129,11
A favore di	COOP.VA ALBA 81 A.R.L.
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	ALBA 81 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO, A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, DI MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO PARTENOPE DI VIA G. BRUNO - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	
Esercizio	2025

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





Capitolo di spesa	204853/2	
Articolo		
Capitolo / Articolo	204853/2 /	
Descrizione Capitolo	PNRR M4C1 - 1.1 - B68I22000160006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA PLESSO FUNZIONALE PARTENOPE - INTEGRAZIONE IVA SU SDI - PER LA PARTE FINANZIATA VINCOLO ENTRATA CAP 404853 E CAP S/204853/1	
Codice Bilancio	12 01	
CUP	B68I22000160006	
CIG	A0303880E2	
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
31/03/2026	47.129,11	

Il documento contiene dati personali pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge

ALLEGATI

- 17_C.M.E. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO-signed.pdf (impronta: 892C2316A03CCE6AF6CA3C98BC049DF8BBC52F9616EEDA14739D229168594664)
- 2025.08.12 relazione illustrativa DL-signed.pdf (impronta: C4DC060180CBC7DC40266FBE912F92195EF0C5F0370C6C2D1D6BB2601895B84B)
- approvazione_variante_rup_signed.pdf (impronta: 091AC275F7EA87E572BDDC96BB8B9BC41BAE47770B8D542B6DFCB7F6A24913D5)
- atto di sottomissione.pdf (impronta: D1F991216197D9E23B2A9642D767DD2379ADDB2A57DF8F6B9FEBF7C42AD80582)
- certificato-INPS_46745784.pdf (impronta: 68CF530EFED018B5E97968E2CB27C21D2558AA235C7496A96A5D53532688765A)
- certificato-INPS_48282221_13_03_2026.pdf (impronta: B47AAF7EAC46A5D739B33199B4C9DAA5382A7F77D4A185C5A2EFF314495FDBDF)
- COMPUTO METRICO variante-signed.pdf (impronta: 2755E5C37D46DA95C906BBE55EDA908107EE55DDDBA392F7959984EE0C305FA3)
- COMPUTO SICUREZZA-signed.pdf (impronta: EFA85ED612DA033C96EC4896BFBB16415DA1EBE69DEC0DA7644EE300DDB97B33)
- ELENCO PREZZI-signed.pdf (impronta: 0344D07EFD3169F90E8537947C37830971A7BB18DC12632569B6D360C2B4704)
- file unico elaborati grafici-signed.pdf (impronta: A790977E95DB1C7168DCDBFE7E2BF390F7D41333DB9CE8F85A62B10DE95715B5)
- Nota Registro Ufficiale U.0048002.19-03-2024 dell'Unità di Missione per il PNRR.pdf (impronta: 62B2BBDC620A5A119CB37A740FE4684040B8CD76554DAE395688281025F37722)
- NP.01 Rinforzo strutturale-signed.pdf (impronta: 471A55E951DAC9F0F156FF9925D7E86AC5268023A87DFC0CF3A1F17FC5D93543)
- QUADRO COMPARATIVO-signed.pdf (impronta:)

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





5937E9792F8A898A4C88E32140E6D1D435541DF735956CD40C8AEFDD1D2234BF)
- Relazione_Istruttoria_RUP_timbred.pdf (impronta:
53982DCF271AF4A135D7C6162FD2524B7D8EDCFCD0233C3445C5ECC0D85F5D2E)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
INIZIATIVA NAZIONALE PER IL FUTURO

Coesione
Napoli



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU