



Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



## Area Progetti speciali

Servizio *Progetti strategici*

PG/2023/906150

del 08 novembre 2023

Al RTP SAB S.r.l. (capogruppo)

AR PROJECT Soc. Coop. – ARCHEO ED S.r.l. (mandanti)

c.a. Direttore dei lavori arch. Salvatore Solaro

amministrazionesab@pec.it

Oggetto: **Piano di sviluppo e coesione per la città metropolitana di Napoli** (ex Patto per Napoli) – FSC 2014/2020 – Decreto Legge 30/04/2019, n. 34. Delibera CIPESS n. 51 del 27/07/2021.  
**Intervento di *Riqualificazione e valorizzazione di Castel dell'Ovo* - “Interventi finalizzati al completamento delle indagini e propedeutici all'intervento di restauro”**  
CUP B61I20000000001

Con riferimento all'oggetto, premesso che con verbale del 20 settembre 2023 sono state consegnate le aree di cantiere al RTP GIRARDI (mandataria)/ I.CO.M.E.S./ DI STEFANO/ SAVARESE/ COO.BE.C., aggiudicatario dei lavori di *Riqualificazione e valorizzazione di Castel dell'Ovo*, per l'esecuzione del primo stralcio in oggetto riguardante “*Interventi finalizzati al completamento delle indagini e propedeutici all'intervento di restauro*”, della durata di 39 gg naturali e consecutivi, con ultimazione il 29 ottobre 2023.

Considerato che, nel corso dell'incontro tenutosi in data 4 ottobre 2023 con il Segretariato Regionale MIC, lo stesso ha richiesto allo scrivente ufficio la realizzazione di un percorso protetto per i propri dipendenti all'interno di Castel dell'Ovo, nell'ambito dei suddetti interventi di cantierizzazione in fase di esecuzione, alla luce anche dei recenti eventi sismici e dell'evoluzione dei fenomeni di degrado riscontrati sulle facciate interne.

Tenuto conto che, con verbale di riunione di coordinamento del 5 ottobre 2023, si è convenuto sull'opportunità di procedere alla realizzazione di un camminamento protetto sulla rampa interna del castello, in luogo delle lavorazioni previste con il mezzo meccanico, anticipando in questo modo la base del ponteggio per l'esecuzione dei successivi interventi di restauro delle facciate della rampa stessa, attività per la quale si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante.

Vista la nota a mezzo pec del 30 ottobre 2023, acquisita al prot. n. 882249 del 31 ottobre 2023, con cui codesto RTP aggiudicatario dei *Servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e allo svolgimento di indagini e rilievi*, ha richiesto, “alla luce delle maggiori lavorazioni necessarie e delle avverse condizioni atmosferiche del 21 e 25 settembre e 16-17-20-24-25-26-27 ottobre, ... una proroga di 15 gg sul termine di ultimazione di lavori”. Visto, altresì, che nella settimana dal 30 ottobre al 3 novembre si sono verificate condizioni meteo avverse.

Tanto premesso e considerato, si concede una proroga di 20 giorni sul termine di ultimazione dei lavori, con conclusione degli stessi pertanto per il giorno 19 novembre 2023.

Si precisa che esclusivamente la posa in opera del prototipo di infisso potrà slittare rispetto alle tempistiche sopra riportate, dal momento che la stessa è subordinata ai tempi di fornitura e trasporto da parte di ditta terza.

Il Responsabile del procedimento

Arch. Maria Teresa Sepe