



## 1126 - ARTP1126 - Servizio Edilizia Scolastica

### DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO 1126 n° 16 del 29/05/2026

**Oggetto:** PNRR – Miss. 4, Comp. 1, Inv. 3.3 – Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’I.C. Russo – plesso centrale.

Approvazione delle varianti in corso d’opera relative al 2° e 3° contratto applicativo dell’Accordo Quadro Lotto ERP\_9 e conseguente impegno di spesa in favore di “ERP 9 Società Consortile a r.l.”  
CUP: B69J22001150006 – CIG AQ: 947181984D – CIG CS n.2: A065EBDB21 – CIG CS n.3: A06C7CCD95

**PNRR. Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” – Finanziato da Next Generation EU.**

**Lavori di ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’I.C. RUSSO – PLESSO CENTRALE. CUP: B69J22001150006 CIG Accordo quadro lavori - Lotto ERP\_9: 947181984D CIG contratto specifico n. 2: A065EBDB21; CIG contratto specifico n. 3: A06C7CCD95; Approvazione delle varianti in corso d’opera ex art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 riferite al 2° e 3° contratto applicativo e conseguente assunzione dell’impegno contabile della spesa in favore dell’Appaltatore “ERP 9 Società Consortile a r.l.”**



## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

### Premesso che:

- il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, all'art. 10 prevede che le Regioni interessate, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, possano essere autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato;
- con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il Ministero dell'Istruzione, con il decreto n.343 del 02/12/2021, ha definito i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le modalità di individuazione degli interventi di edilizia scolastica, rispetto anche al "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" di cui alla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3 1 la cui attuazione è stata demandata alle Regioni e per il quale la Regione Campania ha emesso apposito Avviso con decreto dirigenziale n. 6 del 12/01/2022;
- rispetto a tale Missione, i primi elenchi di interventi del piano della Regione Campania hanno trovato attuazione con il decreto Ministero dell'Istruzione e del Merito 6 dicembre 2022, n. 318, nell'ambito del quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi di Adeguamento Sismico ed Efficientamento energetico dell'I.C. 82 S. D'Acquisto (ex Rosa Taddei) per un importo complessivo di € 7.631.224,25 e Adeguamento sismico ed Efficientamento energetico I.C. Russo - plesso centrale per un importo complessivo di € 14.430.999,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 410 del 27/10/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento de quo, redatto dai tecnici della Municipalità proponente;
- il Comune di Napoli, al fine di snellire i tempi, rispettare le scadenze imposte dagli interventi finanziati ed efficientare le procedure amministrative nel rispetto dei principi di trasparenza, ha inteso disciplinare l'affidamento dell'esecuzione dei lavori attraverso la predisposizione di una procedura di Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;



- con Determina Dirigenziale n. 14 del 15/03/2023 (DETDI n. 191 del 23/03/2023), all'esito della procedura di gara indetta dal Servizio Tecnico Patrimonio del Comune di Napoli, relativamente al Lotto ERP\_9 - CLUSTER 1 "Nuova realizzazione e riqualificazione immobili ERP", nel quale ricade l'intervento denominato Adeguamento Sismico ed Efficientamento energetico dell'I.C. Russo – plesso centrale, è stata approvata la proposta di aggiudicazione ed aggiudicata la gara di appalto, suddivisa in 23 lotti, per l'esecuzione dei succitati lavori e dei lavori in appalto integrato, per la conclusione, per ciascun lotto, di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 in favore del COSTITUENDO RTI AURORA 78 – CEM.AR.86, con impresa mandataria AURORA 78 Soc. Coop. a r.l. (Codice fiscale 01573950639 e Partita IVA 01573950639), con sede in I° Vico Casagiarrusso, 34 – 80016, Marano di Napoli (NA), a seguito del ribasso offerto del 16,82% sul valore massimo stimato del Lotto;
- con Determina dirigenziale n. 12 del 12/04/2023, IG 760 del 18/04/2023 è stata indetta – a norma del combinato disposto dell'art.192 del D. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 – la gara europea a procedura aperta, di cui all'art. 60 del medesimo D.lgs. 50/2016, articolata in quattro lotti, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei 4 interventi ammessi a finanziamento dal piano della Regione Campania, ivi compreso, in particolare, l'intervento di cui è cenno in oggetto;
- con Determina Dirigenziale n. 1 del 10/07/2023 - I.G. n. 1366 del 19/07/2023, all'esito della procedura di gara per l'affidamento dei suddetti Servizi di Ingegneria e Architettura in riferimento all'intervento **Lotto 2 Adeguamento Sismico ed Efficientamento energetico dell' I.C. Russo - Plesso Centrale**, sono stati affidati al R.T.P. Mastellone di Castelveter Engineering S.r.l. (Capogruppo mandataria), Piran S.r.l., Ing. Francesca Rosaria Fele, Ing. Francesco Barbato, Geol. Enrico Bottiglieri (Mandanti), con sede legale in Napoli alla Via Stazio n. 3, C.F. e P.IVA 09109161217, i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per un importo complessivo pari a € € 438.610,78, oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge, provvedendo, altresì, al conseguente impegno contabile ai sensi dell'art. 183 del D. lgs. 267/2000 sul Capitolo 204820, codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003 del Bilancio di Previsione 2023/2025 – Esercizio 2023;
- nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara, ricorrendo per le procedure d'appalto di interventi finanziati nell'ambito del PNRR il presupposto per l'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, pena la perdita dei finanziamenti, con verbale del 12/10/2023 il RUP/DEC ha dato avvio all'esecuzione del contratto relativo ai SIA di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di *Adeguamento Sismico ed Efficientamento energetico dell'I.C. Russo – plesso centrale* secondo le previsioni del capitolato tecnico prestazionale;

**FUTURA**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA





- in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del 30 novembre 2023, con nota PG/2023/860971 del 25/10/2023, il RUP ha invitato, tra gli altri, i progettisti dell'intervento *de quo* (RTP Mastellone di Castelvete Engineering S.r.l. capogruppo mandataria) a trasmettere il progetto definitivo/esecutivo entro il 6 novembre 2023 e, contestualmente, nelle more dell'acquisizione dei necessari pareri, di inoltrarlo anche al soggetto incaricato delle attività di verifica della progettazione, società Protos Check Srl, per le conseguenziali attività di competenza;
- al fine di consentire al RUP e alla Direzione Lavori di procedere alla consegna delle aree e dare inizio alle prime operazioni di cantiere nel rispetto del termine improrogabile del 30/11/2023, con nota PG/2023/861795 del 25/10/2023 e successiva mail di precisazione il RUP, altresì, ha chiesto di anticipare la trasmissione degli elaborati relativi alla sicurezza e alla cantierizzazione dell'area di intervento (*Piano di sicurezza e coordinamento – relazione tecnica – planimetria organizzazione dell'area di cantiere – cronoprogramma – stima dei costi – fascicolo con le caratteristiche dell'opera*) entro e non oltre il 27/10/2023, così da consentire il completamento della verifica parziale degli stessi elaborati entro il termine del 06/11/2023;
- in esito alle note PG/2023/860971 e PG/2023/861795, nelle more della stipula contrattuale, in data 27/10/2023 l'RTP Mastellone di Castelvete Engineering S.r.l. ha trasmesso a mezzo pec, anche alla società individuata per la verifica della progettazione, il primo stralcio del progetto definitivo/esecutivo, afferente la cantierizzazione e la sicurezza dell'area di intervento;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri n. 54 del 20/11/2023, I.G. 2419 del 30/11/2023, a seguito di verifica e validazione, è stato approvato detto stralcio progettuale nell'ambito del progetto definitivo/esecutivo di *Adeguamento Sismico ed Efficientamento energetico dell'I.C. Russo – Plesso centrale*, per l'importo complessivo di € 102.130,64 per costi della sicurezza, oltre IVA.
- nelle more della verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali richiesti nella *lex specialis* in capo all'affidatario dei lavori, con la citata Determinazione del dirigente del Servizio Edilizia scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri n. 54 del 20/11/2023, I.G. 2419 del 30.11.2023, è stato assunto l'impegno di spesa di € 102.130,64 per costi della sicurezza e € 22.468,74 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 124.599,38, sul capitolo 204820 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003 del Bilancio Previsionale 2023/2025 Esercizio 2023, in favore dell'operatore economico COSTITUENDO RTI AURORA 78 - CEM.AR.86 con impresa mandataria AURORA 78 Soc. Coop. a r.l. per l'esecuzione dei lavori di avvio cantiere e relativi nello specifico alla cantierizzazione e sicurezza dell'area di intervento nell'ambito del progetto definitivo/esecutivo denominato "*Lotto 2 Adeguamento Sismico ed Efficientamento energetico dell'I.C. Russo – plesso centrale*";
- con Disposizione Dirigenziale n. 1085I/2023/131 del 21/11/2023 (DISP/2023/8391 del 22/11/2023) del Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio, si è preso atto che l'RTI costituito AURORA 78 (mandataria)/CEM.AR.86 (mandante) per l'esecuzione dei lavori di cui al Lotto ERP\_9 – Cluster 1 dell'accordo quadro in oggetto, ha costituito, ai sensi dell'art.93 del DPR n.207/2010, apposita società consortile a responsabilità limitata denominata "ERP 9 Società

**FUTURA**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**





Consortile a r.l.” C.F. e p. IVA n.10401521215, con sede in Quarto (NA), alla Via Marie Curie, 25 - CAP 80010, finalizzata all’esecuzione unitaria dei suddetti lavori, giusta atto costitutivo del 3 novembre 2023 per Notar Costantino Prattico Rep. n. 160515/33219;

- in considerazione della necessità di dare avvio all’esecuzione dei lavori oggetto del presente provvedimento, ai fini del rispetto della Milestone europea del 30 novembre 2023 per l’avvio dei lavori, in data 23/11/2023 il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica/RUP ed il Dirigente del Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio hanno autorizzato il Direttore dei lavori a procedere alla consegna urgente dei lavori, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, secondo le modalità ed i termini previsti dall’art. 5 del D.M. n. 49/2018, nelle more della verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del medesimo decreto legislativo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 70 del 27/11/2023, I.G. 2441 del 30.11.2023, è stato affidato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di *Adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’I.C. Russo – plesso centrale* alla società Mastellone di Castelvete Engineering S.r.l., con sede legale e operativa in Via Stazio n.3, Napoli (NA), Codice Fiscale 09109161217 Partita IVA 09109161217, per un importo complessivo di € 146.664,28, di cui € 115.592,90 per spese tecniche (al netto del ribasso del 5%), € 4.623,72 per Cassa previdenziale e € 26.447,66 per IVA, individuando nell’ing. Fabio Mastellone di Castelvete il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- con il medesimo atto è stata impegnata ai sensi dell’art. 183 D.lgs. 267/2000, la spesa complessiva di € 146.664,28 per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso IVA e Cassa, sul Capitolo 204820, codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003 del Bilancio di Previsione 2023/2025 – Esercizio 2023 e la spesa complessiva di € 35,00 per Contributo ANAC sul Capitolo 204820, codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003 del Bilancio di Previsione 2023/2025 – Esercizio 2023;
- in data 28/11/2023 è stata emessa dalla Stazione Appaltante lo specifico OdA n. 1 per la stipulazione del Contratto Applicativo n. 1, relativo ai lavori di cantierizzazione e sicurezza dell’area di intervento nell’ambito del progetto in parola;
- in data 28/11/2023 il Direttore dei Lavori, nelle more della stipula del contratto generale di Accordo Quadro e del successivo contratto specifico, ha proceduto alla consegna urgente dei lavori di avvio cantiere alla società affidataria “ERP 9 Società Consortile a r.l.”, C.F. e p. IVA n.10401521215, relativi nello specifico alla cantierizzazione e sicurezza dell’area di intervento nell’ambito del progetto in parola, ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 49 del 07/03/2018, con riserva di affidare le ulteriori lavorazioni all’esito della verifica e validazione del progetto esecutivo nella sua interezza;
- in data 07/12/2023, all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali richiesti nella *lex specialis* in capo all’affidatario, è stato sottoscritto con l’operatore economico ERP 9 Società consortile a r.l. l’Accordo Quadro generale Rep. n. 86768 del 07/12/2023;



- in data 17/04/2024 e 06/05/2024, nelle more della stipula contrattuale, in esito alla nota PG/2023/860971, l'RTP Mastellone di Castelvete Engineering S.r.l. (capogruppo mandataria) ha trasmesso alla società individuata per le attività di verifica della progettazione, "Protos Check srl", gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo;
- in data 10/05/2024 la società Protos Check srl ha emesso il rapporto finale di verifica del progetto esecutivo, acquisito al PG/2024/438037 del 13/05/2024, con il quale è stato giudicato il progetto nel complesso appaltabile;
- con Determinazione Dirigenziale n. 08 del 21/05/2024 (DETDI n. 402 del 21/05/2024), previa validazione del RUP, effettuata con verbale del 17/05/2024, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato *Adeguamento Sismico ed Efficientamento energetico dell'I.C. Russo – plesso centrale*, trasmesso dal RTP affidatario Mastellone di Castelvete Engineering S.r.l. (capogruppo mandataria) di importo complessivo da Q.E. di € 14.430.999,00, come da quadro economico di seguito riportato, chiedendo al progettista - nel contempo - integrazioni relative agli elaborati impiantistici non pregiudizievoli per l'intervento ed il prosieguo delle lavorazioni:

| QUADRO ECONOMICO |     |                                             |                        |
|------------------|-----|---------------------------------------------|------------------------|
| A                |     | <b>LAVORI</b>                               | <b>€ 10.334.344,88</b> |
|                  | A1) | Edilizia                                    | € 5.806.690,56         |
|                  | A2) | Strutture                                   | € 2.851.129,00         |
|                  | A3) | Impianti                                    | € 1.574.394,68         |
|                  | A4) | Sicurezza                                   | € 102.130,64           |
| B1               |     | <b>Spese tecniche per incarichi esterni</b> | <b>€ 1.000.000,00</b>  |
| B2               |     | <b>Contributo reclutamento personale</b>    | <b>€ 600.000,00</b>    |
| C                |     | <b>Incentivi funzioni tecniche</b>          | <b>€ 159.120,00</b>    |
| D                |     | <b>Altri costi</b>                          | <b>€ 2.295.805,12</b>  |
|                  | D1  | Imprevisti compreso IVA                     | € 22.249,25            |
|                  | D2  | IVA                                         | € 2.273.555,87         |
| E                |     | <b>Pubblicità</b>                           | <b>€ 41.729,00</b>     |
|                  |     | <b>Totale (A+B1+B2+C+D+E)</b>               | <b>€ 14.430.999,00</b> |

- con Determinazione Dirigenziale n. 30 in data 24.05.2024, registrata all'indice generale con il n.ro 1433 del 14.06.2024, in funzione delle economie conseguite dai ribassi per servizi di progettazione, CSE, per servizi di verifica progetto e per lavori, è stato rimodulato ed approvato il quadro



economico dell'intervento come di seguito indicato:

| QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI (contratto specifico n° 1) |              |                                                                                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                       | Voce         | Descrizione                                                                      | Importo                |
| A - LAVORI                                                            | <b>A</b>     | <b>LAVORI</b>                                                                    |                        |
|                                                                       |              | <b>Totale importo Lavori</b>                                                     | <b>€ 10.334.344,88</b> |
|                                                                       | A.1          | Importo dei Lavori a base d'asta da CME                                          | € 10.334.344,88        |
|                                                                       | A.2          | Costi della sicurezza speciali (cat. OG1) -non OG1 (Opere edili e strutturali)   | € 102.130,64           |
|                                                                       |              |                                                                                  | € 8.657.819,56         |
|                                                                       |              | OG11 (Impianti meccanici ed elettrici)                                           | € 1.574.394,68         |
|                                                                       | A.3          | Oneri della manodopera                                                           | € 3.392.966,79         |
|                                                                       |              | Importo parziale dei lavori a seguito del ribasso del 16,82%                     | €                      |
| B-C-D-E-F - SOMME A DISPOSIZIONE                                      |              | Importo totale dei lavori affidati compreso oneri                                | €                      |
|                                                                       | <b>B</b>     | <b>SPESE TECNICHE</b>                                                            |                        |
|                                                                       | <b>B.1</b>   | <b>Spese tecniche per incarichi esterni -economie -</b>                          | <b>€</b>               |
|                                                                       | B.1.1        | Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e                                  | € 556.509,36           |
|                                                                       | B.1.1.1      | Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di | € 438.610,78           |
|                                                                       | B.1.1.2      | Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4%                              | € 17.544,43            |
|                                                                       | B.1.1.3      | IVA su Servizi di Progettazione al 22%                                           | € 100.354,15           |
|                                                                       | B.1.2        | Spese tecniche per verifica progetto definitivo                                  | € 130.167,02           |
|                                                                       | B.1.2.1      | Attività di verifica al netto del ribasso del 35,10%                             | € 106.694,28           |
|                                                                       | B.1.2.2      | IVA su servizi di verifica 22%                                                   | € 23.472,74            |
|                                                                       | B.1.3        | Contributo ANAC per i servizi di progettazione                                   | € 410,00               |
|                                                                       | B.1.4        | Economie da ribassi su affidamento servizi di                                    | € 0,00                 |
|                                                                       | B.1.4.1      | Economie da ribassi su affidamento servizi di                                    | € 0,00                 |
|                                                                       | B.1.4.2      | IVA su Economie da ribassi su affidamento servizi                                | € 0,00                 |
|                                                                       | B.1.5        | Economie da ribassi su affidamento servizi di                                    | € 0,00                 |
|                                                                       | B.1.5.1      | Economie da ribassi su affidamento servizi di                                    | € 0,00                 |
|                                                                       | B.1.5.2      | IVA su Economie da ribassi su affidamento servizi                                | € 0,00                 |
|                                                                       | <b>B.1.6</b> | <b>Ulteriori spese tecniche compreso IVA</b>                                     | <b>€ 312.913,62</b>    |
|                                                                       | B.1.6.1      | Ulteriori spese tecniche                                                         | € 256.486,57           |
|                                                                       | B.1.6.2      | IVA su ulteriori spese tecniche al 22%                                           | € 56.427,05            |
|                                                                       | <b>B.2</b>   | <b>Contributo reclutamento personale</b>                                         | <b>€ 600.000,00</b>    |
|                                                                       | B.2.1        | Coordinamento della Sicurezza in fase di                                         | € 146.664,28           |
|                                                                       | B.2.1.1      | CSE al netto del ribasso del 5%                                                  | € 115.592,91           |

**FUTURA**

**LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI**



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA





|                                                                      |                                                                                                                                                             |                |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| B.2.1.2                                                              | Cassa Previdenziale su CSE (4% su B.2.1.1)                                                                                                                  | € 4.623,72     |                       |
| B.2.1.3                                                              | IVA su CSE al 22%                                                                                                                                           | € 26.447,66    |                       |
| B.2.2                                                                | Contributo ANAC per CSE                                                                                                                                     |                | € 35,00               |
| B.2.3                                                                | Collegio Consultivo Tecnico                                                                                                                                 |                | € 113.269,73          |
| B.2.3.1                                                              | Compenso                                                                                                                                                    | € 89.273,12    |                       |
| B.2.3.2                                                              | Cassa Previdenziale su compenso (4% su B.2.3.1)                                                                                                             | € 3.570,92     |                       |
| B.2.3.3                                                              | IVA su Collegio Consultivo Tecnico al 22%                                                                                                                   | € 20.425,69    |                       |
| B.2.4                                                                | Economie da ribassi su affidamento CSE compreso                                                                                                             |                | € 0,00                |
| B.2.4.1                                                              | Economie da ribassi su affidamento CSE escluso                                                                                                              | € 0,00         |                       |
| B.2.4.2                                                              | IVA su Economie da ribassi su CSE                                                                                                                           | € 0,00         |                       |
| <b>B.2.5</b>                                                         | <b>Ulteriori spese per Contributo reclutamento</b>                                                                                                          |                | <b>€ 340.030,99</b>   |
| <b>C</b>                                                             | <b>INCENTIVI TECNICI</b>                                                                                                                                    |                |                       |
| <b>C.1</b>                                                           | <b>Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP</b> |                | <b>€ 159.120,00</b>   |
| <b>D</b>                                                             | <b>IMPREVISTI - IVA – ALTRI COSTI</b>                                                                                                                       |                |                       |
| <b>D.1</b>                                                           | <b>Imprevisti compreso IVA</b>                                                                                                                              |                | <b>€</b>              |
| D.1.1                                                                | Imprevisti escluso IVA                                                                                                                                      | € 1.615.623,39 |                       |
| D.1.2                                                                | IVA su imprevisti                                                                                                                                           | € 355.437,15   |                       |
| <b>D.2</b>                                                           | <b>IVA sui LAVORI</b>                                                                                                                                       |                | <b>€ 1.894.923,02</b> |
| <b>D.3</b>                                                           | <b>Contributo ANAC sui lavori</b>                                                                                                                           |                | <b>€ 880,00</b>       |
| <b>D.4</b>                                                           | <b>Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a</b>                                                                                                       |                | <b>€ 150.000,00</b>   |
| <b>E</b>                                                             | <b>PUBBLICITA'</b>                                                                                                                                          |                |                       |
| <b>E.1</b>                                                           | <b>Pubblicità compreso IVA</b>                                                                                                                              |                | <b>€ 41.729,00</b>    |
| E.1.1                                                                | Spese di pubblicità                                                                                                                                         | € 34.204,10    |                       |
| E.1.2                                                                | IVA su Spese di Pubblicità al 22%                                                                                                                           | € 7.524,90     |                       |
| <b>F</b>                                                             | <b>Economie da ribassi su affidamento lavori</b>                                                                                                            |                |                       |
| F.1                                                                  | Economie da ribassi su affidamento lavori compreso                                                                                                          |                | € 0,00                |
| F.1.1                                                                | Economie da ribassi su affidamento lavori escluso                                                                                                           | € 0,00         |                       |
| F.1.2                                                                | IVA su Economie da ribassi su affidamento lavori                                                                                                            | € 0,00         |                       |
| <b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>              |                                                                                                                                                             |                | <b>€</b>              |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione</b> |                                                                                                                                                             |                | <b>€</b>              |

- in data 09/12/2024 le Parti hanno sottoscritto il Contratto Applicativo relativo all'ODA n. 1 per l'esecuzione dei lavori di avvio cantiere e relativi alla cantierizzazione e sicurezza dell'area di intervento – repertorio n. 7929 del 16/12/2024, per l'importo di € 102.130,64, oltre IVA come per legge;



- in data 24/01/2025 le Parti hanno sottoscritto il Contratto Applicativo relativo all'ODA n. 2 per l'esecuzione delle opere edili e strutturali successive all'avvio cantiere e alla cantierizzazione e sicurezza dell'area di intervento. – repertorio n. 8219 del 27/01/2025, per l'importo di € 7.201.574,31, oltre IVA come per legge;
- in data 20/10/2025 le Parti hanno sottoscritto il Contratto Applicativo relativo all'ODA n. 3 per l'esecuzione delle opere impiantistiche previste in progetto – repertorio n. 9810 del 21/10/2025, per l'importo di € 1.309.581,49, oltre IVA come per legge.

**Preso atto che** l'intervento in oggetto è stato affidato e avviato sotto la vigenza del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che, ai sensi dell'art. 106 del medesimo decreto, è consentita l'introduzione di varianti contrattuali in presenza dei presupposti e dei limiti ivi stabiliti.

**Accertato che**, nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni, sono emerse esigenze tecnico-operative non previste né prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, non riconducibili a carenze dell'originaria progettazione, come meglio di seguito specificato, la cui mancata presa in carico comprometterebbe la completa e corretta realizzazione dell'opera.

**Dato atto che** le modifiche progettuali, nel loro complesso,

- risultano strettamente connesse all'oggetto del contratto originario;
- non alterano la natura complessiva dell'appalto;
- non alterano e/o modificano le caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- si rendono indispensabili per il conseguimento della piena funzionalità dell'intervento.

**Preso atto che:**

- alla luce delle criticità sopra evidenziate, il Direttore dei Lavori, sentito il RUP, nell'interesse dell'Amministrazione, tanto in relazione al contratto applicativo n. 2 che in relazione al contratto applicativo n. 3, ha ritenuto necessario procedere alla stesura di una variante sostanziale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, che prevede un aumento dell'importo contrattuale:
  - - per il contratto applicativo n. 2, di netti € 715.637,80, oltre ad IVA come per legge, cui corrisponde un incremento percentuale del 9,937%;
  - - per il contratto applicativo n. 3, di netti € 128.652,83, oltre ad IVA come per legge, cui corrisponde un incremento percentuale del 9,824%;
- il tutto finalizzato alla realizzazione di ulteriori interventi indispensabili al raggiungimento dei target previsti dalla misura del PNRR.

**Ritenuto pertanto che** la variante proposta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 106, comma



1, lettera c), in quanto conseguente a circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante, non imputabili a carenze progettuali originarie.

**Dato atto che** l'intervento è finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con espresso vincolo di conseguimento del target prestazionale e di completamento dell'opera entro il termine del 30 giugno 2026, la cui inosservanza esporrebbe l'Amministrazione al rischio di revoca del finanziamento e di grave pregiudizio all'interesse pubblico.

**Considerato che**, pur trovando l'intervento in esame disciplina nel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'azione della Stazione Appaltante deve in ogni caso essere orientata al perseguimento dell'interesse pubblico concreto, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

**Rilevato che** il principio del risultato, oggi espressamente codificato dall'art. 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, costituisce espressione sistematica dei suddetti principi generali e civilistici, e può essere legittimamente richiamato quale criterio interpretativo e orientativo dell'azione amministrativa, senza applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta.

**Dato atto che**, nel caso di specie, il perseguimento del risultato coincide con la necessità di assicurare il tempestivo completamento dell'opera pubblica e il raggiungimento dei target prestazionali finanziati con risorse PNRR, da certificare entro il termine del 30 giugno 2026, il cui mancato rispetto comporterebbe grave pregiudizio all'interesse pubblico.

**Ritenuto che** la variante suppletiva in approvazione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016, si configuri come strumento necessario e proporzionato per la realizzazione dell'opera conforme all'interesse pubblico originario, nonché funzionale al conseguimento del risultato amministrativo sostanziale, consistente nel completamento dell'intervento nei termini temporali e finanziari imposti dal PNRR;

**Precisato che** il richiamo al principio del risultato, codificato dall'art. 1 del D. Lgs. 36/2023, è operato esclusivamente quale criterio di lettura sistematica dell'interesse pubblico sotteso all'intervento, senza che ciò comporti applicazione diretta o retroattiva della disciplina sopravvenuta.

**Vista** la perizia di Variante al contratto applicativo n. 2, appositamente redatta dal Direttore dei Lavori, sentito il RUP, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, pervenuta al Servizio Edilizia Scolastica con nota PG/2026/ 370135 del 27.03.2026, successivamente rettificata, integrata e trasmessa a mezzo mail in data 27/04/2026 e 13/05/2026, costituita dai seguenti elaborati:



- Relazione di variante ODA 2;
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ODA 2;
- Computo metrico di variante ODA 2;
- Elenco prezzi ODA 2;
- Elenco nuovi prezzi e analisi prezzi ODA 2;
- Stima incidenza manodopera ODA 2;
- Computo sicurezza ODA 2;
- Cronoprogramma aggiornato ODA 2;
- Rilievo Fotografico ODA 2;

**Vista** la perizia di Variante al contratto applicativo n. 3, appositamente redatta dal Direttore dei Lavori, sentito il RUP, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, pervenuta al Servizio Edilizia Scolastica con nota PG/2026/ 370135 del 27.03.2026, successivamente rettificata, integrata e trasmessa a mezzo mail in data 27/04/2026 e 13/05/2026, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione di variante ODA 3;
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ODA 3;
- Computo metrico di variante ODA 3;
- Elenco prezzi ODA 3;
- Elenco nuovi prezzi e analisi prezzi ODA 3;
- Stima incidenza manodopera ODA 3;
- Cronoprogramma aggiornato ODA 3;
- Rilievo Fotografico ODA 3.

**Tenuto conto che:**

- le varianti di cui trattasi non alterano la natura generale degli appalti principali, nè alterano e/o modificano le caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016, è ammessa la modifica del contratto in corso di esecuzione, qualora si renda necessario apportare variazioni per circostanze impreviste e imprevedibili al momento della stipula, non imputabili a carenza dell'originaria progettazione;
- per effetto della variante al contratto applicativo n. 2 l'importo contrattuale ascende da € 7.201.574,31 ad € 7.917.212,11, cui corrisponde un incremento dell'importo di netti € 715,637,80, il tutto oltre ad IVA come per legge, pari ad un aumento percentuale del 9,937%;
- per effetto della variante al contratto applicativo n. 3 l'importo contrattuale ascende da € 1.309.581,49 ad € 1.438.234,32, cui corrisponde un incremento dell'importo di netti € 128.652,83, il tutto oltre ad IVA come per legge, pari ad un aumento percentuale del 9,824%;
- per effetto della variante bisogna integrare di € 122.000,00 gli oneri di smaltimento



compreso IVA da pagare per rimborso a fattura;

- La variante sopra indicata trova copertura economica nel seguente modo:  
Da elisione della prenotazione per imprevisti n. 2026/3491 di € 1.152.034,57 sul Capitolo 204820 – Codice Bilancio 04.2- 2.02.01.09.003 così ripartiti:

| Descrizione                      | Imponibile    | IVA          | Totale         |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| Variante Contratto applicativo 2 | € 715.637,80  | € 157.440,32 | € 873.078,12   |
| Variante Contratto applicativo 3 | € 128.652,83, | € 28.303,62  | € 156.956,45   |
| Oneri smaltimento rifiuti        | € 100.000,00  | € 22.000,00  | € 122.000,00   |
| Totale                           | € 944.290,63  | € 207.743,94 | € 1.152.034,57 |

**Accertato che** con D.C.C. n. 3 del 29/01/2026 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028.

**Verificato che:**

- per effetto di entrambe le varianti cui si è fatto sopra cenno il quadro economico generale dell'intervento risulta così modificato:



| QUADRO ECONOMICO                |                                                               |                                                                                                                               |                 |                |                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                                 | Voce                                                          | Descrizione                                                                                                                   | AGGIUDICAZIONE  | VARIANTE       |                 |
|                                 |                                                               |                                                                                                                               | Importo         |                | Importo         |
| A. LAVORI                       | <b>A</b>                                                      | <b>LAVORI</b>                                                                                                                 |                 |                |                 |
|                                 |                                                               | Totale importo Lavori                                                                                                         | € 10.334.274,88 |                | € 11.338.613,78 |
|                                 | A.1                                                           | Importo dei Lavori a base d'asta da CME                                                                                       | € 10.232.144,24 |                | € 11.183.333,59 |
|                                 | A.2                                                           | Costi della sicurezza speciali (cat. OG1) - non soggetti a ribasso                                                            | € 102.130,64    |                | € 155.280,19    |
|                                 |                                                               | OG1 (Opere edili e strutturali)                                                                                               | € 8.657.819,58  | € 9.454.270,93 |                 |
|                                 |                                                               | OG11 (Impianti meccanici ed elettrici)                                                                                        | € 1.574.394,68  | € 1.729.062,66 |                 |
|                                 | A.3                                                           | Oneri della manodopera                                                                                                        | € 3.392.966,79  | € 3.767.138,83 |                 |
|                                 |                                                               | Importo parziale dei lavori a seguito del ribasso del                                                                         | 0,1682          | € 8.511.155,80 | € 9.302.296,88  |
|                                 |                                                               | Importo oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso                                                                          | € 102.130,64    |                | € 155.280,19    |
|                                 |                                                               | Importo totale dei lavori affidati compreso oneri della sicurezza                                                             | € 8.613.286,44  |                | € 9.457.577,07  |
| B.C.D.E.F. SOMME A DISPOSIZIONE | <b>B</b>                                                      | <b>SPESE TECNICHE</b>                                                                                                         |                 |                |                 |
|                                 | B.1                                                           | Spese tecniche per incarichi esterni - economie - compreso IVA                                                                | € 1.000.000,00  |                | € 1.000.000,00  |
|                                 | B.1.1                                                         | Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa                                                                         | € 556.509,38    |                | € 556.509,38    |
|                                 |                                                               | Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento Della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso del 25,5% | € 438.610,78    | € 438.610,78   |                 |
|                                 | B.1.1.1                                                       |                                                                                                                               |                 |                |                 |
|                                 | B.1.1.2                                                       | Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)                                                               | € 17.544,43     | € 17.544,43    |                 |
|                                 | B.1.1.3                                                       | IVA su Servizi di Progettazione al 22%                                                                                        | € 100.354,15    | € 100.354,15   |                 |
|                                 | B.1.2                                                         | Spese tecniche per verifica progetto definitivo esecutivo                                                                     | € 130.167,02    |                | € 130.167,02    |
|                                 | B.1.2.1                                                       | Attività di verifica al netto del ribasso del 35,10%                                                                          | € 106.894,28    | € 106.894,28   |                 |
|                                 | B.1.2.2                                                       | IVA su servizi di verifica 22%                                                                                                | € 23.472,74     | € 23.472,74    |                 |
|                                 | B.1.3                                                         | Contributo ANAC per i servizi di progettazione                                                                                | € 410,00        |                | € 410,00        |
|                                 | B.1.4                                                         | Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione compreso IVA                                                      | € 0,00          |                | € 0,00          |
|                                 | B.1.4.1                                                       | Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione escluso IVA                                                       | € 0,00          | € 0,00         |                 |
|                                 | B.1.4.2                                                       | IVA su Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione                                                            | € 0,00          | € 0,00         |                 |
|                                 | B.1.5                                                         | Economie da ribassi su affidamento servizi di verifica compreso IVA                                                           | € 0,00          |                | € 0,00          |
|                                 | B.1.5.1                                                       | Economie da ribassi su affidamento servizi di verifica escluso IVA                                                            | € 0,00          | € 0,00         |                 |
|                                 | B.1.6                                                         | Ulteriori spese tecniche compreso IVA                                                                                         | € 312.913,62    |                | € 312.913,62    |
|                                 | B.1.6.1                                                       | Ulteriori spese tecniche                                                                                                      | € 256.486,57    | € 256.486,57   |                 |
|                                 | B.1.6.2                                                       | IVA su ulteriori spese tecniche al 22%                                                                                        | € 56.427,05     | € 56.427,05    |                 |
|                                 | <b>B.2</b>                                                    | <b>Contributo reclutamento personale</b>                                                                                      | € 600.000,00    |                | € 600.000,00    |
|                                 |                                                               | Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione compreso IVA e Cassa                                                      | € 146.664,28    |                | € 146.664,28    |
|                                 | B.2.1                                                         | CSE al netto del ribasso del 5%                                                                                               | € 115.592,91    | € 115.592,91   |                 |
|                                 | B.2.1.2                                                       | Cassa Previdenziale su CSE (4% su B.2.1.1)                                                                                    | € 4.623,72      | € 4.623,72     |                 |
|                                 | B.2.1.3                                                       | IVA su CSE al 22%                                                                                                             | € 26.447,66     | € 26.447,66    |                 |
|                                 | B.2.2                                                         | Contributo ANAC per CSE                                                                                                       | € 35,00         |                | € 35,00         |
|                                 | B.2.3                                                         | Collegio Consultivo Tecnico                                                                                                   | € 113.269,73    |                | € 113.269,73    |
|                                 | B.2.3.1                                                       | Compenso                                                                                                                      | € 89.273,12     | € 89.273,12    |                 |
|                                 | B.2.3.2                                                       | Cassa Previdenziale su compenso (4% su B.2.3.1)                                                                               | € 3.570,92      | € 3.570,92     |                 |
|                                 | B.2.3.3                                                       | IVA su Collegio Consultivo Tecnico al 22%                                                                                     | € 20.425,69     | € 20.425,69    |                 |
|                                 | B.2.4                                                         | Economie da ribassi su affidamento CSE compreso IVA                                                                           | € 0,00          |                | € 0,00          |
|                                 | B.2.4.1                                                       | Economie da ribassi su affidamento CSE escluso IVA                                                                            | € 0,00          | € 0,00         |                 |
|                                 | B.2.4.2                                                       | IVA su Economie da ribassi su CSE                                                                                             | € 0,00          | € 0,00         |                 |
|                                 | B.2.5                                                         | Ulteriori spese per Contributo reclutamento personale                                                                         | € 340.030,99    |                | € 340.030,99    |
|                                 | <b>C</b>                                                      | <b>INCENTIVI TECNICI</b>                                                                                                      |                 |                |                 |
|                                 |                                                               | Incentivi per fusioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016)                                                         |                 |                |                 |
|                                 | C.1                                                           | 80% fondo per progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP                                                 | € 159.120,00    |                | € 159.120,00    |
|                                 | <b>D</b>                                                      | <b>IMPREVISTI - IVA - ALTRI COSTI</b>                                                                                         |                 |                |                 |
|                                 | D.1                                                           | Imprevisti compreso IVA                                                                                                       | € 1.971.060,54  |                | € 819.025,97    |
|                                 | D.1.1                                                         | Imprevisti escluso IVA                                                                                                        | € 1.615.623,39  | € 671.332,78   |                 |
|                                 | D.1.2                                                         | IVA su imprevisti                                                                                                             | € 355.437,15    | € 147.693,21   |                 |
|                                 | D.2                                                           | IVA sui LAVORI                                                                                                                | € 1.894.923,02  |                | € 2.080.666,96  |
|                                 | D.3                                                           | Contributo ANAC sui lavori                                                                                                    | € 880,00        |                | € 880,00        |
|                                 | D.4                                                           | Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura                                                                        | € 150.000,00    |                | € 272.000,00    |
|                                 | <b>E</b>                                                      | <b>PUBBLICITA'</b>                                                                                                            |                 |                |                 |
|                                 | E.1                                                           | Pubblicità compreso IVA                                                                                                       | € 41.729,00     |                | € 41.729,00     |
|                                 | E.1.1                                                         | Spese di pubblicità                                                                                                           | € 34.204,10     | € 34.204,10    |                 |
|                                 | E.1.2                                                         | IVA su Spese di Pubblicità al 22%                                                                                             | € 7.524,90      | € 7.524,90     |                 |
|                                 | <b>F</b>                                                      | <b>Economie da ribassi su affidamento lavori</b>                                                                              |                 |                |                 |
|                                 | F.1                                                           | Economie da ribassi su affidamento lavori compreso IVA                                                                        | € 0,00          |                | € 0,00          |
|                                 | F.1.1                                                         | Economie da ribassi su affidamento lavori escluso IVA                                                                         | € 0,00          | € 0,00         |                 |
|                                 | F.1.2                                                         | IVA su Economie da ribassi su affidamento lavori                                                                              | € 0,00          | € 0,00         |                 |
|                                 | Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione              |                                                                                                                               | € 5.817.712,55  |                | € 4.973.421,92  |
|                                 | TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione |                                                                                                                               | € 14.430.999,00 |                | € 14.430.999,99 |

- la perizia di cui trattasi è accompagnata da un atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, regolarmente sottoscritto per accettazione e senza riserve dall'Appaltatore;
- le variazioni sono state valutate a prezzi ragguagliabili a quelli di contratto e per le nuove



voci di lavorazioni non previste, per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si è fatto riferimento ai prezzi della Tariffa contrattuale, soggetti al medesimo ribasso d'asta del contratto principale;

- il tempo utile per l'esecuzione prevede una revisione del Cronoprogramma con previsione della fine lavori a tutto il 30/06/2026.

**Considerato che** risulta necessario procedere all'approvazione degli elaborati costituenti le perizie di variante di cui trattasi, redatte ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016.

**Visti:**

- il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e smi;
- le Linee Guida dell'ANAC n. 3 di cui alla delibera del 26.10.2016;
- l'art. 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, rubricato "Principio del risultato";
- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 151, co.4, 183, co. 3 e 9, 107,191 e 192;
- la Delibera di G.C. n. 610 del 20.12.2024 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2026-2028, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

**Attestato:**

- che il presente provvedimento rientra nella seguente previsione normativa di cui:
  - all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;
  - all'art. 37 co. 1 lett. b. d.lgs. n. 33/2013;
  - all'art. 23, c. 1 d.lgs. n. 33/2013;come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- da parte del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, che sottoscrive l'atto, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
- l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C.



n.254/2014, come modificato con Deliberazione di G.C. n.217/2017;

- che il presente atto è posto sotto condizione risolutiva in caso di esito non positivo delle verifiche del possesso dei requisiti generali e specifici degli aggiudicatari;
- il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del regolamento UE 2019/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge;
- è stato acquisito il DURC dell'affidatario dei lavori di cui trattasi, che risulta regolare.

### **D E T E R M I N A**

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, le varianti ai lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016, come da perizie di variante e relativi elaborati tecnici allegati al presente atto, come sopra elencati.
2. **DI DARE ATTO** che le varianti non comportano modifica della natura complessiva dell'appalto e risultano funzionali alla corretta e completa realizzazione dell'opera pubblica.
3. **DI DARE ATTO** che, per effetto delle varianti di cui trattasi, il quadro economico complessivo dell'intervento risulta rimodulato come indicato in premessa narrativa.
4. **DI PRENDERE ATTO** che l'Appaltatore ha accettato – senza sollevare riserve di sorta – di eseguire i lavori della variante tecnica di cui trattasi e che, all'uopo, ha provveduto alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, al presente atto allegato.
5. **DI CONFERMARE** ogni altra pattuizione contrattuale non modificata dalle presenti varianti.
6. **DI DARE ATTO** che le varianti, che con il presente atto si approvano, non sono finalizzate a sanare carenze progettuali originarie, né a eludere le procedure di evidenza pubblica, ma rispondono a esigenze sopravvenute e imprevedibili emerse in fase esecutiva e per garantire il pieno raggiungimento dei target prestazionali imposti dalla specifica Missione del PNRR, entro il termine del 30/06/2026.
7. **DI APPROVARE** il quadro di raffronto sopra riportato, da cui si evince che la spesa dei maggiori lavori è di € 844.290,63 al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 16,82%, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 1.030.034,57, oltre a € 122.000,00 per oneri di smaltimento compreso IVA da pagare per rimborso a fattura;



8. **DI ELIDERE** la prenotazione per imprevisti n. 2026/3491 di € 1.152.034,57 sul Capitolo 204820 – Codice Bilancio 04.2- 2.02.01.09.003;
9. **DI DARE ATTO** che per effetto della variante al contratto applicativo n. 2 l'importo contrattuale ascende da € 7.201.574,31 ad € 7.917.212,11, cui corrisponde un incremento dell'importo di netti € 715.637,80, il tutto oltre ad IVA come per legge, pari ad un aumento percentuale del 9,937%;
10. **DI DARE ATTO** che per effetto della variante al contratto applicativo n. 3 l'importo contrattuale ascende da € 1.309.581,49 ad € 1.438.234,32, cui corrisponde un incremento dell'importo di netti € 128.652,83, il tutto oltre ad IVA come per legge, pari ad un aumento percentuale del 9,824%;
11. **DI CONTRARRE ED AFFIDARE** gli interventi previsti dalla Variante tecnica sostanziale alla società ERP 9 Società Consortile a r.l. (già RTI AURORA 78 Soc. Coop. di Produzione e Lavoro a r.l. (mandataria) e CEM.AR. 86 Soc. Coop. di Produzione e Lavoro a r.l. (mandante) Quarto (NA), Via Marie Curie, 25 - CAP 80010 – P.I. 10401521215, per un importo, al netto del ribasso del 16,82%, pari a € 844.290,63 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 1.030.034,57; € 122.000,00 per oneri di smaltimento compreso IVA al 22% secondo il seguente schema:

|                                                                             |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DI IMPEGNARE per lavori complementari comprensivi di oneri per la sicurezza | € 844.290,63                                                                                                                                                               |
| oltre IVA, all'aliquota del 22%                                             | € 185.743,94                                                                                                                                                               |
| per un totale, IVA compresa, di                                             | € 1.030.034,57                                                                                                                                                             |
| Sul Capitolo                                                                | 204820                                                                                                                                                                     |
| codice bilancio                                                             | 04.01 - 2.02.01.09.003                                                                                                                                                     |
| in favore di                                                                | ERP 9 Società Consortile a r.l. (già RTI AURORA 78 Soc. Coop. di Produzione e Lavoro a r.l. (mandataria) e CEM.AR. 86 Soc. Coop. di Produzione e Lavoro a r.l. (mandante)) |
| con sede in                                                                 | Quarto (NA), Via Marie Curie, 25 - CAP 80010,                                                                                                                              |
| P. IVA                                                                      | 10401521215                                                                                                                                                                |

**FUTURA**



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esigibilità annualità                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026                                                                                                                                                                       |
| CIG (Accordo quadro)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 947181984D                                                                                                                                                                 |
| CIG (Contratto specifico)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CIG contratto specifico n. 2: A065EBDB21;<br>CIG contratto specifico n. 3: A06C7CCD95;                                                                                     |
| CUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B69J22001150006                                                                                                                                                            |
| finanziato da                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • Finanziamenti PNRR                                                                                                                                                       |
| Di integrare gli oneri di smaltimento comprensivi di Iva c.p.l.                                                                                                                                                                                                                                               | € 122.000,00                                                                                                                                                               |
| Sul Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 204820                                                                                                                                                                     |
| codice bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04.01 - 2.02.01.09.003                                                                                                                                                     |
| in favore di                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ERP 9 Società Consortile a r.l. (già RTI AURORA 78 Soc. Coop. di Produzione e Lavoro a r.l. (mandataria) e CEM.AR. 86 Soc. Coop. di Produzione e Lavoro a r.l. (mandante)) |
| con sede in                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quarto (NA), Via Marie Curie, 25 - CAP 80010,                                                                                                                              |
| P. IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10401521215.                                                                                                                                                               |
| Esigibilità annualità                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026                                                                                                                                                                       |
| CIG (Accordo quadro)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 947181984D                                                                                                                                                                 |
| CIG (Contratto specifico)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CIG contratto specifico n. 2: A065EBDB21;<br>CIG contratto specifico n. 3: A06C7CCD95;                                                                                     |
| CUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B69J22001150006                                                                                                                                                            |
| finanziato da                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • Finanziamenti PNRR                                                                                                                                                       |
| ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza: |                                                                                                                                                                            |

**FUTURA**



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA





|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Trimestre 1 (gennaio – marzo)  | - €             |
| Trimestre 2 (aprile – giugno)  | - €             |
| Trimestre 3 (luglio–settembre) | -€ 1.152.034,57 |
| Trimestre 4 (ottobre–dicembre) | - €             |
| Esercizio successivo           | - €             |
| TOTALE SPESA                   | € 1.152.034,57  |

**12. DI PRENDERE ATTO** che l'impresa ha accettato – senza sollevare riserve di sorta – di eseguire i lavori della variante tecnica di cui trattasi e che, all'uopo, ha provveduto alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, al presente atto allegato;

**13. DI DARE ATTO** che la variante, che con il presente atto si approva, non è finalizzata a sanare carenze progettuali originarie, né a eludere le procedure di evidenza pubblica, ma risponde a esigenze sopravvenute e imprevedibili emerse in fase esecutiva e per garantire il pieno raggiungimento dei target prestazionali imposti dalla specifica Missione del PNRR, entro il termine del 30/06/2026;

**14. DI PROCEDERE** alla stipula del contratto relativo ai lavori di variante, così come approvati con il presente provvedimento.

*Sottoscritta digitalmente*  
Il Dirigente  
ing. Francesco GRECO

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.*

Movimenti Contabili:

| <b>Tipo Movimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Diminuzione</b>                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.152.034,57</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Soggetto debitore                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Partita Iva / Codice fiscale                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore                                                                                                                                                                             | IMPREVISTI SU LAVORI SUCCESSIVI ALLA CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA DELL'AREA OGGETTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO LOTTO 2 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'I.C. RUSSO - PLESSO CENTRALE.                                    |
| Esercizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026                                                                                                                                                                                                                                           |
| Capitolo di spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 204820                                                                                                                                                                                                                                         |
| Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Capitolo / Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 204820 /                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descrizione Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PNRR - M4C1 - 3.3 - PIANO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - CUP B69J22001210006 - FIN.TO REGIONALE - ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA I.C. RUSSO PLESSO CENTRALE - VINCOLO ENTRATA CAP 404820 |
| Codice Bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 04 02                                                                                                                                                                                                                                          |
| CUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CIG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SI ATTESTA</b> che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza: |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Importo</b> <b>Note</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| 30/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.152.034,57                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>Tipo Movimento</b>                                                                                                                                           | <b>Impegno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                  | <b>873.078,12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A favore di                                                                                                                                                     | ERP 9 SOCIETA' CONSORTILE A R.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Partita Iva / Codice fiscale                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore | ERP 9 SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (GIA R.T.I. AURORA 78 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.) / CEM.AR. 86 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'I.C. RUSSO - PLESSO CENTRALE (APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA AL 2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO LOTTO ERP_9). |
| Esercizio                                                                                                                                                       | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Capitolo di spesa                                                                                                                                               | 204820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Articolo                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Capitolo / Articolo                                                                                                                                             | 204820 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descrizione Capitolo                                                                                                                                            | PNRR - M4C1 - 3.3 - PIANO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - CUP B69J22001210006 - FIN.TO REGIONALE - ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA I.C. RUSSO PLESSO CENTRALE - VINCOLO ENTRATA CAP 404820                                                                                                                                                      |
| Codice Bilancio                                                                                                                                                 | 04 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CUP                                                                                                                                                             | B69J22001150006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CIG</b>                                                                                                                                                      | <b>A065EBDB21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**SI ATTESTA** che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

| Data       | Importo    | Note |
|------------|------------|------|
| 30/09/2026 | 873.078,12 |      |

| Tipo Movimento                                                                  | Impegno                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Importo</b>                                                                  | <b>156.956,45</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A favore di                                                                     | ERP 9 SOCIETA' CONSORTILE A R.L.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Partita Iva / Codice fiscale                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore | ERP 9 SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (GIA R.T.I. AURORA 78 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.) / CEM.AR. 86                                                                                                                                                                         |
| Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore | SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL I.C. RUSSO - PLESSO CENTRALE (APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA AL 3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO LOTTO ERP 9). |
| Esercizio                                                                       | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Capitolo di spesa                                                               | 204820                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Articolo                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Capitolo / Articolo                                                             | 204820 /                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descrizione Capitolo                                                            | PNRR - M4C1 - 3.3 - PIANO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - CUP B69J22001210006 - FIN.TO REGIONALE - ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA I.C. RUSSO PLESSO CENTRALE - VINCOLO ENTRATA CAP 404820                                        |
| Codice Bilancio                                                                 | 04 02                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CUP                                                                             | B69J22001150006                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CIG</b>                                                                      | <b>A06C7CCD95</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**SI ATTESTA** che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

| Data       | Importo    | Note |
|------------|------------|------|
| 30/09/2026 | 156.956,45 |      |

| Tipo Movimento                                                                  | Impegno                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Importo</b>                                                                  | <b>122.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| A favore di                                                                     | ERP 9 SOCIETA' CONSORTILE A R.L.                                                                                                                                                                                                               |
| Partita Iva / Codice fiscale                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore | ERP 9 SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (GIA R.T.I. AURORA 78 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.) / CEM.AR. 86                                                                                                                                  |
| Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore | SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. - INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL I.C. RUSSO - PLESSO CENTRALE.                                               |
| Esercizio                                                                       | 2026                                                                                                                                                                                                                                           |
| Capitolo di spesa                                                               | 204820                                                                                                                                                                                                                                         |
| Articolo                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Capitolo / Articolo                                                             | 204820 /                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descrizione Capitolo                                                            | PNRR - M4C1 - 3.3 - PIANO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - CUP B69J22001210006 - FIN.TO REGIONALE - ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA I.C. RUSSO PLESSO CENTRALE - VINCOLO ENTRATA CAP 404820 |
| Codice Bilancio                                                                 | 04 02                                                                                                                                                                                                                                          |
| CUP                                                                             | B69J22001150006                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CIG</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |

**SI ATTESTA** che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che,

|                                                                              |                |             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza: |                |             |
| <b>Data</b>                                                                  | <b>Importo</b> | <b>Note</b> |
| 30/09/2026                                                                   | 122.000,00     |             |
|                                                                              |                |             |

Il documento contiene dati personali pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge

## ALLEGATI

- certificato-INAIL\_52580382.pdf (impronta:  
8665988801A651C5370EB1632EE65074F130388F0890CB8B0498C91624424570)  
- 01.Relazione Variante ODA 2-signed.pdf (impronta:  
333070E19F564AE781FB378027590475BED5BC3B69D0DC2F5D08B8EAF78AA6E)  
- 02.Atto di Sottomissione ODA 2\_signed\_signed.pdf (impronta:  
6B728197B2D40D7FAFCE67558E2825CF1AE6C3A4B25543CA0B785CD6F1353076)  
- 03.ComputoVarianteODA2\_signed\_signed.pdf (impronta:  
EA7BC76A515B2D920BB8A8200B2746B97D60AD09533D0DD9E3E75D65760A9C13)  
- 04.ElencoPezziODA2\_signed\_signed.pdf (impronta:  
20571099BCE8E19EBDD4AD2C22719807943EDA1D41015BF4F7B5F6ED9558386B)  
- 05.ElencoNuoviPrezziODA2\_signed\_signed.pdf (impronta:  
FC12784C46EC3C6981F53CC55900E1795BF29B29F881597E74F421AECE6D728E)  
- 06.StimaIncidenzaManodoperaODA2\_signed\_signed.pdf (impronta:  
D7DE0AAF586CCD90A3BF06194C06C2AA4B6785B45F8B1E8145E9BF78BFCC35C7)  
- 07.Computo Sicurezza ODA 2\_signed\_signed.pdf (impronta:  
1618BCFEF65F2EDC7D82DE88AA5DBB542D8472990CDCA7706964C5AB358AF877)  
- 08.Cronoprogramma aggiornato\_signed\_signed.pdf (impronta:  
80F256049E4751E69359090BD0DEACE1DCF61AE04507DBEB8AFA21F2E666EADD)  
- 09.Elaborato fotografico\_signed\_signed.pdf (impronta:  
8FCB87ADF3D38AE4D016F378CE32C010CB5C88BB2E0EAE470ADB62E502330888)  
- 01.Relazione Variante ODA3-signed.pdf (impronta:  
E83370ABE927CC21E486F7AE806120828FCE23F05C1886FA4F55053B11BE2462)  
- 02.Atto di Sottomissione ODA 3\_signed\_signed.pdf (impronta:  
95E608A63D55066A3738988CB43DC9A44E10703CA5035F449461EAD00AB75A7B)  
- 03.ComputoVarianteODA3\_signed\_signed.pdf (impronta:  
6CC578D294352EE667138A7EF1E667BC10E95C05DF46F8EAB5908B743EC3F37C)  
- 04.ElencoPrezziODA3\_signed\_signed.pdf (impronta:  
57E12677BD94EB4DCD4C84B9300A1ADE864201B06E26A9579F8661E45C25C262)  
- 05.ElencoNuoviPrezziODA33\_signed\_signed.pdf (impronta:  
D541E2E0CAB56959942A0DF0F1DF41F21F1F9D4E42F8840B0274B59EA48A65A4)  
- 06.StimaIncidenzaManodoperaODA3\_signed\_signed.pdf (impronta:  
47A7B2F3401CD029E27E16BC755BA57DD3B71DE305682326FA1657D71995D226)  
- 07.Cronoprogramma aggiornato\_signed\_signed.pdf (impronta:  
9E2531BDF9C24ADC743CFA5E26771AD866B92951B6217BB1C97427B4A7780738)  
- 08.Elaborato fotografico\_signed\_signed.pdf (impronta:  
5E364F5148E1418365D4E1256FD26A2D295AD588AEDD3ACC7DDC669D69B255EA)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.